



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8^{ΗΣ} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2019
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: **83/2019**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

15. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ – Τ.Κ. ΚΕΡΑΣΙΑΣ» (ΑΡ. ΜΕΛ. 53/14).

Σήμερα Τρίτη 26 Μαρτίου 2019 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 09:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 5.081/22-3-2019 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα τέσσερα (4) από τα εφτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος- Πρόεδρος, 2. Χρήστος Δασκάλου - Αντιπρόεδρος 3. Μιχάλης Σαμλίδης – Τακτ. μέλος, 4. Ιωάννης Χατζόγλου Αναπλ. μέλος.	1. Χρήστος Βερικούκης – Τακτ. μέλος, 2. Γεώργιος Κούκος – Τακτ. μέλος, 3. Ιωάννης Μουράτογλου- Τακτ. μέλος, 4. Χρήστος Πέtkος Τακτ. μέλος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αρχίζουν να συζητούν το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής προς έγκριση, το από 8-3-2019 Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου «**ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ – Τ.Κ. ΚΕΡΑΣΙΑΣ**», το οποίο αναφέρει τα εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Στην Έδεσσα σήμερα 08 Μαρτίου ημέρα Παρασκευή του έτους 2019 οι κάτωθι υπογραφόμενοι:

1. Βλάχου – Κατσάρα Μαρία, Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου Έδεσσας ως Πρόεδρος
2. Ζήννας Δημήτριος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. του Δήμου Έδεσσας ως Μέλος
3. Νεολεχανίδης Σάββας, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός του Δήμου Έδεσσας ως Μέλος

που αποτελούμε την επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ – Τ.Κ. ΚΕΡΑΣΙΑΣ» σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 344/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας, αφού μεταβήκαμε επί τόπου του έργου μαζί με τον ανάδοχο του έργου κο. Κουρουτζάκη Σταύρο και την επιβλέπουσα του υπ' όψιν έργου κα. Ασημακοπούλου Χριστίνα

έχοντας υπόψη:

- Το Ν 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» άρθρο 73.
- Την υπ' αριθμ. 22528/26-08-2015 Εργολαβική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου Έδεσσας και του αναδόχου κο. Κουρουτζάκη Σταύρου.
- Την με αρ. 272/2015 Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Έδεσσας περί έγκρισης της Παράτασης (με αναθεώρηση) της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης έως τις 31/12/2015.
- Την με αρ. 7/2016 Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Έδεσσας περί έγκρισης της Παράτασης (με αναθεώρηση) της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης έως τις 15/06/2016.
- Την με αρ. 152/2016 Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Έδεσσας περί έγκρισης της Παράτασης (με αναθεώρηση) της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης έως τις 15/06/2017.
- Την με αρ. 130/2017 Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Έδεσσας περί έγκρισης της Παράτασης (με αναθεώρηση) της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης έως τις 15/09/2017.
- Το γεγονός ότι οι εργασίες του έργου έχουν ολοκληρωθεί σύμφωνα με την από 22/09/2017 Βεβαίωση Περάτωσης της Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας.
- Την τελική επιμέτρηση όπως υποβλήθηκε στις 17-11-2017, ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και διαβιβάστηκε αρμοδίως με το αρ. πρωτ. 2973/06-02-2018 έγγραφο της Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας.
- Την με αρ. 11233/31-01-2017 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020» - ΜΟΝΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ του ΥΠ.Α.Α.Τ. περί προέγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου του θέματος.
- Την με αρ. 63/28-03-2017 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Έδεσσας περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου του θέματος, ύψους 158.021,24 € (με Φ.Π.Α. 24%), ο οποίος είναι υπερσυμβατικός κατά 1.183,31 € μόνο λόγω αύξησης του Φ.Π.Α. από 23% σε 24%.
- Την με αρ. 12855/23-11-2017 Απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020» - ΜΟΝΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ του ΥΠ.Α.Α.Τ. περί προέγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ του έργου του θέματος.
- Την με αρ. 24/29-01-2018 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Έδεσσας περί έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ του έργου του θέματος, ύψους 153.676,30 € (με Φ.Π.Α. 24%), ο οποίος είναι μειωτικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 3.161,63 €.
- Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.

Παραλαμβάνουμε προσωρινά και οριστικά το υπ' όψιν έργο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Α.Τ. : 1

Εκσκαφή χαλαρών εδαφών

Από 1ο ΠΠΑΕ	1469,47	m3		
Αθροισμα	1.469,47	m3	Για παραλαβή :	1.469,47 m3
	χίλια τετρακόσια εξήντα εννέα και σαράντα επτά			
Ολογράφως	εκατοσιά			

Α.Τ. : 2

Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες

Από 1ο ΠΠΑΕ	2468,15	m3		
Αθροισμα	2.468,15	m3	Για παραλαβή :	2.468,15 m3
Ολογράφως	δύο χιλιάδες τετρακόσια εξήντα οκτώ και δέκα πέντε εκατοστά			

A.T. : 3

Προμήθεια δανείων, συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας

E1 έως E4

Από 1ο ΠΠΑΕ	4274,92	m3		
Αθροισμα	4.274,92	m3	Για παραλαβή :	4.274,92 m3
Ολογράφως	τέσσερις χιλιάδες διακόσια εβδομήντα τέσσερα και ενενήντα δύο εκατοστά			

A.T. : 4

Κατασκευή επικωμάτων

Από 1ο ΠΠΑΕ	4274,92	m3		
Αθροισμα	4.274,92	m3	Για παραλαβή :	4.274,92 m3
Ολογράφως	τέσσερις χιλιάδες διακόσια εβδομήντα τέσσερα και ενενήντα δύο εκατοστά			

A.T. : 5

Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων μεταβλητού πάχους

Από 1ο ΠΠΑΕ	459,32	m3		
Αθροισμα	459,32	m3	Για παραλαβή :	459,32 m3
Ολογράφως	τετρακόσια πενήντα εννέα και τριάντα δύο εκατοστά			

A.T. : N.T.1

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών

Από 1ο ΠΠΑΕ	2613,71	m3		
Αθροισμα	2.613,71	m3	Για παραλαβή :	2.613,71 m3
Ολογράφως	δύο χιλιάδες εξακόσια δέκα τρία και εβδομήντα ένα εκατοστά			

2. ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

A.T. : 6

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m

Από 1ο ΠΠΑΕ	1254,95	m3		
Αθροισμα	1.254,95	m3	Για παραλαβή :	1.254,95 m3
Ολογράφως	χίλια διακόσια πενήντα τέσσερα και ενενήντα πέντε εκατοστά			

Τελική επιμέτρηση

A.T. : 7

Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15

Από 1ο ΠΠΑΕ	42,22	m3		
Αθροισμα	42,22	m3	Για παραλαβή :	42,22 m3
Ολογράφως	σαράντα δύο και είκοσι δύο εκατοστά			

A.T. : 8

Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20

Από 1ο ΠΠΑΕ	30,22	m3		
Αθροισμα	30,22	m3	Για παραλαβή :	30,22 m3
Ολογράφως	τριάντα και είκοσι δύο εκατοστά			

A.T. : 9

Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C

Από 1ο ΠΠΑΕ	3298,60	kg		
Αθροισμα	3.298,60	kg	Για παραλαβή :	3.298,6 kg
Ολογράφως	τρεις χιλιάδες διακόσια ενενήντα οκτώ και έξι δέκατα			

A.T. : 14

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ

1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm

Από 1ο ΠΠΑΕ	38,40	m		
Αθροισμα	38,40	m	Για παραλαβή :	38,4 m
Ολογράφως	τριάντα οκτώ και τέσσερα δέκατα			

A.T. : 15

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ

1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D500 mm

Από 1ο ΠΠΑΕ	8,11	m		
Αθροισμα	8,11	m	Για παραλαβή :	8,11 m
Ολογράφως	οκτώ και έντεκα εκατοστά			

A.T. : 16

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ

1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm

Από 1ο ΠΠΑΕ	40,73	m		
Αθροισμα	40,73	m	Για παραλαβή :	40,73 m
Ολογράφως	σαράντα και εβδομήντα τρία εκατοστά			

3. ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ**A.T. : 17**

Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)

Από 1ο ΠΠΑΕ	17.200,50	m ²		
Αθροισμα	17.200,50	m ²	Για παραλαβή :	17.200,5 m ²
Ολογράφως	δέκα επτά χιλιάδες διακόσια και πέντε δέκατα			

A.T. : 18

Κατασκευή ερεισμάτων

Από 1ο ΠΠΑΕ	261,38	m ³		
Αθροισμα	261,38	m ³	Για παραλαβή :	261,38 m ³
Ολογράφως	διακόσια εξήντα ένα και τριάντα οκτώ εκατοστά			

Τελική επιμέτρηση

4. ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ**A.T. : 19**

Ασφαλτική προεπάλειψη

Από 1ο ΠΠΑΕ	7.446,18	m ²		
Αθροισμα	7.446,18	m ²	Για παραλαβή :	7.446,18 m ²
Ολογράφως	επτά χιλιάδες τετρακόσια σαράντα έξι και δέκα οκτώ εκατοστά			

A.T. : 20

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου

Από 2η αναλυτική επιμέτρηση	7.446,18	m ²		
Αθροισμα	7.446,18	m ²	Για παραλαβή :	7.446,18 m ²
Ολογράφως	επτά χιλιάδες τετρακόσια σαράντα έξι και δέκα οκτώ εκατοστά			

*Σημείωση: Στους παραπάνω πίνακα οι διάφορες εργασίες έχουν περιγραφεί συνοπτικά. Ισχύει όμως η πλήρης περιγραφή του Τιμολογιακού άρθρου που αναγράφεται στην οικία στήλη

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. Αντικείμενο της εργολαβίας

- Με το παρόν πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής παραλαμβάνονται οι εργασίες του έργου: « ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ – Τ.Κ. ΚΕΡΑΣΙΑΣ».

2. Ιστορικό της εργολαβίας

- Το έργο δημοπρατήθηκε στις 26-05-2015 με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης.
- Ο αρχικός προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ήταν 275.364,89 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α..
- Ανάδοχος αναδείχθηκε ο κος Κουρουτζάκης Σταύρος με ποσοστό έκπτωσης 43,43%
- Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την απόφαση 122/2015 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας.
- Συμβατικό αντικείμενο 156.837,93 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α..
- Η εκτέλεση του έργου ξεκίνησε στις 26-08-2015.

3. Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες

- Την με αρ. 63/28-03-2017 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Έδεσσας περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου του θέματος, ύψους 158.021,24 € (με Φ.Π.Α. 24%), ο οποίος είναι υπερσυμβατικός κατά 1.183,31 € μόνο λόγω αύξησης του Φ.Π.Α. από 23% σε 24%.
- Την με αρ. 24/29-01-2018 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Έδεσσας περί έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ του έργου του θέματος, ύψους 153.676,30 € (με Φ.Π.Α. 24%), ο οποίος είναι μειωτικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 3.161,63 €.

4. Προθεσμίες

- Η σύμβαση υπογράφηκε την 26-08-2015 με ημερομηνία περαίωσης στις 30-11-2015 (180 ημέρες).
- Δόθηκαν συνολικά τέσσερις (4) παρατάσεις για την περαίωση του έργου με καταληκτική την με αριθμό 130/2017 Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Έδεσσας περί έγκρισης της Παράτασης (με αναθεώρηση) της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης έως τις 15/09/2017
- Με την από 22-09-2017 Βεβαίωση Περάτωσης της Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας βεβαιώνεται ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 15-09-2017.
- Ο Ανάδοχος υπέβαλε στις 17-11-2017 την τελική επιμέτρηση, που ελέγχθηκε, θεωρήθηκε και διαβιβάστηκε αρμοδίως με το αρ. πρωτ. 2973/06-02-2018 έγγραφο της Διευθύνουσας του έργου Υπηρεσίας.

5. Ποσοτική Παραλαβή

- Η Επιτροπή Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής αφού εξέτασε κατά το εφικτό τις επιμετρήσεις που περιέχονται στον παραπάνω ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ , οι οποίες συμφωνούν με τις ποσότητες της Τελικής Επιμέτρησης διαπίστωσε ότι κατά είδος και ποσότητα οι εργασίες που εκτελέστηκαν, και τις οποίες παραλαμβάνει, είναι όπως περιγράφονται στον Παρόν Πρωτόκολλο

6. Ποιοτική Παραλαβή

- Η επιτροπή παραλαβής έχοντας υπόψη τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας και λαμβάνοντας υπόψη τις κατά διάφορες ημερομηνίες εργασηριακές δοκιμές ελέγχου ποιότητας των εργασιών όπως και την μακροσκοπική εξέταση που έκανε επί τόπου του έργου διαπίστωσε ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τους όρους και τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου.

7. Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας (μετά την ολοκλήρωση των εργασιών)

Ο ανάδοχος υπέβαλε στις 11-12-2018 το Φάκελο Ασφάλειας & Υγείας μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στο οποίο περιλαμβάνονται τα βασικά στοιχεία του έργου “όπως κατασκευάστηκε” σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 73 παραγρ. 2 του Ν3669/2008.

8. Αιτήματα του Αναδόχου

- Ο ανάδοχος του έργου δεν προέβαλε κανένα αίτημα και συνεπώς η επιτροπή παραλαμβάνει τις εργασίες του έργου.

Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα ένα από τα οποία παρέλαβε ο Ανάδοχος

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη, το από 8-3-2019 Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής του έργου, τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 5 και άρθρου 75 του Ν 3669/2008(ΦΕΚ 116/18-6-2008 τ.Α') “Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου «**ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ – Τ.Κ. ΚΕΡΑΣΙΑΣ**», του οποίου ανάδοχος είναι ο Κουρουτζάκης Σταύρος Ε. Δ. Ε. όπως αυτό παρουσιάστηκε αναλυτικά στο σκεπτικό της παρούσας.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 10:10 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 83/2019.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Μιχάλης Σαμλίδης, Χρήστος Δασκάλου, Ιωάννης
Χατζόγλου (Αναπλ. μέλος).

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 26-3-2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Αρμόδια υπάλληλο κα Ασημακοπούλου Χριστίνα.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Δ/υση Τ.Υ. & Π κ. Ηλία Γκουγιάννο.

- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Προγραμματισμού Δ. Ε. Έδεσσας και Βεγορίτιδας) κ. Χρήστο Βερικούκη.