



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 16^{ΗΣ} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **123/2018**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΣΕΡΚΟΥΒΙ” ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ (3^Η ΔΕΞΑΜΕΝΗ)» (ΑΡ. ΜΕΛ. 50/15).

Σήμερα Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 09:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ.11473/21-6-2018 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα τέσσερα (4) από τα επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος- Πρόεδρος, 2. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτικό μέλος, 3. Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος, 4. Ιωάννης Χατζόγλου Αναπλ. μέλος.	1. Χρήστος Βερυκούκης Τακτικό μέλος, 2. Χρήστος Δασκάλου Αντιπρόεδρος, 3. Γεώργιος Κούκος Τακτικό μέλος, 4. Χρήστος Πέtkος Τακτικό μέλος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αρχίζουν να συζητούν το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερησίας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής προς έγκριση, το από 4-6-2018 Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου **«Στεγανοποίηση φράγματος Κερασιάς στη θέση "Σέρκουβι" Δήμου Έδεσσας (3η δεξαμενή)»**, το οποίο αναφέρει τα εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Σήμερα στις 04 / 06 / 2018 ημέρα Δευτέρα οι παρακάτω :

1) Μαρία Βλάχου- (ως πρόεδρος)
Κατσάρα, Δημοτική

Σύμβουλος
2) Θεόδωρος
Δανηλίδης, Πολιτικός
Μηχανικός ΠΕ
3) Σάββας
Νεσλεχανίδης, Αγρ.
Τοπογράφος
Μηχανικός

που οριστήκαμε
επιτροπή παραλαβής
του έργου με τις υπ'
αριθμ. 04/16-01-2018
και

104/07-05-2018 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, αφού πήγαμε επιτόπου του έργου με την
επιβλέπουσα, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Τ.Ε. και τον ανάδοχο
του έργου κ. Νικόλαο
Μουρατίδη και έχοντας
υπόψη:

- 1) Τη μελέτη του έργου
- 2) Την από 09-03-2017 τελική επιμέτρηση του έργου

ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

Τις εργασίες όπως γράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα, σύμφωνα με τις διατάξεις των
Ν. 1418/84, Ν.3669/2008 και των διαταγμάτων Π.Δ 609/85 και 171/87

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	
			ΤΕΛΙΚΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ
1	Εκκαφές υπαιθρίων τεχνικών έργων φράγματος			
α	Εκκαφές υπαιθρίων τεχνικών έργων φράγματος, κοινές (γαιώδεις- ημιβραχώδεις)	m3	5.200,00	5200,00
2	Ανάωμα φράγματος Ζώνη 1: Αδιαπέρατος Πυρήνας			
α	από κατάλληλα προϊόντα αναγκαίων εκκαφών	m3	2.000,00	2000,00
3	Ανάωμα φράγματος Ζώνη 4: Σώματα Στήριξης από αμμοχάλικα			
α	από αμμοχάλικα αναγκαίων εκκαφών	m3	1.500,00	1500,00

1) ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- α) Αρχικός προϋπολογισμός 24.000,00 € (με Φ.Π.Α. 23%) .
- β) Ποσό συμφωνητικού 14.254,14 € + 23% Φ.Π.Α. (3.278,46 €) = 17.532,60 €
- γ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής κατακύρωσης Πρόχειρου Διαγωνισμού αρ. 225/2015
- δ) Έκπτωση : 27%
- ε) Αρχική προθεσμία τρεις (3) μήνες .
- στ) Παράταση προθεσμίας: 1η παράταση 60 ημερών έως 25-2-2016 - αρ. 37/2016 Α.Ο.Ε. , 2η παράταση 158 ημερών έως 30-9-2016 - αρ. 104/2016 Α.Ο.Ε., 3η παράταση 91 ημερών έως 30-12-2016 - αρ. 237/2016 Α.Ο.Ε.
- ζ) ΑΠΕ: -----
- η) Περαιώση έργου Α.Π. 326/09-01-2017.
- θ) Τελική δαπάνη 15.320,27 € (1ος Λογ 15.320,27 € με Φ.Π.Α. 24%)

2) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Με την εργολαβία αυτή έγιναν: α) εκκαφές υπαιθρίων τεχνικών έργων φράγματος στο πρανές και στην κοίτη της λεκάνης του φράγματος, β) επένδυση του πρανούς με αργιλικό υλικό και γ) επικάλυψη του αργιλικού λίκου με προϊόντα εκκαφών.

3) ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατό στις ποσότητες των εργασιών τις βρήκε

όλες σωστές γι' αυτό και τις παραλαμβάνει όλες, όπως γράφονται στο πρωτόκολλο αυτό.

4) ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατό και στην ποιότητα των εργασιών τις βρήκε όλες σωστές γι' αυτό και τις παραλαμβάνει όλες, όπως γράφονται στο πρωτόκολλο αυτό.

5) ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η Επιτροπή παραλαβής παίρνοντας υπόψη της το χρόνο εγγύησης (15 μήνες) και τον χρόνο που πέρασε από την αποπεράτωση του έργου (16 μήνες) προτείνει η παραλαβή να θεωρηθεί

προσωρινή και οριστική.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη, το από 4-6-2018 Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής του έργου, τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και

Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 5 και άρθρου 75 του Ν 3669/2008(ΦΕΚ 116/18-6-2008 τ.Α') "Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου «**«Στεγανοποίηση φράγματος Κερασιάς στη θέση "Σέρκουβι" Δήμου Έδεσσας (3η δεξαμενή)**», του οποίου ανάδοχος είναι η Μουρατίδης Νικόλαος ΕΔΕ, όπως αυτό παρουσιάστηκε αναλυτικά στο σκεπτικό της παρούσας.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 09:50 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 123/2018.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ιωάννης Μουράτογλου, Μιχάλης Σαμλίδης, Ιωάννης Χατζόγλου (Αναπλ. μέλος).

Ακριβές Απόσπασμα

Έδεσσα 25-6-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Αρμόδια υπάλληλο κα Ασημακοπούλου Χριστίνα.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Δ/νση Τ.Υ. & Π κ. Ηλία Γκουγιάννο.

- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών , Πολιτοδομίας και Προγραμματισμού Δ. Ε. Έδεσσας και Βεγορίτιδας) κ. Δημήτριο Ταπαζίδη.