



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 19^{ΗΣ} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΣΤΙΣ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **193/2015**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**24. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑΣ».**

Σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 13:00 μ.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 23451/7-9-2015 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα τέσσερα (4) από τα επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος
Πρόεδρος
2. Αντώνιος Ρυσάφης Αντιπρόεδρος
3. Ιωάννης Χατζόγλου Ιωάννης
4. Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος
5. Χρήστος Πέtkος Αναπλ. μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Χρήστος Πισλίνας Τακτικό μέλος
2. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτικό μέλος.
3. Αναστάσιος Δίου Τακτικό μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Επίσης μετά από πρόσκληση παραβρέθηκε στην συνεδρίαση ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γ. Δαλκαλίτης .

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει να συζητηθεί σήμερα ως κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), το παρακάτω θέμα:

1. Εξέταση αίτησης ακύρωσης της υπ' αριθ. 127/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
2. Εξέταση αίτησης ακύρωσης της υπ' αριθ. 128/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον, το οποίο πρέπει να συζητηθεί σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να ληφθεί σχετική απόφαση.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 24ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε συνημμένα το από 7-9-2015 Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου «**Αποπεράτωση αποδυτηρίων γηπέδου οικισμού Κερασιάς**» και εισηγούμαστε την έγκρισή του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 & 75 του Ν. 3669/08(ΦΕΚ 116^Α/18-6-2008) :Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» και των άρθρων 3 & 5 του Π. Δ. 171/87, όπως ισχύουν σήμερα.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των, από την ανάδοχο **ΜΠΑΧΑΡΗ ΙΩΑΝΝΗ-Εμπειροτέχνη** εκτελεσθέντων εργασιών για την παραλαβή του έργου «**Αποπεράτωση αποδυτηρίων γηπέδου οικισμού Κερασιάς**»

Οι υπογραφόμενοι:

1. **ΜΙΧΑΗΛ ΦΟΥΝΤΑΛΗΣ**- Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Έδεσσας (Αρ. 302/14 Απόφ. Δ.Σ.)
2. **ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ** - Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. της Τ.Υ. του Δήμου Έδεσσας
3. **ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΗΜΝΑΣ** – Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. της Τ.Υ. του Δήμου Έδεσσας

που οριστήκαμε επιτροπή παραλαβής του έργου με την αριθ. **203/15** απόφαση Δ.Σ. Έδεσσας, αφού πήγαμε επί τόπου του έργου με τους επιβλέποντες, **ΓΙΟΥΣΜΗ ΦΑΝΗ - Πολ/κό Μηχ/κό Τ.Ε.**, σήμερα την **7η** του μηνός **Σεπτέμβρη** του έτους **2015** ημέρα **Δευτέρα** και έχοντας υπ' όψη:

1. την από **28-03-2014** Σύμβαση κατασκευής
2. την από **26-05-2014** Βεβαίωση περαίωσης
3. την από **22-07-2014** Τελική επιμέτρηση

Παραλαμβάνουμε

τις εργασίες αυτές, όπως αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» και όπως αναλυτικά αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑ-ΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		
			ΤΕΛΙΚΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Αριθμητικώς)	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣ ΕΣ (Αριθμητικώς)	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ (Ολογράφως)
1	Επικεράμωση με κοίλα χειροποίητα κεραμίδια, νταμωτή, κολυμβητή	Μ3	69,74	69,74	ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ & ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΜΕΤΡΑ ΚΥΒΙΚΑ.
2	Υδρορροή από γαλβανιζμένη λαμαρίνα ανοικτή ημικυκλική Φ150	ΜΜ	10,60	10,60	ΔΕΚΑ & ΕΞΗΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ.
3	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών	ΜΜ	293,42	293,42	ΔΙΑΚΟΣΙΑ

	τοίχων για χρωματισμούς				ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ.
4	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	M3	177,22	177,22	ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ & ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΜΕΤΡΑ ΚΥΒΙΚΑ.
5	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιοακρυλικής βάσεως.	M3	116,20	116,20	ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΕΞΙ & ΕΙΚΟΣΙ ΜΕΤΡΑ ΚΥΒΙΚΑ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

α) Αρχικός Προϋπολογισμός: **12.000,00€** (με Φ.Π.Α.)

β) Ποσό Συμφωνητικού: **9.756,09€ + 23% Φ.Π.Α.= 12.000,00€**

γ) Απόφαση Οικον/κής Επιτροπής για απευθείας ανάθεση: **7/2014**

δ) Υπογραφή σύμβασης: **28-3-2014**

ε) Εγκατάσταση: **28-3-2014**

στ) Αρχική προθεσμία: **Δύο (2) μήνες** (ως 27-5-2014).

ζ) Περαιώση έργου: **27-5-2014**

η) Τελική Δαπάνη μετά τον 1^ο Λογαριασμό (πέρασ φυσικού αντικειμένου) : **11.999,90 €** (με Φ.Π.Α.)

2. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΡΓΟΥ:

Αριθ. Λογαρ.	Ημερομηνία Λογαριασμού	Ποσό (με ΦΠΑ)
1 ^{ος} Λογαριασμός	27-5-2014	11.999,90 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:		11.999,90 €

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ-ΕΚΤΕΛΕΘΕΙΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Με την εργολαβία αυτή έγιναν εργασίες για την αποπεράτωση του κτιρίου των αποδυτηρίων γηπέδου οικισμού Κερασιάς που είναι οι πρακάτω:

- Επικεράμωση κολυμβητή, της κεκλιμένης στέγης από οπλισμένο σκυρόδεμα του κτίσματος.
- Χρωματισμοί των εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών του του κτιρίου με με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής - ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως, σε χρωματισμό επιλογής της Υπηρεσίας.
- Θα τοποθετηθεί υδρορρόη, οριζόντια στην χαμηλότερη ακμή της στέγης.

4. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατό στις ποσότητες των εργασιών, τις βρήκε όλες σωστές, γι' αυτό τις παραλαμβάνει όλες όπως γράφονται στο πρωτόκολλο αυτό.

5. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατό στην ποιότητα των εργασιών, βρήκε ότι το έργο κατασκευάστηκε έντεχνα, βρίσκεται σε κατάσταση και λειτουργεί χωρίς προβλήματα, γι αυτό παραλαμβάνει το έργο ποιοτικά.

6. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η επιτροπή παραλαβής παίρνοντας υπόψη το χρόνο εγγύησης δεκαπέντε (15) μήνες και το χρόνο που πέρασε από την αποπεράτωση του έργου **ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ (15) μήνες**, προτείνει η παραλαβή προτείνει την Προσωρινή & Οριστική παραλαβή του έργου.

Το παρόν συντάχθηκε σε (4) αντίτυπα.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. ,το με ημερομηνία 7-9-2015 Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής του έργου, τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 5 και άρθρου 75 του Ν 3669/2008

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου **«Αποπεράτωση αποδυτηρίων γηπέδου οικισμού Κερασιάς»** του οποίου ανάδοχος είναι ο **Μπάχαρης Ιωάννης**, όπως παρουσιάστηκε αναλυτικά στην εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. του Δήμου.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 14:00 μ.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 193/2015

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Χατζόγλου, Αντώνιος Ρυσάφης, Μιχαήλ Σαμλίδης, Χρήστος Πέtkος (Αναπλ. μέλος).

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 18-9-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

-Δ/νση Τ.Υ. &Π κ. Ηλία Γκουγιάννο

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

-Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών , Πολεοδομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Χρήστο Πέtkο.