

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**



**ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 21<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ**  
**ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **272/2023**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**  
**«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ**  
**ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥΣ» (ΑΡ. ΜΕΛ. 34/2018)**

Σήμερα Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 15.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δια ζώσης, τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 15076/29.11.2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, τροποποιήθηκε και ισχύει.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι συμμετείχαν τα 14 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ**

- |   |                              |    |                           |
|---|------------------------------|----|---------------------------|
| 1 | Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) | 8  | Κατσάρα-Βλάχου Μαρία      |
| 2 | Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας)     | 9  | Κετσιτζίδης Ιγνάτιος      |
| 3 | Γιώγας Δημήτριος             | 10 | Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος |
| 4 | Δελής Αθανάσιος              | 11 | Μούκας Σωτήριος           |
| 5 | Θωμάς Ευάγγελος              | 12 | Σαμλίδης Μιχαήλ           |
| 6 | Ιατρίδου-Βλαδίκια Αναστασία  | 13 | Τσεπκεντζής Ιωάννης       |

**ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ****αν και κλήθηκαν νόμιμα**

1	Πέτκου Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος)	8	Παπαδόπουλος Ελευθέριος
2	Δίου Αναστάσιος	9	Πασχάλης Αλέξανδρος
3	Θεοδώρου Έλλη	10	Ρυσάφης Αντώνιος
4	Καραπατσούδη Ελένη	11	Ταμβίσκου Ευτυχία
5	Κίτσου Ελένη	12	Τζιάκος Δημήτριος
6	Μουστάκας Γεώργιος	13	Τσιτσάγκας Χαράλαμπος
7	Ξυλουργίδης Αντώνιος		

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αναστάσιος Δίου και Γεώργιος Μουστάκας προσήλθαν στη συνεδρίαση πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους και συμμετείχε μόνο ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός, ο οποίος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 21<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου.

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Μουράτογλου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τα θέματα, προτάσσοντας το 21<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, στη συνέχεια συζητήθηκαν τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και κατόπιν τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος θέτοντας προς συζήτηση το 2<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 14535/16.11.2023 εισήγηση της Δ/σης Τ. Υ. & Πολεοδομίας και το από 9.11.2023 Πρωτόκολλο παραλαβής, τα οποία έχουν ως εξής:

«Σας υποβάλλουμε το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥΣ» (ΑΡ. ΜΕΛ.: 34/2018) και εισηγούμαστε την έγκρισή τους,

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170 & 172 του Ν.4412/2016 όπως έχουν τροποποιηθεί».

## ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Σήμερα Πέμπτη 9 Νοεμβρίου του έτους 2023

Οι υπογραφόμενοι:

1. Γρηγόριος Σιδηρόπουλος, ΤΕ πολιτικών Μηχανικών (πρόεδρος)
2. Ιωάννης Καντούσης, ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
3. Ελισάβετ Αντωνιάδου, ΤΕ πολιτικών Μηχανικών

Αποτελούντες την επιτροπή παραλαβής, όπως οριστήκαμε με βάση την υπ' αριθ.: 156/2023 Απόφαση, για την παραλαβή των εργασιών που εκτελέστηκαν για το έργο: "ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΣΤΟΥΣ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (Αρ. Μελ. 34/2018) μεταβήκαμε στον τόπο των εργασιών του έργου, που εκτελέστηκαν από την ανάδοχο «ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «ΤΟΜΗ ΑΤΕ»), έχοντας υπ' όψη:

1. την από 02-11-2020 Σύμβαση
2. την από 17-02-2022 Βεβαίωση περαίωσης
3. Την από 11-4-2022 κατατεθείσα Τελική Επιμέτρηση Εργασιών & Μητρώου Έργου

Απουσία της Επιβλέπουσας κ ΓΙΟΥΣΜΗ ΦΑΝΗΣ - Πολιτικού Μηχανικού ΤΕ, η οποία και συνταξιοδοτήθηκε, αναπληρωμένη για την παρούσα από την εκκαθαρίστρια του έργου κ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ - Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ, παρόντος του επιβλέποντος Η/Μ κ. ΜΑΚΑΤΣΩΡΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΤΕ, και των εκπροσώπων της Αναδόχου κ. ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ - Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό & κ. ΜΗΤΣΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ - Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΤΕ, παραλαμβάνουμε αυτές, όπως αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον νόμο «περί εκτελέσεως των Δημόσιων έργων» Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

## Τελική Επιμέτρηση εργασιών (Τ.Ε.)

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΓ	ΜΜ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ										ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΑ	ΟΜΟΓΡΑΦΟΣ	
				ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	ΕΚΠΕΡΙΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	1η ΑΕ			2η ΑΕ		3η ΑΕ		4η ΑΕ			
						2ο ΔΣ	1ο ΔΣ	6ο ΔΣ	2ο ΓΕΛ	3ο ΔΣ	7ο ΔΣ					
<b>1 - ΟΜΑΔΑ Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>																
1	Καθαίρειες πλινθοδομών	1.1	M3	25,00	14,90	2,45				8,98	3,47	0,00	14,90	Δεκατέσσερα κυβικά μέτρα και Ενεήγνα Εκατοστά		
2	Καθαίρειες πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους, χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή αεραίων πλακών.	1.2	M2	148,00	159,50	66,99				53,41	11,65	27,45	159,50	Εκατόν Πενήντα Ενεήα τετραγωνικά μέτρα και Πενήντα Εκατοστά		
3	Καθαίρειες επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου, χωρίς προσοχή για εξαγωγή αεραίων πλακών.	1.3	M2	328,00	480,00	187,44				140,56	0,00	152,00	480,00	Τετρακόσια Οχτώδεκα τετραγωνικά μέτρα και Μηδέν Εκατοστά		
4	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λυπτών λεπτών επιστρώσεων	1.4	M2	62,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	Μηδέν τετραγωνικά μέτρα		
5	Καθαίρειες στοιχείων κατασκευών από σπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρειας.	1.5	M3	3,00	12,10					3,00	0,00	9,10	12,10	Δώδεκα τετραγωνικά μέτρα και Δέκα Εκατοστά		
6	Καθαίρειες επιχρισμάτων	1.6	M2	150,00	335,00					0,00	150,00		185,00	335,00	Τριακόσια Τριάντα Πέντε τετραγωνικά μέτρα και Μηδέν Εκατοστά	
7	Αποξήλωση κυκλιδιωμάτων. Γαμεταλλικά κυκλιδιώματα, με φόρτ. & μεταφορά.	1.7	Χγρ.	100,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	Μηδέν κιλιά		
8	Καθαίρειες θερμοαντικού σώματος καλοριφέρ & επανατοποθέτησή του.	1.8	Τεμ.	10,00	4,00	2,00				0,00	2,00	0,00	4,00	Τέσσερα Τεμάχια		
9	Καθαίρειες -Αποξηλώσεις θυρών, υποδομών εγκ/σεων Υδρ.- Αποχέτ., ειδών υγιεινής κλπ. εξοπλ. WC (Αγοριών & κοριτσιών) του 2ου Γ.Ε.Λ., 2ου & 7ου Δημ. Σχολείου, με φόρτ. & μεταφορά ιπτάζων.	1.9	Αποκ	1,00	1,00	0,33				0,33	0,34	0,00	1,00	Ένα		
10	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη, με φόρτ. & μεταφ. μπάζων.	1.10	M3	10,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	Μηδέν κυβικά μέτρα		
11	Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα.	1.11	Τον.	54,21	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	Μηδέν τόνοι		
12	Μεταφορές με αυτοκίνητο, δια μέσου οδών καλής βατότητας.	1.12	tkm	758,94	840,00					484,02	274,92	81,06	840,00	Οκτακόσια Σάράντα τονοχιλιόμετρα		
12	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια	1NT1	Τον.		106,00							106,00	106,00	Εκατόν Εξ τόνοι		
14	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	1NT2	ton X 10m		106,00							106,00	106,00	Εκατόν Εξ		
<b>2 - ΟΜΑΔΑ Β : ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ, ΧΑΛΚΟΔΕΜΑΤΑ, ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ, ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ ΚΑΙ</b>																
15	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Γ για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	2.1	M3	15,00	16,00					0,00	15,00	1,00	16,00	Δεκαξή κυβικά μέτρα		
16	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.	2.2	M3	10,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	Μηδέν κυβικά μέτρα		
17	Γραμμικά διαλώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων	2.3	MM	18,00	64,00	5,40				10,61	1,99	46,00	64,00	Εξήντα Τέσσερα μέτρα		
18	Ενισχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα	2.4	M2	30,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	Μηδέν τετραγωνικά μέτρα και Μηδέν Εκατοστά		
19	Χαλύβδινοι σπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B500C.	2.5	Χγρ.	250,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	Μηδέν κιλιά		
20	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	2.6	Χγρ.	100,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	Μηδέν κιλιά		
21	Ευλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	2.7	M2	20,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	Μηδέν τετραγωνικά μέτρα		
22	Ευλότυποι χυτών μικροκατασκευών	2.8	M2	5,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	Μηδέν τετραγωνικά μέτρα		
<b>3 - ΟΜΑΔΑ Γ :ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ-ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ</b>																
23	Οπτοπλινθοδομές πάχους 1/2 πλινθού (δρομικοί τοίχοι)	3.1	M2	110,00	78,78	16,36				40,20	22,22	0,00	78,78	Εβδομήντα Οκτώ τετραγωνικά μέτρα και Εβδομήντα Οκτώ Εκατοστά		
24	Επιχρίσματα τρυπά - τριβιδιστά με τοιμοτοκονίαμα.	3.2	M2	250,00	875,40	218,46				31,54	0,00	625,40	875,40	Οκτακόσια Εβδομήντα Πέντε τετραγωνικά μέτρα και Σάράντα Εκατοστά		
<b>4 - ΟΜΑΔΑ Δ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>																
<b>4.α - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ</b>																
25	Κρουινός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος, επιχρυσωμένος επί νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins.	4.1	Τεμ.	23,00	25,00	10,00				9,00	4,00	2,00	25,00	Είκοσι Πέντε Τεμάχια		
26	Εξοπλισμός W.C. ΑΜΕΑ & εξαρτητήρας απλός με πλήρη τοποθ. & σύνδεση.	4.2	Τεμ.	3,00	3,00	1,00				1,00	1,00	0,00	3,00	Τρία Τεμάχια		
<b>4.β - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ</b>																
27	Νιπτήρας πορσελάνης ελάχιστων διαστ. 42X56cm	4.3	Τεμ.	10,00	19,00	10,00				0,00	0,00	9,00	19,00	Δεκαεννέα Τεμάχια		
28	Νιπτήρας πορσελάνης "παιδικός" ελάχιστων διαστάσεων 48X43cm	4.4	Τεμ.	13,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	Μηδέν Τεμάχια		
29	Ουρητήριο "ορθών" πορσελάνης, με σύστημα πλύσης με βάνα χρωμέ πλήρους συνδ. & τοποθετημένο.	4.5	Τεμ.	12,00	12,00	6,00				3,00	3,00	0,00	12,00	Δώδεκα Τεμάχια		
30	Λεκάνη W.C. από πορσελάνη χαμηλής πίεσεως με το επικαθήμενο δοχείο πλύσεως πορσελάνης & κάθισμα πλαστ., πλήρως εγκατεστημένα.	4.6	Τεμ.	12,00	31,00	12,00				0,00	0,00	19,00	31,00	Τριάντα Ένα Τεμάχια		
31	Λεκάνη W.C. "παιδική" από πορσελάνη χαμηλής πίεσεως με το επικαθήμενο δοχείο πλύσεως από πορσελάνη και τα εξαρτήματά του πλήρως εγκατεστημένη.	4.7	Τεμ.	14,00	1,00	1,00				0,00	0,00	0,00	1,00	Ένα Τεμάχια		

## **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

### **1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**

Το έργο με τίτλο «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΣΤΟΥΣ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥΣ**» αφορά εργασίες επισκευών, συντήρησης και κατασκευών για επίλυση χρόνιων προβλημάτων και αναβάθμιση των υποδομών των σχολικών κτιρίων του Δήμου Έδεσσας καθώς και των αύλειων χώρων τους (Α' Βάθμιας & Β' Βάθμιας Εκπαίδευσης).

### **2. ΜΕΛΕΤΗ – ΑΝΑΘΕΣΗ**

Συντάχθηκε μελέτη με αριθμό 34/2018. Με την υπ' αριθ. 239/4-08-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Έδεσσας εγκρίθηκε το πρακτικό κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη του έργου καθώς επίσης με το υπ' αριθ. 14023/19-10-2020 έγγραφο του Δήμου Έδεσσας εκλήθη ο ανάδοχος για την υπογραφή εργολαβικής σύμβασης .

### **3. ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

Την 02-11-2020 υπογράφηκε εργολαβική σύμβαση για 94.016,54€ + Φ.Π.Α. 24% ήτοι σύνολο 116.580,51€, μεταξύ του Δήμαρχου Έδεσσας Γιάννου Δημήτριου και του εκπροσώπου της αναδόχου «ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε.», Τομόσογλου Κυριάκου.

### **4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΕΡΑΙΩΣΗ**

Συμβατική: Δύο μήνες - Περαιώση: 01/09/2021, εγκρίθηκε 1η παράταση 130 ημερών δηλ. έως 09/01/2022 και εγκρίθηκε 2η παράταση 45 ημερών δηλ. έως την 23/02/2022. Το έργο περαιώθηκε ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ, όπως φαίνεται από την βεβαίωση περαίωσης.

### **5. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ**

Συντάχθηκε ένας (1) ΑΠΕ δαπάνης 92.952,45€ + απολογιστικά 1062,97€ + ΦΠΑ 24% 22.563,70€, ήτοι σύνολο 116.579,12€ και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 97/22 -29/02/2022 απόφαση της.

### **6. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ**

Συντάχθηκαν πέντε (5) λογαριασμοί, ο 1ος Λογαριασμός: 29.154,55€ + ΦΠΑ 24% ήτοι σύνολο 36.151,64€, ο 2ος Λογαριασμός: 22.019,75€ + ΦΠΑ 24% ήτοι σύνολο 27.304,49€, ο 3ος Λογαριασμός: 13.254,03€ + ΦΠΑ 24% ήτοι σύνολο 16.435,00€, ο 4<sup>ος</sup> Λογαριασμός 28.524,12€ + ΦΠΑ 24% ήτοι σύνολο 35.369,91€ και ο 5<sup>ος</sup> Λογαριασμός 6.118,10€ + ΦΠΑ 24% ήτοι σύνολο 7.586,44€ (για αναθεώρηση & απολογιστικά ΑΕΕΚ).

### **7. ΠΟΣΟΤΙΚΗ & ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Η επιτροπή αφού έλεγξε την τελική επιμέτρηση των εργασιών και την ποιότητα αυτών, βρήκε ότι έχουν καλώς και παραλαμβάνει το έργο ποιοτικά και ποσοτικά.

### **8. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

Η επιτροπή παραλαβής έχοντας υπόψη την Ε.Σ.Υ που ορίζει χρόνο εγγυήσεως 15 μήνες, παραλαμβάνει το έργο οριστικά. Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα, και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τη με αριθμ. πρωτ. 14535/16.11.2023 εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, το από 9.11.2023 Πρωτόκολλο Οριστικής παραλαβής, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 170 & 172 του Ν. 4412/2016

## **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επισκευή, συντήρηση & κατασκευές σε σχολικά κτίρια και στους αύλειους χώρους τους» (Αρ. Μελ. 34/2018), το οποίο συντάχθηκε και θεωρήθηκε αρμοδίως και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

## **Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 272/2023**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.</b>	<b>ΤΑ ΜΕΛΗ</b>
<b>ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ</b>	Γάτσης Χρήστος, Γιώγας Δημήτριος, Δελής Αθανάσιος, Δίου Αναστάσιος, Θωμάς Ευάγγελος, Ιατρίδου-Βλαδίκια Αναστασία, Καραμάνη Δήμητρα, Κατσάρα-Βλάχου Μαρία, Κετσιτζίδης Ιγνάτιος, <b>Ακριβές απόσπασμα Έδρα 21.12.2023</b>
<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.</b>	Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μούκας Σωτήριος, Μουστάκας Γεώργιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, Τσεπκεντζής Ιωάννης, Χατζόγλου Ιωάννης,

**ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ**

### **Αποδέκτες προς ενέργεια:**

- Δ/ση Τ.Υ & Πολεοδομίας Ι. Καντούτση

### **Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):**

- Προϊστάμενο Δ/σης Τ.Υ & Πολεοδομίας Η. Γκουγιάννο
- Αντιδήμαρχο Συντηρήσεων υποδομών, Τεχνικών υπηρεσιών & Πολεοδομίας και Αγροτικής ανάπτυξης Μ. Σαμλίδη