



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2024
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024
(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ)**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: **55/2024**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

27. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΚΤΥΟ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΑΛ. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ Κ.Χ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ» (ΑΡ. ΜΕΛ. 14/2021)

Σήμερα Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024 και ώρα 09:00 π.μ. συνεδρίασε δια ζώσης η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 3618/15-3-2024 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 55 του Ν.5083/24 (ΦΕΚ Α'87), και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία, καθώς συμμετείχαν τα έξι (6) από τα επτά (7) μέλη της Δημοτικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ιωάννης Τσεπκεντζής, Δήμαρχος - Πρόεδρος 2. Φίλιππος Γκιούρος – Αντιπρόεδρος, 3. Ηλίας Τόσης - Τακτ. Μέλος, 4. Ευάγγελος Θωμάς -Τακτ. Μέλος, 5. Αλκιβιάδης Νουσηκύρου – Τακτ. Μέλος 6. Μιχαήλ Σαμλίδης – Τακτ. Μέλος	1. Τρύφων Νίκου – Τακτ. Μέλος

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Πολυξένη Μήτσκου τακτική υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής κι ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία πρότεινε να συζητηθούν σήμερα ως κατεπείγοντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 133), τα παρακάτω θέματα:

1. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών επέκτασης και βελτίωσης δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δ. Έδεσσας
2. Κατάρτιση σχεδίου προγραμματισμού προσλήψεων ετών 2025-2028.

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 και να ληφθεί σχετική απόφαση.

Ο Πρόεδρος σχετικά με το 27^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής την από 29-01-2024 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, η οποία αναφέρει τα εξής:

«Σας υποβάλουμε το Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου: «Δίκτυο εορταστικού φωτισμού στον οικισμό Παλαιού Αγίου Αθανασίου & λοιπά ηλεκτρολογικά έργα σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Έδεσσας» (ΑΡ. ΜΕΛ. 14/2021) και εισηγούμαστε την έγκρισή του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170 & 172 του Ν.4412/2016.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΑΡΙΘ. ΜΕΛ. 14/2021

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των, από τον ανάδοχο «**ΠΕΤΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΘΕΩΦΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Ε.Δ.Ε**», εκτελεσθέντων εργασιών για την παραλαβή του έργου «**Δίκτυο εορταστικού φωτισμού στον οικισμό Παλαιού Αγίου Αθανασίου & λοιπά ηλεκτρολογικά έργα σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Έδεσσας**» (ΑΡ. ΜΕΛ. 14/2021).

Οι υπογράφωντες:

1. Λιάμπας Αθανάσιος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ, Υπάλληλος της Τ.Υ. του Δήμου Σκύδρας, ως πρόεδρος
2. Χαράλαμπος Παπαζήσης Πολτικός Μηχανικός ΠΕ, Υπάλληλος της Τ.Υ. του Δήμου Έδεσσας, ως μέλος
3. Χριστίνα Ασημακοπούλου Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, Υπάλληλος της Τ.Υ. του Δήμου Έδεσσας, ως μέλος

Αφού μετέβησαν σήμερα **29** του μηνός **Ιανουαρίου** του έτους **2024** ημέρα Δευτέρα με βάση την υπ' αριθ. **281/23 04-12-2023** Απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Έδεσσας, για την παραλαβή των εργασιών που εκτελέστηκαν για το έργο «**Δίκτυο εορταστικού φωτισμού στον οικισμό Παλαιού Αγίου Αθανασίου & λοιπά ηλεκτρολογικά έργα σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Έδεσσας**» (ΑΡ. ΜΕΛ. 14/2021).

Έχοντας υπ' όψη:

1. την από **14-07-2021** Σύμβαση κατασκευής
2. την από **14-07-2022** Βεβαίωση περαίωσης
3. την από **14-07-2022** Τελική επιμέτρηση

παραλαμβάνουμε αυτές, όπως αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον Ν.1418/84 και Π.Δ. 609/85 «περί εκτελέσεως των Δημόσιων έργων».

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝ.	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		
			ΤΕΛΙΚΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Αριθμητικώς)	ΤΕΛΙΚΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ (Αριθμητικώς)	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ (Ολογράφως)
ΟΜΑΔΑ Α : ΕΡΓΑ Η/Μ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ					
1	Πίλλαρ οδοφωτισμού δύο αναχωρήσεων.	Τεμ.	2	2	ΔΥΟ

2	Προμήθεια και τοποθέτηση πίνακα ηλεκτρικής παροχής εντός ερμαρίου..	Τεμ.	3	3	ΤΡΙΑ
3	Προβολείς οδοφωτισμού, ασύμμετρης δέσμης, LED ισχύος 100W.	Τεμ.	16	16	ΔΕΚΑΕΞΙ
4	Καλώδια τύπου διατομής 3 x 2,5 mm ² E1VV-U, -R, -S (NYY), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα	μ.	120	120	ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ
5	Καλώδια διατομής 3Χ1,5mm ² , τύπου E1VV-U, -R, -S (NYY), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC.	μ.	40	40	ΣΑΡΑΝΤΑ
6	Καλώδια τύπου διατομής 5 x 2,5 mm ² E1VV-U, -R, -S (NYY), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα.	μ.	710	710	ΕΠΤΑΚΟΣΙΑΔΕΚΑ
7	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι ονομαστ. διαμέτρου DN 50 mm (σπείρωμα 2") και πάχους 3,2 χτ	μ..	91	91	ΕΝΕΝΗΝΤΑΕΝΑ
8	Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού - Αφαίρεση χαλύβδινων ιστών φωτισμού. Αφαίρεση και μεταφορά ιστού ύψους μέχρι 7,00 m	Τεμ.	78	78	ΕΒΔΟΜΗΝΤΑΟΚΤΩ
9	Βάση σιδηροίσιτου άοπλη διαστάσεων 0,60x0,60 m, βάθους 0,70 m	Τεμ.	4	4	ΤΕΣΣΕΡΑ
10	Εγκαταστάσεις φωτισμού οδών-Επανατοποθέτηση χαλύβδινων ιστών οδοφωτισμού ύψους έως 7,00 m.	Τεμ.	10	10	ΔΕΚΑ
11	Σύνδεση των νέων κυκλωμάτων φωτισμού σε υφιστάμενο Πίλλαρ φωτισμού	Τεμ.	5	5	ΠΕΝΤΕ
12	Γαλβανισμένη χαλύβδινη βάση προβολέων 2 θέσεων μήκους 1000mm.	Τεμ.	4	4	ΤΕΣΣΕΡΑ
13	Η/Μ εγκαταστάσεις έργων οδοποιίας.Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους έως 9,00μ.	Τεμ.	1	1	ΕΝΑ
14	Βάση σιδηροίσιτου άοπλη διαστάσεων 0,80x0,80 m, βάθους 1,50 m.	Τεμ.	5	5	ΠΕΝΤΕ
15	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) Ισχύος 80– 110 W, χωρίς βραχίονα.	Τεμ.	5	5	ΠΕΝΤΕ
ΟΜΑΔΑ Β : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ Η/Μ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ					
1	Περιοδική συντήρηση σε όλη τη διάρκεια του έτους του υποσταθμού (Υ/Σ) «Κανναβουργείου» Δήμου Έδεσσας.	Τεμ.	1	1	ΕΝΑ
2	Συντήρηση και τοποθέτηση χριστουγεννιάτικου φωτισμού - διακόσμου της πόλης της Έδεσσας και των τοπικών διαμερισμάτων για το έτος 2021	Τεμ.	1	1	ΕΝΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**

Με την εργολαβία αυτή έγιναν διάφορες ηλεκτρολογικές εργασίες σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Έδεσσας.

2. ΜΕΛΕΤΗ – ΑΝΑΘΕΣΗ

Συντάχθηκε μελέτη με αριθμό **14/2021** από την Δ.Τ.Υ. & Π.Δ.Ε. Η απευθείας ανάθεση του έργου, εγκρίθηκε με την αριθ. **197/2021 02-07-2021** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας.

3. ΣΥΜΒΑΣΗ –ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Την **14-07-2021** υπογράφηκε εργολαβική σύμβαση για **19.546,18 € + (24% Φ.Π.Α.) 4.691,01 € =, ήτοι σύνολο 24.237,27 €** μεταξύ του κ. Δημητρίου Γιάννου Δημάρχου Έδεσσας και του εκπροσώπου της αναδόχου «**ΠΕΤΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΘΕΩΦΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Ε.Δ.Ε**», (ποσοστό έκπτωσης **3,00%**).

4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΕΡΑΙΩΣΗ

Σύμφωνα με την σύμβαση ο αρχικός χρόνος περαίωσης ήταν 12 μήνες, με ημερομηνία περαίωσης την **14-07-2022**. Το έργο περαιώθηκε ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ, την **14-07-2022**, όπως φαίνεται και από την βεβαίωση περαίωσης.

5. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Συντάχθηκε 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ποσού 19.544,67€ & 24% Φ.Π.Α. 4.690,72€ ήτοι συνολικά 24.235,40€, ο οποίος εγκρίθηκε με την με αριθ. **113/2022 15-14-2022** Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Έδεσσας.

6. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Συντάχθηκαν δύο(2) λογαριασμοί:

1^{ος} Λογαριασμός, συνολικής δαπάνης εργασιών **2.768,94€ & Φ.Π.Α. 24% 664,55€** ήτοι συνολικά **3.433,49€**.

2^{ος} Λογαριασμός, συνολικής δαπάνης εργασιών **16.775,73€ & Φ.Π.Α. 24% 4.026,18€** ήτοι συνολικά **20.801,91€**.

7. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έλεγξε την τελική επιμέτρηση των εργασιών, βρήκε ότι αυτή έχει καλώς και παραλαμβάνει τις εργασίες όπως αναγράφηκαν παραπάνω.

8. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Κατόπιν αυτών και ύστερα από την επί τόπου εξέταση του έργου, διαπίστωσε ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις του αναδόχου, γι' αυτό και τις παραλαμβάνει και ποιοτικά.

9. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. ο χρόνος εγγύησης του έργου ορίζεται σε **δεκαπέντε (15) μήνες** από την βεβαιωμένη περαίωση του δηλαδή την **14-10-2023**. Επομένως η παραλαβή είναι οριστική. Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα.»

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής κάλεσε τα μέλη αυτής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την από 29-01-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του αναφερόμενου έργου και την Αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει, τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 8 παρ 2 του Ν. 1418/1984, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9 της εγκ. 8/1996, τις διατάξεις των άρθρων 155 και 156 του Ν. 4412/2016 καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 72 & 74Α του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου «**Δίκτυο εορταστικού φωτισμού στον οικισμό Παλαιού Αγίου Αθανασίου & λοιπά ηλεκτρολογικά έργα σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Έδεσσας**» (ΑΡ. ΜΕΛ. 14/2021), του οποίου ανάδοχος είναι ο **Πετρίδης Γεώργιος Θεοφάνης του Χρήστου Ε.Δ.Ε.**, όπως αυτό παρουσιάστηκε αναλυτικά στο σκεπτικό της παρούσας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 55/2024

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 11:10 π.μ.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΠΚΕΝΤΖΗΣ

Φίλιππος Γκιούρος, Ηλίας Τόσης, Ευάγγελος
Θωμάς, Αλκιβιάδης Νουσηκύρου, Μιχαήλ
Σαμλίδης,

Ακριβές Απόσπασμα

Έδεσσα 28.3.2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΠΚΕΝΤΖΗΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Αρμόδιο υπάλληλο κ. Σ. Μακατσώρη

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Ηλ. Γκουγιάννο.
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Συντήρησης Υποδομών, Πολεοδομίας, Βιώσιμης Κινητικότητας και Πολιτικής Προστασίας κ. Ευάγγελο Θωμά .