



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 16^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2024
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 02 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024
ΜΙΚΤΟ ΤΡΟΠΟ (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ-ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: **197/2024**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**18. ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΈΔΕΣΣΑΣ – Β΄ ΦΑΣΗ» (ΑΡ. ΜΕΛ.: 20/2021)**

Σήμερα Παρασκευή 02 Αυγούστου 2024 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε σε τακτική με μικτό τρόπο (**δια ζώσης - Τηλεδιάσκεψη**) η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 10984/29.7.2024 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία, καθώς συμμετείχαν τα έξι (06) από τα επτά (07) μέλη της Δημοτικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ιωάννης Τσεπκεντζής, Δήμαρχος – Πρόεδρος.	1. Αλκιβιάδης Νουσηκύρου – Τακτ. Μέλος.
2. Φίλιππος Γκιούρος – Αντιπρόεδρος .	2. Ευάγγελος Θωμάς -Τακτ. Μέλος.
3. Ηλίας Τόσης - Τακτ. Μέλος.	
4. Τρύφων Νίκου – Τακτ. Μέλος.	
5. Αντώνης Κυρμιζογλου -Αναπληρωματικό Μέλος.	
6. Μιχαήλ Σαμλίδης – Τακτ. Μέλος.	

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο κ. Χρήστος Μητσαράκης τακτικός υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη άρχισαν να συζητούν τα θέματα.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με το 18^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών τη με αριθ. πρωτ. 10791/25-07-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε το Πρωτόκολλο Παραλαβής του έργου «**Επισκευή ασφαλτοστρώσεων Δήμου Έδεσσας - Β' Φάση**» (ΑΡ. ΜΕΛ.: 20/2021) και εισηγούμαστε την έγκρισή του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170 & 172 του Ν.4412/2016



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΑΡ. ΜΕΛ. 20/2021

ΕΡΓΟ: «Επισκευή ασφαλτοστρώσεων

Δήμου Έδεσσας - Β' Φάση»

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ

Οι παρακάτω υπογράφωντες :

- 1) Λάζαρος Καραπαναγιωτίδης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Υπάλληλος της Υ.Τ.Ε. ΠΕ Πέλλας,
- 2) Θεόδωρος Δανιηλίδης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, Υπάλληλος του Δήμου Έδεσσας,
- 3) Χριστίνα Ασημακοπούλου, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, Υπάλληλος του Δήμου Έδεσσας,

που οριστήκαμε επιτροπή παραλαβής του έργου με την αριθ. 280/04-12-2023 (ΑΔΑ: ΕΒΔΘΩΡΠ-0Η5) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας, αφού μεταθήκαμε σήμερα, 24 του μηνός Ιουλίου του έτους 2024 ημέρα Τετάρτη, επί τόπου με την επιβλέπουσα του έργου, **Ελισσάβετ Αντωνιάδου, Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε.** και τον νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, **Κόντο Χρήστο** και έχοντας υπόψη την από 15-09-2022 Τελική Επιμέτρηση η οποία εγκρίθηκε από τον Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Έδεσσας, παραλαμβάνουμε αυτές σύμφωνα με το Ν.4412/2016 όπως παρακάτω φαίνεται :

α/α	Άρθρο Αναθ.	Είδος εργασίας	Μονάδα Μέτρησης	Εκτελεσθείσα Ποσότητα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	Εκτελεσθείσα Ποσότητα ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
		ΟΜΑΔΑ Α: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ			
1	ΟΔΟ-1132	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος σε βάθος έως 0,08 μ.	m ²	3.208,96	Μέτρα τετραγωνικά: Τρεις χιλιάδες διακόσια οκτώ και ενενήντα έξι εκατοστά

2	ΟΔΟ-4521B	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	m ²	3.409,20	Μέτρα τετραγωνικά: Τρεις χιλιάδες τετρακόσια εννέα και είκοσι εκατοστά
3	ΟΔΟ-4421B	Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές) στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 0,05 μ.	m ²	260,94	Μέτρα τετραγωνικά: Διακόσια εξήντα και ενενήντα τέσσερα εκατοστά.
4	ΟΔΟ-4110	Ασφαλτική προεπάλειψη	m ²	260,94	Μέτρα τετραγωνικά: Διακόσια εξήντα και ενενήντα τέσσερα εκατοστά.
5	ΟΔΟ 4421B	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	tn	19,02	Τόνοι: Δέκα εννέα και δύο εκατοστά.
ΟΜΑΔΑ Β: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ					
6	ΟΔΟ-4521B	Αποκαταστάσεις ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων	m ²	0,00	Μέτρα τετραγωνικά: Μηδέν

A.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Η μελέτη αυτή αφορά την κατασκευή του έργου: «**Επισκευή ασφαλτοστρώσεων Δήμου Έδεσσας – Β΄ Φάση**». Στα πλαίσια του έργου έγιναν οι ακόλουθες συμβατικές εργασίες:

α) απόξεση υπάρχοντος φθαρμένου ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας (φρεζάρισμα),

β) κατασκευή ασφαλτικής στρώσεως κυκλοφορίας αστικής οδού μετά την εκτέλεση εργασιών απόξεσης (φρεζαρίσματος), ή επί υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα, σταθερού ή μεταβλητού πάχους.

Οι εργασίες ασφαλτόστρωσης ανάλογα με τις κατά τόπους ανάγκες και τις υποδείξεις της Διευθύνουσας Υπηρεσίας έγιναν στους οικισμούς Μεσημερίου, Ριζαρίου, Κλεισοχωρίου και στην πόλη της Έδεσσας.

A.2 ΣΥΜΒΑΣΗ

Η από **25-11-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMN009607962 2021-11-25)** εργολαβική σύμβαση ποσού **32.412,68 €** μεταξύ του Δημάρχου Έδεσσας και του **Χρήστου Κόντου** ως νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας «**Χ. Κόντος & ΣΙΑ Ο.Ε.**».

A.3 ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Η συμβατική προθεσμία του έργου ήταν **εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες** και έληγε στις **24-05-2022**. Με την 6462/18-5-2022 απόφαση Δ/νσης Τ.Υ. & Πολ. του Δήμου Έδεσσας ορίσθηκε νέα ημερομηνία περαίωσης εργασιών η 9^η Ιουνίου 2022. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν εμπρόθεσμα.

A.4 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

1ος ΑΠΕ: 32.091,22€ (25.880,02€ και 6.211,20€ ΦΠΑ).

Έγκριση 1ου ΑΠΕ: 239/31-08-2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Έδεσσας (ΑΔΑ: 6Η10ΩΡΠ-ΖΕΗ).

A.5 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

1ος Λογαριασμός: 25.953,50€ (20.930,24€ και 5.023,26€ Φ.Π.Α.) που εξοφλήθηκε με το ΑΡ0552Α/28-6-22 Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής.

2ος Λογαριασμός: 6.137,72€ (4.949,78€ και 1.187,94€ Φ.Π.Α.) που εξοφλήθηκε με το ΑΡ0848Α/8-9-22 Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής.

3ος Λογαριασμός (αναθεώρηση): 4.421,63 € (3.565,84€ και 855,79€ Φ.Π.Α.) σε εκκρεμότητα.

Συνολική δαπάνη έργου: 36.512,85 € με Φ.Π.Α.

Η χρηματοδότηση του έργου έγινε από ΣΑΤΑ.

A.6 ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ - ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ

Εκδόθηκε στις **08-06-2022** από τον Προϊστάμενο Δ.Τ.Υ. & Π. Δήμου Έδεσσας η βεβαίωση περαίωσης εργασιών. Υποβλήθηκε στις **15-09-2022** η Τελική Επιμέτρηση η οποία εγκρίθηκε από τον Προϊστάμενο του Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Έδεσσας.

A.7 ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έλεγξε κατά το εφικτό, με σποραδικές καταμετρήσεις την από **15-09-2022** Τελική Επιμέτρηση βρήκε ότι αυτή έχει καλώς και παραλαμβάνει τις εργασίες όπως αναγράφονταν παραπάνω.

A.8 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η ποιότητα των εργασιών του έργου ελέγχθηκε επί τόπου του έργου με γενικές ή και σποραδικές αυτοψίες και διαπιστώθηκε ότι:

1. κατά την διάρκεια της κατασκευής έχουν χρησιμοποιηθεί κατάλληλα υλικά, σύμφωνα με τα προδιαγραφόμενα στα συμβατικά τεύχη,
2. το σύνολο των εργασιών έχει κατασκευασθεί εντέχνως, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές της εγκεκριμένης Μελέτης, τις Οδηγίες της Υπηρεσίας καθώς και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και
3. το έργο λειτουργεί για το σκοπό που σχεδιάστηκε και βρίσκεται σε καλή κατάσταση συντήρησης.

Κατόπιν αυτών και ύστερα από την επί τόπου εξέταση του έργου, διαπίστωσε ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις του αναδόχου, γι' αυτό και τις παραλαμβάνει και ποιοτικά.

A.9 ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. ο χρόνος εγγύησης του έργου ορίζεται σε δεκαπέντε (15) μήνες από την βεβαιωμένη περαίωσή του δηλ. την **15-12-2023**.

A.10 ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ - ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. ΔΕΕΠΠ/οικ85/2001 (ΦΕΚ Β 686) και την Ε.Σ.Υ., ελέγχθηκε από την επιτροπή παραλαβής η ύπαρξη Φακέλου Ασφάλειας & Υγείας που συντάχθηκε από τον ανάδοχο.

A.11 ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΟΥ

Σύμφωνα με την αρ. πρωτ. ΔΕΕΠΠ/οικ85/2001 (ΦΕΚ Β 686) και το άρθρο 11.3 της Ε.Σ.Υ., ελέγχθηκε από την επιτροπή παραλαβής η ύπαρξη Μητρώου Έργου που συντάχθηκε από τον ανάδοχο και υποβλήθηκε με την Τελική Επιμέτρηση.

A.12 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Σημειώνεται ότι όλοι οι δρόμοι εντός της Έδεσσας πλην των οδών Αργ. Κυτάνου και Αλ. Παπαδιαμάντη έχουν δεχθεί πολλαπλές τομές μεταγενέστερα (εξαιτίας της κατασκευής εκ των υστέρων δικτύων ομβρίων, φυσικού αερίου και οπτικής ίνας), χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, με αποτέλεσμα παρότι η κατασκευή του έργου έγινε με έντεχνο τρόπο να μην παρουσιάζουν τη δεδομένη χρονική στιγμή την ενδεδειγμένη τελική διαμόρφωση.

Έδεσσα, 24 Ιουλίου 2024

Για την ΑΝΑΔΟΧΟ

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Ο Πρόεδρος

ΛΑΖΑΡΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΟΣ

ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ

ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ

Πολιτικός Μηχανικός

Πολιτικός Μηχανικός

Πολιτικός Μηχανικός

Τα μέλη

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ

Πολιτικός Μηχανικός

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε τον Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις των άρθρ. 72, 73, 74 & 74Α του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει και την υπ' αριθ. 303 (Α.Π. 30971-02-04-2024) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και την υπ' αριθ. 10791/25-07-2024 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας συνοδευόμενη με το πρωτόκολλο παραλαβής έργου,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής του έργου «**Επισκευή ασφαλτοστρώσεων Δήμου Έδεσσας – Β΄ φάση**» (ΑΡ. ΜΕΛ. 20/2021), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170 & 172 του Ν.4412/2016, όπως αυτό παρουσιάστηκε αναλυτικά στο σκεπτικό της παρούσας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 197/2024

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 11:30 π.μ.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Φίλιππος Γκιούρος, Ηλίας Τόσης, Τρύφων
Νίκου, Αντώνης Κυρμιζογλου, Μιχαήλ
Σαμλίδης.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΠΚΕΝΤΖΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 7.8.2024
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΠΚΕΝΤΖΗΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας κ. Ε. Αντωνιάδου.

Εσωτερική διανομή

- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Συντήρησης Υποδομών, Πολεοδομίας, Βιώσιμης Κινητικότητας και Πολιτικής Προστασίας κ. Ευάγγελο Θωμά.
- Αντιδήμαρχο Οικονομικού Προγραμματισμού, Δημοτικής Περιουσίας, Διοικητικών Υπηρεσιών και Εξυπηρέτησης των Πολιτών, κ. Αλκιβιάδη Νουσηκύρου.
- Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, κ. Ηλία Γκουγιάννο.
- Προϊσταμένη Τμήματος Λογιστηρίου, Προμηθειών και Προϋπολογισμού, Μελοπομένη Καλούση.
- Προϊστ. Δ/νσης Διοικ. & Οικ. Υπηρεσιών κ. Μάνη Ρούσκα.