



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 1<sup>ΗΣ</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ  
ΣΤΙΣ 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **6/2018**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ».**

Σήμερα Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 09:00π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 1222/12-1-2018 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα πέντε (5) από τα επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος- Πρόεδρος,
2. Χρήστος Πέtkος Τακτικό μέλος,
3. Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος,
4. Χρήστος Δασκάλου Αντιπρόεδρος,
5. Ιωάννης Χατζόγλου Αναπλ. μέλος.

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Χρήστος Βερυκούκης Τακτικό μέλος,
2. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτικό μέλος,
3. Γεώργιος Κούκος Τακτικό μέλος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Πασιαλή Ουρανία του Γεωργίου, τακτική υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Επίσης μετά από πρόσκληση παραβρέθηκε στην συνεδρίαση κι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γ. Δαλκαλίτης.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει να συζητηθούν σήμερα ως κατεπείγοντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα:

1. Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Έδεσσας έτους 2018.
2. Σύνταξη σχεδίου 1<sup>ης</sup> Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής προς έγκριση, το αριθ. πρωτ. 31280/21-12-2017 Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου «**Έργα υποδομής για την εγκατάσταση νέων οργάνων παιδικών χαρών**», το οποίο αναφέρει τα εξής:

**Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο**

**ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

**Έργου: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»**

**Αναδόχου: Παράσχος Αναστάσιος του Αντωνίου**

Στην Έδεσσα σήμερα την 21/12/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 π.μ. οι υπογράφωντες:

- (1) Αναστάσιος Δίου, Δημοτικός Σύμβουλος, Πρόεδρος της Επιτροπής
- (2) Λεμονιά Γκουβά, ΠΕ Αρχιτεκτόνων, μέλος της Επιτροπής
- (3) Θεόδωρος Δανηλίδης, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, μέλος της Επιτροπής

που αποτελούμε την επιτροπή που συστάθηκε με την αριθμ. 293/ 7-11-2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Έδεσσας με θέμα την «Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του Έργου “Έργα υποδομής για την εγκατάσταση νέων οργάνων παιδικών χαρών”»,

έχοντας υπ' όψιν:

- α) τη νομοθεσία Δημοσίων Έργων
- β) τα συμβατικά τεύχη του έργου
- γ) τη μελέτη του έργου
- δ) την από 29-3-2016 βεβαίωση περάτωσης των εργασιών
- ε) την τελική επιμέτρηση των εργασιών που συντάχθηκε από τον ανάδοχο Παράσχο Αναστάσιο του Αντωνίου ελέγχθηκε και υπογράφηκε από τον επιβλέποντα των εργασιών Γρεβενάρη Γεώργιο Αρχιτέκτονα Μηχανικό και θεωρήθηκε από την Διευθυντή της Διευθύνουσας Υπηρεσίας Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας την 29-3-2016 αφού μεταβήκαμε επί τόπου των έργων και

**Προέβημεν**

παρουσία και του αναδόχου **Παράσχου Αναστάσιου του Αντωνίου** στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» και βάσει των συμβατικών τευχών της εργολαβίας και της τελικής επιμέτρησης των εργασιών της.

Α/Α	Είδος Εργασίας	Μον. Μέτ ρ.	Α.Τ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ		ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
				Α.Π.Ε.	Εκτελε-σθείσα	
<b>ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>						
1	Εκκοκφή σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες, με φόρτ. & μεταφορά.	m3	1.1	268.57	268,57	Διακόσια εξήντα οκτώ και πενήντα επτά

Α/Α	Είδος Εργασίας	Μον. Μέτ ρ.	Α.Τ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ		ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
				Α.Π.Ε.	Εκτελε- σθείσα	
						εκατοστά
2	Εκκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	m3	1.2	48.60	48,60	Σαράντα οχτώ και εξήντα εκατοστά
3	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση θεμελίων από αργολιθοδομή ή λιθοδομή.	m3	1.3	0.00	0,00	Μηδέν
4	Καθαιρέσεις. Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή.	m3	1.4	2.41	2,41	Δύο και σαράντα ένα εκατοστά
5	Καθαίρεση αόπλων ή ελαφρώς οπλισμένων σκυροδεμάτων	m3	1.5	23.05	23,05	Είκοσι τρία και πέντε εκατοστά
6	Καθαιρέσεις. Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων. Για μεταλλικά κιγκλιδώματα	Kg	1.6	1912.3 8	1912,38	Χίλια εννιακόσια δώδεκα και τριάντα οχτώ εκατοστά
7	Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη, χωρίς προσοχή, με φόρτ. & μεταφορά.	μμ	1.7	20.00	20,00	Είκοσι
8	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	m3	1.8	23.26	23,26	Είκοσι τρία και είκοσι έξι εκατοστά
<b>ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ</b>						
9	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15.	m3	2.1	10.90	10.90	Δέκα και ενενήντα εκατοστά
10	Κατασκευές από σκυρόδεμα. Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	m3	2.2	59.00	59.00	Πενήντα εννέα
11	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα.	m	2.3	272.45	272.45	Διακόσια εβδομήντα δύο και σαράντα πέντε εκατοστά
12	Ευλότυποι -Οπλισμοί. Ευλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων.	m2	2.4	42.41	42.41	Σαράντα δύο και σαράντα ένα εκατοστά
13	Ευλότυποι -Οπλισμοί. Διαμόρφωση εγκοπών και εσοκών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα.	m	2.5	66.38	66.38	Εξήντα έξι και τριάντα οχτώ εκατοστά
14	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	Kg	2.6	2752.0 0	2752.00	Δύο χιλιάδες επτακόσια πενήντα δύο
15	Γεωύφασμα διαχωρισμού.	m2	2.7	300.00	300.00	τριακόσια

## **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

### **1/ Αντικείμενο εργολαβίας**

Η παρούσα εργολαβία έγινε για το έργο : «**Έργα υποδομής για την εγκατάσταση νέων οργάνων παιδικών χαρών**»

Το έργο στο σύνολο του θεωρούμενο κατασκευάστηκε σύμφωνα προς την εγκεκριμένη μελέτη του, τα δε κύρια τμήματα του σε φυσικές μονάδες είναι οι Υποδομές στις κάτωθι Παιδικές Χαρές:

- Παιδική χαρά στο πάρκο της πλατείας Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Έδεσσα (ΟΤ 149),
- Παιδική χαρά στο πάρκο της πλατείας επί των οδών Προύσης και Σμύρνης (Κόκκινη Πλατεία),
- Παιδική χαρά στον κοινόχρηστο χώρο επί της οδού Στρωμνίτσης (ΟΤ 59Γ),
- Παιδική χαρά στο πάρκο επί της οδού Φιλίππου (πάρκο Μεραρχίας, ΟΤ273Γ),
- Παιδική χαρά στον ΚΧ του ΟΤ 141 του οικισμού Άρτισσας,
- Παιδική χαρά στον χώρο πλατείας και παιδικής χαράς του ΟΤ 32α του οικισμού Νέου Αγ. Αθανασίου.

### **2/ Μελέτη – Ανάθεση μετά από Διαγωνισμό**

Συντάχθηκε η υπ' αρ. 42/2015 Τεχνική Μελέτη του έργου από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Έδεσσας, ενώ με την αρ.147/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Έδεσσας εγκρίθηκαν τα τεύχη Δημοπράτησης.

Η Δημοπράτηση έγινε στις 4-8-2015 και με την αρ. **159/2015** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της δημοπράτησης του έργου και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στον **Παράσχο Αναστάσιο του Αντωνίου**.

### **3/ Σύμβαση - Εγκατάσταση**

Την 31-12-2015 υπογράφηκε η αρ.πρωτ. 33510/ 31-12-2015 εργολαβική σύμβαση για 20.504,06 € (χωρίς Φ.Π.Α.) μεταξύ του Δημάρχου Έδεσσας, Γιάννου Δημήτριου και του Παράσχου Αναστασίου του Αντωνίου.

Επίσης δόθηκαν οδηγίες για την έναρξη των εργασιών και εγκαταστάθηκε η ανάδοχος εταιρεία στις 1-1-2016.

### **4/ Προθεσμίες Περαιώση**

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της Ε.Σ.Υ. ο αρχικός χρόνος περαιώσης ήταν έως τις **29-2-2016 (2 μήνες)**

Δόθηκαν παράταση ενός μήνα με την αρ.62/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Έδεσσας με εγκεκριμένες προθεσμίες περαιώσης την 29-03-2016.

Το έργο περαιώθηκε την **29-03-16** (Ημερομηνία λήξης 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας) όπως φαίνεται από την βεβαίωση περαίωσης του προϊσταμένου της διευθύνουσας υπηρεσίας.

### **5/ Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες**

Συντάχθηκαν οι παρακάτω ανακεφαλαιωτικοί πίνακες εργασιών:

<b>Α.Π.Ε.</b>	<b>ΗΜ/ΝΙΑ</b>	<b>ΠΟΣΟ (με ΦΠΑ)</b>	<b>ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ</b>	
1ος	1-6-2016	<b>24.524,44 €</b>	ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	17_2016 (ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2ο)/9-6-2016
			ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ	Αρ.150/2016 (28-6-2016)

### **6/ Λογαριασμοί**

Συντάχθηκαν (2) Δύο λογαριασμοί συνολικής δαπάνης **24.388,22€ (με Φ.Π.Α)** σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΠΡΟ ΦΠΑ	ΜΕ ΦΠΑ
1Η	3/3/2016	13.202,93€	16.239,60€
2Η	2/8/2016	6.571,47 €	8.148,62€
<b>ΣΥΝΟΛΑ</b>		<b>19.774,40 €</b>	<b>24.388,22 €</b>
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ</b>			<b>24.388,22 €</b>

### **7/ Ποσοτική και Ποιοτική Παραλαβή**

Η επιτροπή παραλαβής αφού έλεγξε την τελική επιμέτρηση των εργασιών και την ποιότητα αυτών βρήκε ότι έχουν καλώς και παραλαμβάνει το έργο ποσοτικά και ποιοτικά.

### **8/ Είδος παραλαβής – Χρόνος Εγγύησης**

**Η επιτροπή παραλαβής** έχοντας υπόψη τα άρθρα 26 & 27 της Ε.Σ.Υ. που ορίζει χρόνο εγγυήσεως σύμφωνα με το Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων», ήτοι Δεκαπέντε μήνες από την ημερομηνία αποπεράτωσης των εργασιών δηλαδή έως τις 29-6-2017, **παραλαμβάνει το έργο προσωρινά και οριστικά.**

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη, το αριθ. πρωτ. 31280/21-12-2017 Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής του έργου, τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και τις διατάξεις

του άρθρου 73 παρ. 5 και άρθρου 75 του Ν 3669/2008(ΦΕΚ 116/18-6-2008 τ.Α')  
“Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε και  
ισχύει,

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου «**Έργα υποδομής για την εγκατάσταση νέων οργάνων παιδικών χαρών**» του οποίου ανάδοχος είναι ο Παράσχος Αναστάσιος του Αντωνίου, όπως αυτό παρουσιάστηκε αναλυτικά στο σκεπτικό της παρούσας.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 10:00 π.μ.

### **Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 6/2018.**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Χρήστος Πέtkος, Χρήστος Δασκάλου, Μιχάλης  
Σαμλίδης, Ιωάννης Χατζόγλου (Αναπλ. μέλος).

Ακριβές Απόσπασμα  
Έδεσσα 17-1-2018  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

### **Αποδέκτες προς ενέργεια:**

-Δ/νση Τ.Υ. & Π κ. Ηλία Γκουγιάννο.

### **Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):**

-Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών , Πολεοδομίας και Προγραμματισμού Δ. Ε.  
Έδεσσας και Βεγορίτιδας) κ. Δημήτριο Ταπαζίδη.