



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 3^{ΗΣ} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: **26/2020**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

13. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ» (ΑΡ. ΜΕΛ. 42/2017).

Σήμερα Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 895/23-1-2020 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα και τα επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος, 3. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκια-Τακτ. μέλος, 4. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτ. μέλος, 5. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος, 6. Αντώνιος Ρυσάφης-Τακτ. μέλος, 7. Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος.	

Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν παραβρέθηκε κανένας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής κι ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία προτείνει να συζητηθούν σήμερα ως κατεπείγοντα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), τα παρακάτω θέματα:

1. Επικαιροποίηση - τροποποίηση της με αριθμ. 114/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

2. Ανακοίνωση απόφασης, συζήτηση και λήψη απόφασης για άσκηση του ενδίκου μέσου της έφεσης.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν με την ακόλουθη σειρά: 5°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°,14°, 6°, 4°,1°, 2°, και 3°.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερησίας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 676/17-1-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας για έγκριση του από 16-1-2020 Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «**ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ**» η οποία αναφέρει τα εξής:

Σας υποβάλουμε το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διάφορα ηλεκτρολογικά έργα σε κοινόχρηστους χώρους του δήμου Έδεσσας» (ΑΡ. ΜΕΛ. 42/2017) και εισηγούμαστε την έγκρισή του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170 & 172 του Ν.4412/2016.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των, από τον ανάδοχο «ΠΙΕΤΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΘΕΟΦΑΝΗ ΕΔΕ», εκτελεσθέντων εργασιών για την παραλαβή του έργου «**ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ**»

Οι υπογράφωντες:

1. Ιωάννης Καντούτσας, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε. της Τ.Υ. του Δήμου Έδεσσας, ως πρόεδρος
2. Δημήτριος Ζήμνας, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. της Τ.Υ. του Δήμου Έδεσσας, ως μέλος
3. Φανή Γιούση, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. της Τ.Υ. του Δήμου Έδεσσας, ως μέλος

Αφού μετέβησαν σήμερα **16** του μηνός **Ιανουαρίου** του έτους **2020** ημέρα **Πέμπτη** με βάση την υπ' αριθ. **250/2019** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, για την παραλαβή των εργασιών που εκτελέστηκαν για το έργο «**ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ**»

Έχοντας υπ' όψη:

1. την από **08-12-2017** Σύμβαση κατασκευής
2. την από **06-12-2018** Βεβαίωση περαίωσης
3. την από **06-12-2018** Τελική επιμέτρηση

παραλαμβάνουμε αυτές, όπως αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον Ν.1418/84 και Π.Δ. 609/85 «περί εκτελέσεως των Δημόσιων έργων».

Α/ Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Μ Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		
			ΤΕΛΙΚΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙ ΣΕΣ (Αριθμητι κώς)	ΤΕΛΙΚΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΕΙΣΕΣ (Αριθμητικ ώς)	ΕΚΤΕΛΕΣΘ ΕΙΣΕΣ (Ολογράφω ς)
1	Ιστός ηλεκτροφωτισμού ημιπαραδοσιακού τύπου ύψους περίπου 3,36μ. Οι ιστοί θα δοθούν από το Δήμο.	Τεμ .	16	16	Δέκα έξι
2	Τοποθέτηση και σύνδεση ιστιού ηλεκτροφωτισμού γαλβανισμένου με βάση για μπράτσο ύψους περίπου 6μ. Οι ιστοί θα δοθούν από το Δήμο.	Τεμ .	3	3	Τρία
3	Φωτιστικό σώμα κορυφής τοποθετημένο επί ιστιού με ηλεκτρονικό λαμπτήρα E27 20Watt	Τεμ .	32	32	Τριάντα δύο

4	Φωτιστικά σώματα υδραργύρου 125 Watt με λαμπτήρα HQI.	Τεμ .	5	5	Πέντε
5	Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών. Πίλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων.	Τεμ .	9	9	Εννέα
6	Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (NYY), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 3 x 1,5 mm ²	M.	650	650,00	Εξακόσια πενήντα
7	Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (NYY), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 3 x 2,5 mm ²	M.	410	410,00	Τετρακόσια δέκα
8	Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (NYY), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 3 x 4,0 mm ²	M.	90	90,00	Ενενήντα
9	Γαλβανοσιδηροσωλήνας εσωτερικής διαμέτρου 1"	M.	100	100,00	Εκατόν
10	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 63mm	M.	30	30,00	Τριάντα
11	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός διατομής Φ32	M.	100	100,00	Εκατό
12	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	M.	100	100,00	Εκατό
13	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	M3	44	29,40	Είκοσι εννέα και σαράντα
14	Απόξεση ασφαλικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm	M2	10	10,00	Δέκα
15	Ασφαλική προεπάλειψη	M2	10	10,00	Δέκα
16	Ασφαλική συγκολλητική επάλειψη	M2	10	10,00	Δέκα
17	Ασφαλική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	M2	10	10,00	Δέκα
18	Τοποθέτηση χριστουγεννιάτικου φωτισμού - διακόσμου της πόλης της Έδεσσας και των τοπικών διαμερισμάτων για το έτος 2017	Τεμ .	1	1	Ένα
19	Τοποθέτηση εορταστικού διακόσμου της πόλης της Έδεσσας για τις εκδηλώσεις του καρναβαλιού του έτους 2018.	Τεμ .	1	1	Ένα
20	Περιοδική συντήρηση σε όλη τη διάρκεια του έτους του υποσταθμού (Υ/Σ) «Κανναβουργείου» Δήμου	Τεμ .	1	1	ένα

	Έδεσσας.				
21	Τοποθέτηση φωτισμού και ρευματοδοτών για τις καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις στις Τ.Κ. Δημοτικής Ενότητας Έδεσσας & Βεγορίτιδας της περιόδου 2016-2017 και μέχρι τη λήξη της σύμβασης.				
	α) Γιορτή κερασιού στην Τ.Κ. Άγρα	Τεμ .	1	1	Ένα
	β) Πανηγύρι Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Τ.Κ. Σωτήρας	Τεμ .	1	1	Ένα
	γ) Γιορτή επιτραπέζιου ροδάκινου στην Τ.Κ. Φλαμουριάς	Τεμ .	1	1	Ένα
	δ) Μικρασιατική βραδιά στην Τ.Κ. Περαιάς	Τεμ .	1	1	Ένα
	ε) Πανηγύρι Κοιμήσεως της Θεοτόκου και φεστιβάλ ακτινιδίου στην Τ.Κ. Ριζαρίου	Τεμ .	1	1	Ένα
	στ) Πανηγύρι Ιωάννη του Προδρόμου στον οικισμό Κλεισοχωρίου	Τεμ .	1	1	Ένα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Με την εργολαβία αυτή έγιναν διάφορες ηλεκτρολογικές εργασίες σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Έδεσσας.

2. ΜΕΛΕΤΗ - ΑΝΑΘΕΣΗ

Συντάχθηκε μελέτη με αριθμό **42/2017** από την Τ.Υ.Δ.Ε. Η δημοπρασία έγινε στις **24-10-2017** και τα πρακτικά της δημοπρασίας εγκρίθηκαν με τις αριθ. **270/2017** και **295/2017** αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας.

3. ΣΥΜΒΑΣΗ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Την **08-12-2017** υπογράφηκε εργολαβική σύμβαση για 17.806,45€ + ΦΠΑ 24% 4.273,55€, ήτοι σύνολο 22.080,00€ μεταξύ του κ. Δημητρίου Γιάννου Δημάρχου Έδεσσας και του εκπροσώπου της αναδόχου «ΠΕΤΡΙΑΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ ΕΔΕ», (ποσοστό έκπτωσης 4,00%).

4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΕΡΑΙΩΣΗ

Σύμφωνα με την σύμβαση ο αρχικός χρόνος περαίωσης ήταν 12 μήνες, με ημερομηνία περαίωσης την 08-12-2018.

Το έργο περαιώθηκε ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ, την 06-12-2018, όπως φαίνεται και από την βεβαίωση περαίωσης.

5. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Συντάχθηκε **1^{ος} Α.Π.Ε.** ποσού 17.806,45€ & 24% Φ.Π.Α. 4.273,55 € ήτοι συνολικά 22.080,00€ και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. **111/2018** Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

6. ΔΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Συντάχθηκαν δύο (2) λογαριασμοί:

1^{ος} Λογαριασμός, συνολικής δαπάνης εργασιών 2.378,88€ & Φ.Π.Α. 24% 570,93€ ήτοι συνολικά **2.949,81€**.

2^{ος} Λογαριασμός, συνολικής δαπάνης εργασιών 15.392,01€ & Φ.Π.Α. 24% 3.694,08€ ήτοι συνολικά **19.086,09€**.

7. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έλεγξε την τελική επιμέτρηση των εργασιών, βρήκε ότι αυτή έχει καλώς και παραλαμβάνει τις εργασίες όπως αναγράφηκαν παραπάνω.

8. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Κατόπιν αυτών και ύστερα από την επί τόπου εξέταση του έργου, διαπίστωσε ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις του αναδόχου, γι' αυτό και τις παραλαμβάνει και ποιοτικά.

9. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. ο χρόνος εγγύησης του έργου ορίζεται σε **δεκαπέντε (15) μήνες** από την βεβαιωμένη περαίωση του δηλαδή την **06-03-2019**. Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη της το από 16-1-2020 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής του έργου, τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α' 134) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα», καθώς και τις διατάξεις των άρθρου 170 και 172 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου «**Διάφορα ηλεκτρολογικά έργα σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Έδεσσας**», του οποίου ανάδοχος είναι ο Πετρίδης Γεώργιος Θεοφάνης του Χρήστου, όπως αυτό παρουσιάστηκε αναλυτικά στο σκεπτικό της παρούσας.

Το μέλος Ιωάννης Τσεπκεντζής ψηφίζει παρών κατά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας για τη λήψη απόφασης για το συγκεκριμένο θέμα λόγω έλλειψης σχετικής γνωμοδότησης από τη Νομικό Σύμβουλο του Δήμου για το αν πρέπει τα Πρωτόκολλα να εγκρίνονται από την Οικονομική Επιτροπή.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 12:20 μ.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 26/2020

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μιχάλης Σαμλίδης, Αναστασία Ιατρίδου- Βλαδίκα,
Ιωάννης Χατζόγλου, Ιωάννης Μουράτογλου,
Αντώνιος Ρυσάφης, Ιωάννης Τσεπκεντζής.

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 3-2-2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Αρμόδιο υπάλληλο κ. Σπύρο Μακατσώρη.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Δ/υση Τ.Υ. & Π κ. Ηλία Γκουγιάννο.

- Αντιδήμαρχο Συντηρήσεων Υποδομών, Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Μιχάλη Σαμλίδη.