



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4^{ΗΣ} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **32/2018**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Τ.Κ. ΡΙΖΑΡΙΟΥ».

Σήμερα Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 09:30π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 3756/16-2-2018 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα πέντε (5) από τα επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος- Πρόεδρος, 2. Χρήστος Δασκάλου Αντιπρόεδρος, 3. Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος, 4. Ιωάννης Χατζόγλου Αναπλ. μέλος, 5. Αναστάσιος Δίου Αναπλ. μέλος.	1. Χρήστος Βερυκούκης Τακτικό μέλος, 2. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτικό μέλος, 3. Γεώργιος Κούκος Τακτικό μέλος. 4. Χρήστος Πέtkος Τακτικό μέλος,

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει να συζητηθούν σήμερα ως κατεπείγοντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών και διάθεση ανάλογων πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2018.
2. Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο « Ασφαλτόστρωση δρόμου εντός σχεδίου οικισμού Άρνισσας (Αρ. Μελ. 01/18).

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερησίας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής προς έγκριση, το από 13-2-2018 Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου «**Μετατόπιση ιστών και επισκευή πινάκων φωτισμού Τ.Κ. Ριζαρίου**», το οποίο αναφέρει τα εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των, από την ανάδοχο «**ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – ΜΗΤΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο.Ε.**» («**ΤΟΜΗ ο.ε.**») - **Ε.Δ.Ε.** , εκτελεσθέντων εργασιών για την παραλαβή του έργου "**ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Τ.Κ. ΡΙΖΑΡΙΟΥ**"

Οι υπογραφόμενοι:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Μαρία Βλάχου - Κατσάρα | Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Έδεσσας (ως πρόεδρος) |
| 2. Κοσμάς Καλογιαννίδης, | Τ.Ε. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός της Τ.Υ. του Δήμου Έδεσσας |
| 3. Σάββας Νεολεχανίδης, | ΠΕ Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός της Τ.Υ. του Δήμου Έδεσσας |

Αφού μετέβησαν σήμερα 13 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2018 ημέρα Τρίτη με βάση την υπ' αριθ. **20/2018** Απόφαση Δ.Σ. Έδεσσας, για την παραλαβή των εργασιών που εκτελέστηκαν για το έργο «**Μετατόπιση ιστών και επισκευή πινάκων φωτισμού Τ.Κ. Ριζαρίου**»

έχοντας υπ' όψη:

1. την από **14-09-2016** Σύμβαση κατασκευής
 2. την από **13-10-2016** Βεβαίωση περαίωσης (Αρ. πρωτ. 21161)
 3. την από **13-10-2016** Τελική επιμέτρηση (Αρ. πρωτ. 21162)
- του κ. Μακατοώρη Σπυρίδωνα – Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΤΕ, παραλαμβάνουμε αυτές, όπως αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον Ν.1418/84 και Π.Δ. 609/85 «περί εκτελέσεως των Δημόσιων έργων».

α / α	Είδος εργασίας	Α. Τ.	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα Προϋπολογισμού	Ποσότητα Τελικά Εκτελεσθείσα	Ολογράφως
1	Επισκευή Πίνακα Ηλεκτροφωτισμού	ΑΤ 1	Τεμ.	6,00	6,00	Έξι τεμάχια
2	Μετατόπιση ιστού Ηλεκτροφωτισμού	ΑΤ 2	Τεμ.	16,00	16,00	Δεκαέξι τεμάχια

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Με την εργολαβία αυτή έγιναν οι απαραίτητες εργασίες επισκευών και συντηρήσεων ηλεκτρικών πινάκων ηλεκτροφωτισμού εντός του Ριζαρίου επί της ΕΟ Έδεσσας-Θεσσαλονίκης και η μετακίνηση ιστών φωτιστικών σωμάτων σε νέες θέσεις όπως είχαν υποδειχτεί από τη ΔΕΔΗΕ, για λόγους ασφαλείας.

2. ΜΕΛΕΤΗ –ΑΝΑΘΕΣΗ

Συντάχθηκε μελέτη με αριθμό 34/2016 από την Τ.Υ.Δ.Ε. Με την υπ' αριθ. 159/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας, έγινε απ' ευθείας ανάθεση του Έργου στον Ανάδοχο.

3. ΣΥΜΒΑΣΗ –ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Την 14-09-2016 υπογράφηκε εργολαβική σύμβαση για 6.846,77€ + ΦΠΑ 24% ήτοι σύνολο 8.490,00€ μεταξύ του Δημάρχου Έδεσσας, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥ και του

εκπροσώπου της αναδόχου «ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – ΜΗΤΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο.Ε.», ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (απ' ευθείας ανάθεση).

4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΕΡΑΙΩΣΗ

Σύμφωνα με την σύμβαση ως ημερομηνία περαιώσεως του έργου οριζόταν η 14/12/2016 (3 μήνες). Το έργο περαιώθηκε ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ, την 13/10/2016, όπως φαίνεται από την βεβαίωση περαιώσεως.

5. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Δεν Συντάχθηκε Α.Π.Ε.

6. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Συντάχθηκε ένας (1) λογαριασμός, ο 1^{ος} & Τελικός λογαριασμός ποσού 6.846,00€ χωρίς ΦΠΑ (ΦΠΑ 24% 1.643,04€) σύνολο 8.489,04€.

7. ΠΟΣΟΤΙΚΗ & ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή αφού έλεγξε την τελική επιμέτρηση των εργασιών και την ποιότητα αυτών, βρήκε ότι έχουν καλώς και παραλαμβάνει το έργο ποιοτικά και ποσοτικά.

8. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η επιτροπή παραλαβής έχοντας υπόψη την Ε.Σ.Υ που ορίζει χρόνο εγγυήσεως 15 μήνες, σύμφωνα με τον Ν. 1418 /84 & Π.Δ. 609/85 παραλαμβάνει το έργο προσωρινά και οριστικά.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη, το από 13-2-2018 Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής του έργου, τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 5 και άρθρου 75 του Ν 3669/2008(ΦΕΚ 116/18-6-2008 τ.Α') «Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου «**Μετατόπιση ιστών και επισκευή πινάκων φωτισμού Τ.Κ. Ριζαρίου**» του οποίου ανάδοχος είναι η εταιρεία Τομόσογλου Κυριάκος-Μητσός Θεοφάνης Ο.Ε. «ΤΟΜΗ Ο.Ε.», όπως αυτό παρουσιάστηκε αναλυτικά στο σκεπτικό της παρούσας.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 11:30 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 32/2018.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Χρήστος Δασκάλου, Μιχάλης Σαμλίδης, Ιωάννης Χατζόγλου (Αναπλ. μέλος), Αναστάσιος Δίου (Αναπλ. μέλος).

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 21-2-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

-Δ/υση Τ.Υ. & Π κ. Ηλία Γκουγιάννο.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

-Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών , Πολεοδομίας και Προγραμματισμού Δ. Ε. Έδεσσας και Βεγορίτιδας) κ. Δημήτριο Ταπαζίδη.