



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27^{ΗΣ} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΣΤΙΣ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **269/2017**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

10. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΑΣ Τ.Κ. ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ».

Σήμερα Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 09:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 24589/26-10-2017 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα τέσσερα (4) από τα επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος- Πρόεδρος,
2. Μιχαήλ Σαμλίδης Τακτ. μέλος,
3. Χρήστος Δασκάλου- Αντιπρόεδρος,
4. Ιωάννης Χατζόγλου (Αναπλ. μέλος).

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτ. μέλος,
2. Χρήστος Βερικούκης Τακτ. μέλος,
3. Γεώργιος Κούκος Τακτ. μέλος,
4. Χρήστος Πέtkος Τακτικό μέλος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει να συζητηθούν σήμερα ως κατεπείγοντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα:

1. Ψήφιση πιστώσεων 20¹⁵ Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017.
2. Ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης.
3. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη αίτησης αναψηλάφησης.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερησίας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 21985/23-10-2017 εισήγηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου «**Ασφαλτόστρωση Αγροτικής Οδοποιίας Τ.Κ. Μεσημερίου**», η οποία αναφέρει τα εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙ:

- 1. ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**
- 2. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΚΜΑΙΡΟΜΕΝΟ ΟΦΕΛΟΣ**
- 3. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ**

Η επιτροπή παραλαβής του έργου «**Ασφαλτόστρωση Αγροτικής Οδοποιίας Τ.Κ. Μεσημερίου**», που ορίστηκε με την αρ. αρ. 253/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Έδεσσας και την οποία αποτελούμε οι παρακάτω:

- Αναστάσιος Δίου, Δημοτικός Σύμβουλος, πρόεδρος της επιτροπής
- Ιωάννης Καντούτσος, Αρχιτέκτων Μηχανικός, τακτικό μέλος της επιτροπής
- Χριστίνα Ασημακοπούλου, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, Τακτικό μέλος της επιτροπής

Λαμβάνοντας υπόψη:

A) Τα άρθρα 62 και 64 του Ν. 3669/208 (ΦΕΚ 116 Α/18.6.2008 “Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων”.

B) Το ιστορικό του έργου όπως φαίνεται παρακάτω:

- I. Την μελέτη με αριθμ. 1/2015 και τίτλο «Ασφαλτόστρωση Αγροτικής Οδοποιίας Τ.Κ. Μεσημερίου».
- II. Την από 19/05/2010 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και της ΟΤΔ της Αναπτυξιακής Πέλλας.
- III. Την απόφαση ένταξης της παραπάνω πράξης με αριθμό πρωτ. 9690/12-06-2015 του ΥΠ. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ του αρμόδιου Πολιτικού Προϊσταμένου, με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 498.500,00 Ευρώ σε βάρος του προϋπολογισμού του εναρίθμου έργου: 082/08280000-Ο.Π.Σ.Α.Α.: 950190 της Σ.Α. Ε082/8 για την κατασκευή του υπόψη έργου.
- IV. Την υπ' αριθμ. 159/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας για την αποδοχή των όρων ένταξης.
- V. Την απόφαση 222/2015 της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και οι όροι Δημοπράτησης του έργου του θέματος.
- VI. Την υπ' αριθμ. 264/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία κρίθηκαν άγονοι οι διαγωνισμοί που διεξήχθησαν στις 3 Νοεμβρίου 2015 και στις 12 Νοεμβρίου 2015 (επαναληπτικός διαγωνισμός) λόγω μη προσέλευσης κανενός μειοδότη και εγκρίνεται η εκτέλεση του έργου με απευθείας ανάθεση με έκπτωση 3,00%, στην εταιρεία «ΜΥΛΩΝΑΣ Δ. – Α. Ο.Ε.» και το με αριθμ. Πρωτ. 15660/17-11-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης για τον έλεγχο νομιμότητας της εν λόγω απόφασης
- VII. Την Α.Π. 33296/28-12-2015 Σύμβαση κατασκευής του έργου.
- VIII. Την Α.Π. 18459/14-9-2017 απόφαση της Δ/σης Τ.Υ. & Πολεοδομίας περι Διάλυσης της σύμβασης του έργου “Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Μεσημερίου”.

IX. Την από 19-10-2017 βεβαίωση Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. και αφού εξετάσαμε τις απαιτήσεις του Α.Π. 21985/28-9-2017 εγγράφου της αναδόχου εταιρίας ΜΥΛΩΝΑΣ Δ.-Α. Ο.Ε. σας διαβιβάζουμε το από 19-10-2017 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου και

Εισηγούμαστε

1. Την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου.
2. Τη χορήγηση αποζημίωσης για το τεκμαιρόμενο όφελος, στο ανώτατο ποσοστό που προβλέπεται από την παρ. 1.γ του άρθρου 64 του Ν.3669/2008, σε ποσό δαπάνης που υπολογίζεται ως εξής:

Σύμβαση	391.630,16 €	Χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ
¼ Σύμβασης	97.907,54 €	
Διαφορά 1:	293.722,62 €	
Πιστοποιηθείσα δαπάνη εργασιών με τον 1 ^ο και 2 ^ο Λογαριασμό	6.486,19 €	
Υπόλοιπο:	287.236,43 €	
5% Υπόλοιπου:	14.361,82 €	
Δαπάνη αποζημίωσης για τεκμαιρόμενο όφελος	14.361,82 €	

3. Την απόρριψη των διεκδικούμενων από τον ανάδοχο αποζημιώσεων για θετικές ζημιές, καθώς έγινε διακοπή εργασιών (Α.Π. 1135/24-01-2017) και ως εκ τούτου από την ημερομηνία αυτή και μετά **δεν** εκτελέστηκαν εργασίες **δεν** παρέμειναν ούτε μεταφέρθηκαν μηχανήματα στη θέση του έργου ούτε δόθηκε εντολή από την Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας να παραμείνουν σε σταλία τα μηχανήματα με το προσωπικό τους συνεπώς δεν υπήρχε λόγος να παρευρίσκονταν στο τόπο του έργου ούτε για το ελάχιστο διάστημα των 60 ημερών από την διακοπή των εργασιών συνεργεία, μηχανήματα και εξοπλισμός. Επιπλέον η αριθμ. πρωτ. 1135/20-1-2017 Δήλωση περί διακοπής εργασιών του αναδόχου δεν περιλάμβανε όχληση για την αποζημίωση λόγω σταλίας των μηχανημάτων του έργου, καθώς και λόγω πιθανής αργίας προσωπικού παραθέτουτας την σχετική ανάλυση των θετικών ζημιών.

Μετά τα παραπάνω παρακαλούμε για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου και τη λήψη απόφασης επί των αποζημιώσεων του αναδόχου

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των υπό του εργολάβου ΜΥΛΩΝΑΣ Δ.-Α. Ο.Ε., εκτελεσθέντων εργασιών προς παραλαβή του έργου «**Ασφαλτόστρωση Αγροτικής Οδοποιίας Τ.Κ. Μεσημερίου**» προϋπολογισμού 498.500,00€ (με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)

Οι υπογράφοι:

1. **Αναστάσιος Δίου**, Δημοτικός Σύμβουλος ως Πρόεδρος
2. **Καντούτσης Ιωάννης**, Π.Ε. Αρχ/κτων Μηχανικός Υπ/λος της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών και Πολεοδομίας ως μέλος,
3. **Ασημακοπούλου Χριστίνα**, Τ.Ε. Πολιτικός Μηχανικός Υπ/λος της Δ/σης Τεχν. Υπηρεσιών και Πολεοδομίας ως μέλος

που οριστήκαμε επιτροπή παραλαβής του έργου με την υπ' αριθμ. 253/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, μεταβήκαμε 19^η Οκτωβρίου του έτους 2017 ημέρα Πέμπτη, παρουσία και της εκπροσώπου του αναδόχου Μυλωνά Αθηνά, για την παραλαβή των εργασιών που εκτελέστηκαν στο έργο.

Έχοντας υπόψη:

1) Την Α.Π. 18459/14-9-2017 απόφαση της Δ/σης Τ.Υ. & Πολεοδομίας περί Διάλυσης της σύμβασης του έργου "Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Μεσημερίου".

2) Την από 14-10-2017 Τελική Επιμέτρηση των εργασιών του έργου: «**Ασφαλτόστρωση Αγροτικής Οδοποιίας Τ.Κ. Μεσημερίου**», παραλαμβάνουμε τις παρακάτω εργασίες :

α/α	α/α Τιμ.	Είδος εργασίας	Μονάδα	Ποσότητες εργασιών	
				Εγκριθείσες	Εκτελεσθείσες
		ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ			
		ΕΚΣΚΑΦΕΣ			
1	A-1	Εκκαφές χαλαρών εδαφών	m ³	6.025,00	5.525,51
2	A-2	Γενικές εκκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	m ³		
		MAM 1xλμ για χρήση επί τόπου του έργου		10.800,00	0,00
		MAM 3'xλμ των περισσιων της εκσκαφής		6.023,00	0,00
	A-3	Γενικές εκκαφές σε έδαφος βραχώδες			
3	A-3.3	Γενικές εκκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	m ³	309,00	0,00
4	A-13	Καθαίρεση οριζόντιων φορέων γεφυρών (ανά κυβικό μέτρο)	m ³	30,00	0,00
		ΔΑΝΕΙΑ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ			
	A.18	Προμήθεια δανειών			
5	A-18.2	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών Κατηγορίας Ε4	m ³	169,00	0,00
6	A-20	Κατασκευή επιχωμάτων	m ³	10.800,00	0,00
7	A-23	Κατασκευή στρώσης άμμου -σκύρων μεταβλητού πάχους	m ³	375,00	0,00
		ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ			
	A-24	Επένδυση πρανών			
8	A-24.1	Επένδυση πρανών με φυτική γη	m ²	6.378,00	0,00
		ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ			
		ΛΙΘΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ - ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ			
9	B-7	Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, αναβαθμών κ.λ.π.	m ³	200,000	0,00
	B-29	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ			
10	B-29.1.1	Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C8/10	m ³	137,00	0,00
11	B-29.3.1	Κατασκευή ρειθρών, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	m ³	241,00	0,00
12	B-29.3.3	Κατασκευή πλακών πλήρων, ολόσωμων βάθρων, λεπτοτοιχών και κιβωτιοειδών οχετών με σκυρόδεμα C16/20	m ³	185,00	0,00

13	B-29.4.1	Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	m3	180,00	0,00
		ΣΙΑΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ			
14	B-30.2	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	xλγ	27.491,00	0,00
		ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ			
15	B-36	Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη	m2	597,00	0,00
	B-37	Στεγάνωση με ασφαλτικές μεμβράνες			
16	B-37.2	Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος με διπλή στρώση ασφαλτόπανου και τοιμεντοκονίαμα προστασίας	m ²	178,00	0,00
	B-43	Σφράγιση αρμών			
17	B-43.1	Σφράγιση οριζόντιων αρμών με ελαστομερή ασφαλτική μασίχη εφαρμοζόμενη εν θερμώ	m	170,00	0,00
18	B-43.2	Σφράγιση κατακόρυφων και κεκλιμένων αρμών με πλαστομερή ασφαλτική μασίχη	m	130,00	0,00
19	B-43.3	Πλήρωση διακένου αρμών με εύκαμπτες μοριοσανίδες εμποτισμένες με άσφαλτο, πάχους 12 mm	m ²	54,00	0,00
20	B-44	Στεγάνωση αρμού με ελαστική ταινία (waterstop)	m	270,00	0,00
		ΣΩΛΗΝΕΣ			
	12.01	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τοιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916.			
21	12.01.01.03	Τοιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916, Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm	m	30,00	0,00
22	12.01.01.04	Τοιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916, Ονομαστικής διαμέτρου D500 mm	m	6,00	0,00
23	12.01.01.07	Τοιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916, Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm	m	10,00	0,00
		ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ			
24	Σχ.4.11	Αποκατάσταση υφιστάμενου υπόγειο αρδευτικού δικτύου από σκληρό PVC 10atm Φ90 και των παροχών αυτού κατά περίπτωση	m	350,00	0,00
		ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ			
	Γ-1	Υπόβαση οδοστρωσίας			
25	Γ-1.2	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπτυκωμένου πάχους 0,10 m	m2	10.977,00	0,00
	Γ-2	Βάση οδοστρωσίας			
26	Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	M ²	18.028,00	50μ3
27	Γ-5	Κατασκευή ερεισιμάτων	m ³	402,00	0,00
		ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ			
28	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	m ²	7.587,00	0,00
29	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 μ με χρήση κοινής ασφάλτου	m ²	7.587,00	0,00

Παρατήρηση:

Η ποσότητα Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) παραλήφθηκε σε μ3 και όχι σε μ2 σύμφωνα με το από 28/12/2015 Ειδικό πρωτόκολλο καθορισμού τιμών μονάδας

αποζημίωσης υλικών επί τόπου ή αποθηκευμένων σε εγκεκριμένες αποθήκες. Λόγω της διάλυσης της σύμβασης οι ποσότητες αυτές δεν ήταν δυνατό να ενσωματωθούν στο έργο και παραδόθηκε ως υλικό στην αποθήκη του Δήμου Έδεσσας (περιοχή σφαγεία Έδεσσας) σύμφωνα με τα αριθμ. 482, 483 και 484 δελτία αποστολής στις 14-10-2017 για ίδια χρήση του Δήμου.

1. Αντικείμενο εργολαβίας:

Η παρούσα εργολαβία αφορούσε την ασφαλοστρωση οδού στην αγροτική περιοχή Μεσημερίου.

2. Δημοπράτηση

Με την υπ' αριθμ. 264/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία κρίθηκαν άγονοι οι διαγωνισμοί που διεξήχθησαν στις 3 Νοεμβρίου 2015 και στις 12 Νοεμβρίου 2015 (επαναληπτικός διαγωνισμός) λόγω μη προσέλευσης κανενός μειοδότη και εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου με απευθείας ανάθεση με έκπτωση 3,00%, στην εταιρεία «ΜΥΛΩΝΑΣ Δ. – Α. Ο.Ε.» και το με αριθμ. Πρωτ. 15660/17-11-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης για τον έλεγχο νομιμότητας της εν λόγω απόφασης

3. Σύμβαση – Εγκατάσταση

Την 28/12/2015 υπογράφηκε εργολαβική σύμβαση συνολικού ποσού 483.601,90 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ) μεταξύ του Δημάρχου Έδεσσας κ. ΓΙΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της κ. Μυλωνά Αθηνάς ως νόμιμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας «ΜΥΛΩΝΑΣ Δ. – Α. Ο.Ε.», και δόθηκαν οδηγίες για την έναρξη των εργασιών.

4. Προθεσμίες – Περαιώση

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου η συμβατική προθεσμία του έργου ήταν η 31-12-2015

Το έργο πήρε 1^η παράταση μέχρι τις 30/06/2016 σύμφωνα με την υπ' αριθμ 9/14-01-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας.

Το έργο πήρε 2^η παράταση μέχρι τις 30/06/2017 σύμφωνα με την υπ' αριθμ 154/28-06-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας.

5. Λογαριασμοί

1ος Λογαριασμός: 500,00 € με τον ΦΠΑ [υλικά επί τόπου ή σε αποθήκες υλικών μακράν του έργου του άρθρου Γ-2.2 : Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)]

2ος Λογαριασμός: 7.538,82 € με τον ΦΠΑ

6.Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες

Δεν έχει συνταχθεί.

7.Ποσοτική Παραλαβή

Η επιτροπή παραλαβής αφού έλεγξε την Τελική επιμέτρηση βρήκε ότι αυτή έχει καλώς και παραλαμβάνει τις εργασίες όπως αναγράφηκαν παραπάνω.

8. Ποιοτική Παραλαβή

Κατόπιν αυτών και ύστερα από την επί τόπου εξέταση του έργου, διαπίστωσε ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις του αναδόχου, γι' αυτό και τις παραλαμβάνει και ποιοτικά.

9. Είδος Παραλαβής

Η επιτροπή παραλαβής παραλαμβάνει το έργο προσωρινά & οριστικά.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη, την αριθ. πρωτ. 21985/23-10-2017 εισήγηση της Επιτροπής Παραλαβής του έργου «**Ασφαλτόστρωση Αγροτικής Οδοποιίας Τ.Κ. Μεσημερίου**», τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του Ν 3669/2008(ΦΕΚ 116/18-6-2008 τ.Α') "Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

Αποφασίζει ομόφωνα

1. Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου «**Ασφαλτόστρωση Αγροτικής Οδοποιίας Τ.Κ. Μεσημερίου**», του οποίου ανάδοχος είναι η Μυλωνάς Δ. -Α. Ο.Ε., όπως αυτό παρουσιάστηκε αναλυτικά στο σκεπτικό της παρούσας.

2. Τη χορήγηση αποζημίωσης για το τεκμαιρόμενο όφελος, στο ανώτατο ποσοστό που προβλέπεται από την παρ. 1.γ του άρθρου 64 του Ν.3669/2008, δηλαδή στο ποσό των δέκα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ενός ευρώ και ογδόντα δύο λεπτών (14.361,82€).

3. Την απόρριψη των διεκδικούμενων από τον ανάδοχο αποζημιώσεων για θετικές ζημίες.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 10:40 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 269/2017.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Χρήστος Δασκάλου, Μιχάλης Σαμλίδης, Ιωάννης Χατζόγλου (Αναπλ. μέλος).

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 2.11.2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

-Δ/νση Τ.Υ. & Π κ. Ηλία Γκουγιάννο.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

-Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών , Πολεοδομίας και Προγραμματισμού Δ. Ε. Έδεσσας και Βεγορίτιδας) κ. Δημήτριο Ταπαζίδη.