

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ



ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 21^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **276/2023**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΠΑΣΑ - ΤΣΑΪΡ" ΣΕ ΕΚΤΑΣΗ 75 ΣΤΡ. ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ»

Σήμερα Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 15.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δια ζώσης, τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 15076/29.11.2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, τροποποιήθηκε και ισχύει.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι συμμετείχαν τα 14 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1	Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος)	8	Κατσάρα-Βλάχου Μαρία
2	Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας)	9	Κετσιτζίδης Ιγνάτιος
3	Γιώγας Δημήτριος	10	Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος
4	Δελής Αθανάσιος	11	Μούκας Σωτήριος
5	Θωμάς Ευάγγελος	12	Σαμλίδης Μιχαήλ
6	Ιατρίδου-Βλαδίκια Αναστασία	13	Τσεπκεντζής Ιωάννης
7	Καραμάνη Δήμητρα	14	Χατζόγλου Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

αν και κλήθηκαν νόμιμα

1	Πέτκου Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος)	8	Παπαδόπουλος Ελευθέριος
2	Δίου Αναστάσιος	9	Πασχάλης Αλέξανδρος
3	Θεοδώρου Έλλη	10	Ρυσάφης Αντώνιος
4	Καραπατσούδη Ελένη	11	Ταμβίσκου Ευτυχία
5	Κίτσου Ελένη	12	Τζιάκος Δημήτριος
6	Μουστάκας Γεώργιος	13	Τσιτσάγκας Χαράλαμπος
7	Ξυλουργίδης Αντώνιος		

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αναστάσιος Δίου και Γεώργιος Μουστάκας προσήλθαν στη συνεδρίαση πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους και συμμετείχε μόνο ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός, ο οποίος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 21^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου.

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Μουράτογλου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τα θέματα, προτάσσοντας το 21^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, στη συνέχεια συζητήθηκαν τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και κατόπιν τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος θέτοντας προς συζήτηση το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 15042/29.11.2023 εισήγηση της Δ/σης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

- Σχετ.:**
- α. Η, με αριθμ. 14652/20.11.2023 εμπρόθεσμη αίτηση του Προμηθευτή
 - β. Το, πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής υλικών για το 75% του συνολικού ταρτάν

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α'/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει
2. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α'/19.7.2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης», όπως ισχύει
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 206 (παρ. 1 και 4), όπως ισχύει σήμερα μετά τις τροποποιήσεις του άρθρου 104 του Ν.

4782/2021

4. Τα συμβατικά τεύχη και λοιπά στοιχεία της προμήθειας
5. Το, με αριθ. 6922/27.05.2022 υπογεγραμμένο συμφωνητικό (σύμβαση) της προμήθειας του θέματος ποσού 577.200,10€
6. Την αριθ. 355/12.12.2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας με την οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης της επί θέματι προμήθειας κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως τις 28.01.2022.
7. Την αριθ. 19/15.02.2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας με την οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης της επί θέματι προμήθειας κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 28.04.2022.
8. Την αριθ. 95/12.05.2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας με την οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης της επί θέματι προμήθειας κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως τις 30.06.2022.
9. Την, με αριθ. 6843/26.05.2023 αίτηση του Προμηθευτή για μετάθεση χρόνου παράδοσης του τμήματος 1 της προμήθειας, ήτοι έως τις 28.08.2023, προκειμένου να τοποθετηθεί ορθά και έντεχνα το ταρτάν
10. Το, με αριθ. 6843/23.06.2023 έγγραφό μας προς τη Νομική Υπηρεσία, προκειμένου να διατυπώσει τις απόψεις της αναφορικά με τη δυνατότητα μετάθεσης του χρόνου παράδοσης του τμήματος 1 της προμήθειας
11. Την, με αριθ. τ.τ. 6843/04.07.2023 διατύπωση απόψεων της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Έδεσσας επί του θέματος
12. Την αριθ. 154/14.07.2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας με την οποία εγκρίθηκε η μετάθεση χρόνου παράδοσης του τμήματος 1 της επί θέματι προμήθειας έως τις 28.08.2023.
13. Την αριθ. 225/19.09.2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας με την οποία εγκρίθηκε η μετάθεση χρόνου παράδοσης του τμήματος 1 της επί θέματι προμήθειας έως τις 11.10.2023.
14. Την αριθ. 236/23.10.2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας με την οποία εγκρίθηκε η μετάθεση χρόνου παράδοσης του τμήματος 1 της επί θέματι προμήθειας έως τις 27.11.2023.
15. Την, με αριθ. 14652/20.11.2023 αίτηση του Προμηθευτή, όπου αιτείται τη την παραλαβή μέρους του τμήματος 1 της προμήθειας.
16. Το, από 23.11.2023 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής υλικών για το 75% της συνολικής ποσότητας του ταρτάν, επειδή από την επί τόπου επίσκεψη στο χώρο διαπιστώθηκε ότι, στις συναρμογές με το υπόλοιπο πρόσφατα ασφαλοστρωμένο τμήμα του γηπέδου, η τοποθέτηση ταρτάν δεν μπορεί να ολοκληρωθεί, λόγω ανάδυσης πτητικών ενώσεων της ασφάλτου από το πρόσφατα ασφαλοστρωμένο τμήμα στην περιοχή των σκαμμάτων
17. Το γεγονός ότι η προμήθεια χρηματοδοτείται από το ΕΠΑ 2021 – 2025 του ΥΠΕΣ (ως μεταφερόμενο έργο από το ΠΔΕ με κωδικό ΟΠΣ 5200071 στο ΕΠΑ) και η μετάθεση του χρόνου παράδοσης του τμήματος 1 της επί θέματι προμήθειας αποτελεί απρόβλεπτη ανάγκη και πρέπει να συζητηθεί το συντομότερο δυνατό

και επειδή:

1. Κατά την αυτοψία της επιτροπής στο χώρο και τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής μετά την αίτησή του προμηθευτή (βλ. 16 σχετικό) διαπιστώθηκε ότι στο χώρο διαπιστώθηκε ότι, στις συναρμογές με το υπόλοιπο ημιτελές τμήμα του γηπέδου, η τοποθέτηση ταρτάν δεν μπορεί να ολοκληρωθεί, λόγω ανάδυσης πτητικών ενώσεων της ασφάλτου από το πρόσφατα ασφαλοστρωμένο τμήμα στην περιοχή των σκαμμάτων
2. Η ασφαλίστρωση του τμήματος μεταξύ των σκαμμάτων δεν αποτελούσε

συμβατικό αντικείμενο της προμήθειας, αλλά εμπίπτει στις υποχρεώσεις του αναδόχου του έργου «Έργα αποστράγγισης ομβρίων και σύνδεση σε δίκτυα ΟΚΩ νέου γηπέδου περιοχής Πασά - Τσαϊρ», ο οποίος κατασκευάζει και τα σκάμματα μήκους.

3. Η παραλαβή του τμήματος 1 της επί θεματι προμήθειας δεν μπορεί να γίνει άμεσα, εφόσον από την επιφάνεια του νέου ασφαλικού μίγματος θα αναδύονται πτητικά αέρια για τριάντα (30) περίπου ημέρες, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η διάστρωση υλικών υπόβασης που είναι απαραίτητα για την εγκατάσταση ταρτάν.

Υπό τις ανωτέρω παρατηρήσεις, συμπεραίνεται ότι υπάρχει ανωτέρα βία για τη μετάθεση του χρόνου τοποθέτησης των υλικών του τμήματος 1 της προμήθειας (δηλ. την ολοκλήρωση της παράδοσης) σύμφωνα με το περιεχόμενο της παρ. 4 του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα (μετά τις τροποποιήσεις του άρθρου 104 του Ν. 4782/2021). Για τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης δεν ευθύνεται ο προμηθευτής, καθώς για την έντεχνη κατασκευή του ανοιχτού γηπέδου ήταν υποχρεωτική η ασφαλτόστρωση των διαδρομών μεταξύ των σκαμμάτων μήκους, η οποία οδηγεί σε υποχρεωτική καθυστέρηση στην τοποθέτηση της υπόβασης του ταρτάν κατά 30 ημέρες περίπου και της ολοκλήρωσης της παραλαβής του τμήματος 1 (δηλ. ολοκλήρωση των εργασιών) κατά το ίδιο διάστημα.

Η ανωτέρα βία στην παρούσα προμήθεια τεκμαίρεται καθώς, η επίκληση των δυσμενών συνθηκών για την εκτέλεση της προμήθειας, μπορεί να θεωρηθεί γεγονός τυχαίο και απρόβλεπτο που δεν μπορεί να αποτραπεί ακόμα και με μέτρα άκρας επιμέλειας και εξαιτίας του οποίου εμποδίζεται ο προμηθευτής να τηρήσει νόμιμη ή συμβατική υποχρέωση ακόμα και αν καταβάλει την επιμέλεια και πρόνοια επιμελούς προσώπου.

Μετά από τα ανωτέρω, ως επιτροπή παραλαβής της εν λόγω προμήθειας:

Εισηγούμαστε

τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης του υπολοίπου τμήματος 1 της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού για την κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στη θέση "Πασά - Τσαϊρ" σε έκταση 75 στρ. Δήμου Έδεσσας», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της προμήθειας στις 22/12/2023.

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ιωάννη Τσεπκεντζή, προκειμένου να εκφράσει τις απόψεις του για το θέμα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τη με αριθμ. πρωτ. 15042/29.11.2023 εισήγηση της Δ/σης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, το από 23.11.2023 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής υλικών, τη με αριθ. πρωτ. 14652/20.11.2023 αίτηση του Προμηθευτή, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης του υπολοίπου τμήματος 1 της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού για την κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στη θέση

"Πασά -Τσαίρ" σε έκταση 75 στρ. Δήμου Έδεσσας», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της προμήθειας στις 22/12/2023.

Την παραπάνω απόφαση εγκρίνει και ψηφίζει ο παρευρισκόμενος Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός (άρθρο 67 παρ. 8 του Ν. 3852/2010).

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 276/2023

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ	Γάτσης Χρήστος, Γιώγας Δημήτριος, Δελής Αθανάσιος, Δίου Αναστάσιος, Θωμάς Ευάγγελος, Ιατρίδου-Βλαδίκια Αναστασία, Καραμάνη Δήμητρα, Κατσάρα-Βλάχου Μαρία, Κετσιτζίδης Ιγνάτιος, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
	Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μούκας Σωτήριος, Μουστάκας Γεώργιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, Τσεπκεντζής Ιωάννης, Χατζόγλου Ιωάννης,

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης
Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Πέλλας
- Δ/ση Τ.Υ & Πολεοδομίας Θ. Δανηλίδη

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Προϊστάμενο Δ/σης Τ.Υ & Πολεοδομίας Η. Γκουγιάννο
- Αντιδήμαρχο Συντηρήσεων υποδομών, Τεχνικών υπηρεσιών & Πολεοδομίας και Αγροτικής ανάπτυξης Μ. Σαμλίδη