

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ



ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 15^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 130/2024

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΠΑΣΑ - ΤΣΑΪΡ" ΣΕ ΕΚΤΑΣΗ 75 ΣΤΡ. ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ»

Σήμερα Παρασκευή 28 Ιουνίου 2024 και ώρα 20.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια, δια ζώσης συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 8921/21.6.2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Αργύριου Μπόγια, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα τα 22 από τα 25 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

- | | | | |
|---|-------------------------------------|----|---------------------|
| 1 | Μπόγιας Αργύριος (Πρόεδρος) | 12 | Λαζάρου Ελένη |
| 2 | Γιώγας Δημήτριος (Αντιπρόεδρος) | 13 | Μούκας Σωτήριος |
| 3 | Παπαχριστοδούλου Βασιλική (Γρ/τεας) | 14 | Μουράτογλου Ιωάννης |
| 4 | Αποστόλου Θεόδωρος | 15 | Μπιτέρνας Μιχαήλ |
| 5 | Γκιούρος Φίλιππος | 16 | Μπόγια Μελπομένη |
| 6 | Θεοδώρου – Ντουμπάρατζη Φανή | 17 | Νίκου Τρύφων |

7	Θωμάς Ευάγγελος	18	Νουσηκύρου Αλκιβιάδης
8	Ιατρίδου – Βλαδίκια Αναστασία	19	Σαμλίδης Μιχαήλ
9	Καραμάνη Δήμητρα	20	Τόσης Ηλίας
10	Καραπατσούδη Ελένη	21	Τρυψιάνης Ευάγγελος
11	Κυρμιζογλου Αντώνιος	22	Τσακίρης Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

αν και κλήθηκαν νόμιμα

1	Αγγέλου Μαρία - Ζωή	6	Παπαδόπουλος Ελευθέριος
2	Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος		

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαρία – Ζωή Αγγέλου και Ελευθέριος Παπαδόπουλος, προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διαδικασία υποβολής ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο (πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Συμβουλιών Δημοτικών Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητες τους και συμμετείχαν οι παρακάτω Πρόεδροι:

- Συμβουλίου Δ.Κ. Έδεσσας κ. Θεοφάνης Τζουβάρας

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν και οι παρακάτω Πρόεδροι:

- α. Συμβουλίου Δ.Κ. Πλατάνης κ. Χρήστος Σπρίτας
- β. Συμβουλίου Δ.Κ. Αγ. Αθανασίου κ. Αθανάσιος Καπετάντσης
- γ. Δ.Κ. Γραμματικού κ. Σωκράτης Πετρίδης.

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Τσεπκεντζής προσκλήθηκε και παρευρέθηκε στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τα θέματα.

Ο Πρόεδρος σχετικά με το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 5529/23.5.2024 εισήγηση της Δ/σης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α'/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει
2. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α'/19.7.2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης», όπως ισχύει
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 206 (παρ. 1 και 4), όπως ισχύει σήμερα μετά τις τροποποιήσεις του άρθρου 104 του Ν. 4782/2021
4. Τα συμβατικά τεύχη και λοιπά στοιχεία της προμήθειας
5. Το, με αριθ. 6922/27.05.2022 υπογεγραμμένο συμφωνητικό (σύμβαση) της προμήθειας του θέματος ποσού 577.200,10€
6. Την αριθ. 355/12.12.2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας με την οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης της επί θέματι προμήθειας κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως τις 28.01.2022.
7. Την αριθ. 19/15.02.2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας με την οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης της επί θέματι προμήθειας κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 28.04.2022.
8. Την αριθ. 95/12.05.2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας με την οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης της επί θέματι προμήθειας κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως τις 30.06.2022.
9. Την, με αριθ. 6843/26.05.2023 αίτηση του Προμηθευτή για μετάθεση χρόνου παράδοσης του τμήματος 1 της προμήθειας, ήτοι έως τις 28.08.2023, προκειμένου να τοποθετηθεί ορθά και έντεχνα το ταρτάν
10. Το, με αριθ. 6843/23.06.2023 έγγραφό μας προς τη Νομική Υπηρεσία, προκειμένου να διατυπώσει τις απόψεις της αναφορικά με τη δυνατότητα μετάθεσης του χρόνου παράδοσης του τμήματος 1 της προμήθειας
11. Την, με αριθ. τ.τ. 6843/04.07.2023 διατύπωση απόψεων της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Έδεσσας επί του θέματος
12. Την αριθ. 154/14.07.2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας με την οποία εγκρίθηκε η μετάθεση χρόνου παράδοσης του τμήματος 1 της επί θέματι προμήθειας έως τις 28.08.2023.
13. Την αριθ. 225/19.09.2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας με την οποία εγκρίθηκε η μετάθεση χρόνου παράδοσης του τμήματος 1 της επί θέματι προμήθειας έως τις 11.10.2023.
14. Την αριθ. 236/23.10.2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας με την οποία εγκρίθηκε η μετάθεση χρόνου παράδοσης του τμήματος 1 της επί θέματι προμήθειας έως τις 27.11.2023.

15. Το, από 23.11.2023 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής υλικών για το 75% της συνολικής ποσότητας του ταρτάν, επειδή από την επί τόπου επίσκεψη στο χώρο διαπιστώθηκε ότι, στις συναρμογές με το υπόλοιπο πρόσφατα ασφαλτοστρωμένο τμήμα του γηπέδου, η τοποθέτηση ταρτάν δεν μπορεί να ολοκληρωθεί, λόγω ανάδυσης πηκτικών ενώσεων της ασφάλτου από το πρόσφατα ασφαλτοστρωμένο τμήμα στην περιοχή των σκαμμάτων

16. Την αριθ. 276/04.12.2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας με την οποία εγκρίθηκε η μετάθεση χρόνου παράδοσης του τμήματος 1 της επί θέματι προμήθειας έως τις 22.12.2023.

17. Την αριθ. 08/24.01.2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας με την οποία εγκρίθηκε η μετάθεση χρόνου παράδοσης του τμήματος 1 της επί θέματι προμήθειας έως τις 22.02.2024.

18. Την αριθ. 72/26.03.2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας με την οποία εγκρίθηκε η μετάθεση χρόνου παράδοσης του τμήματος 1 της επί θέματι προμήθειας έως τις 22.04.2024.

19. Την, με αριθ. 5529/24.04.2024 αίτηση του Προμηθευτή, όπου αιτείται τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης του τμήματος 1 της προμήθειας και επειδή:

1. Με το από 23.11.2023 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής υλικών πιστοποιήθηκε η παραλαβή του 75% της προμήθειας (ήτοι 5.625 τ.μ. από το σύνολο των 7.500τ.μ. που απαιτείται να τοποθετηθούν)

2. Σύμφωνα με την αριθ. 2403/22.02.2024 αίτηση του Προμηθευτή και προηγούμενο σχετικό έγγραφο της εταιρίας κατασκευής αθλητικών δαπέδων KDF (βάσει του οποίου έγινε εισήγηση και αποφασίστηκε η προηγούμενη μετάθεση του χρόνου παράδοσης του υπολοίπου τμήματος 1 έως τις 22.02.2024), για την έντεχνη τοποθέτηση των υλικών απαιτείται θερμοκρασία άνω των 10 οC και υγρασία περιβάλλοντος κάτω από 70%, η οποία δεν μπορεί να επιτευχθεί κατά τους χειμερινούς μήνες.

3. Κατά το διάστημα της προηγούμενης μετάθεσης του χρόνου παράδοσης του υπολοίπου τμήματος 1 (με την αριθ. 72/2024 απόφαση του ΔΣ) εντός των μηνών Μαρτίου και Απριλίου δεν εντοπίστηκε ικανό διάστημα κατά το οποίο η θερμοκρασία περιβάλλοντος να είναι άνω των 10 οC και υγρασία περιβάλλοντος κάτω από 70%, ώστε να εκτελεστούν με ασφάλεια οι εργασίες διάστρωσης του υπολοίπου 25% του ταρτάν

4. Εφόσον ισχύουν οι ισχυρισμοί του προμηθευτή, η παραλαβή του υπολοίπου 25% του ταρτάν του τμήματος 1 της επί θέματι προμήθειας δεν μπορεί να γίνει άμεσα, καθώς την παρούσα χρονική περίοδο, η χαμηλή μέση θερμοκρασία (και αντίστοιχα η

υψηλή υγρασία) ενδέχεται να επιφέρει προβλήματα στην έντεχνη διάστρωση του ταρτάν, καταστρέφοντας τα υλικά.

5. Πριν από την ολοκλήρωση της προθεσμίας για τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης του τμήματος 1, ο προμηθευτής έχει ξεκινήσει τη διάστρωση του υπόλοιπου 25% του ταρτάν, χωρίς ωστόσο να έχει ολοκληρωθεί, καθώς την περίοδο αυτή έλαβαν χώρα βροχοπτώσεις σε συχνά χρονικά διαστήματα με αποτέλεσμα την περιορισμένη δυνατότητα απρόσκοπτης εκτέλεσης εργασιών. Η διάστρωση του Ταρτάν βρίσκεται στο τελικό στάδιο της (έχει σχεδόν ολοκληρωθεί χωρίς ωστόσο να έχει συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής) και μετά την ολοκλήρωσή του θα ακολουθήσει η γραμμογράφιση.

6. Ο προμηθευτής βρίσκεται σε επιφυλακή για την ολοκλήρωση της τοποθέτησης του Ταρτάν μόλις εντοπιστεί χρονικό διάστημα με κατάλληλες συνθήκες για την τοποθέτησή του.

Υπό τις ανωτέρω παρατηρήσεις, συμπεραίνεται ότι υπάρχει ανωτέρα βία για τη μετάθεση του χρόνου τοποθέτησης των υλικών του τμήματος 1 της προμήθειας (δηλ. την ολοκλήρωση της παράδοσης) σύμφωνα με το περιεχόμενο της παρ. 4 του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα (μετά τις τροποποιήσεις του άρθρου 104 του Ν. 4782/2021).

Η ανωτέρα βία στην παρούσα προμήθεια τεκμαίρεται καθώς, η επίκληση των δυσμενών συνθηκών για την εκτέλεση της προμήθειας, μπορεί να θεωρηθεί γεγονός τυχαίο και απρόβλεπτο που δεν μπορεί να αποτραπεί ακόμα και με μέτρα άκρας επιμέλειας και εξαιτίας του οποίου εμποδίζεται ο προμηθευτής να τηρήσει νόμιμη ή συμβατική υποχρέωση ακόμα και αν καταβάλει την επιμέλεια και πρόνοια επιμελούς προσώπου.

Μετά από τα ανωτέρω, ως επιτροπή παραλαβής της εν λόγω προμήθειας:

Εισηγούμαστε

τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης του υπολοίπου τμήματος 1 της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού για την κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στη θέση "Πασά -Τσαϊρ" σε έκταση 75 στρ. Δήμου Έδεσσας», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της προμήθειας στις 21/06/2024».

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στη Δημοτική Σύμβουλο κα Αναστασία Ιατρίδου – Βλαδίκα, προκειμένου να θέσει ερώτηση για το θέμα, την οποία απάντησε ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Ηλίας Γκουγιάννος, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, τη με αριθμ. πρωτ. 5529/24.4.2024 αίτηση του προμηθευτή, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης του υπολοίπου τμήματος 1 της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού για την κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στη θέση "Πασά -Τσαϊρ" σε έκταση 75 στρ. Δήμου Έδεσσας», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της προμήθειας στις 21/06/2024.

Την παραπάνω απόφαση εγκρίνει και ψηφίζει ο παρευρισκόμενος Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας κ. Θεοφάνης Τζουβάρας (άρθρο 67 παρ. 8 του Ν. 3852/2010).

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 130/2024

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΟΓΙΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αγγέλου Μαρία – Ζωή, Αποστόλου Θεόδωρος, Γιώγας Δημήτριος, Γκιούρος Φίλιππος, Θεοδώρου –

Ντουμπάρατζη Φανή, Θωμάς Ευάγγελος,

Ακριβές απόσπασμα

Έδεσσα 21.7.2024

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΟΓΙΑΣ

Ιατρίδου – Βλαδίκια Αναστασία, Καραμάνη Δήμητρα.

Καραπατσούδη Ελένη, Κυρμιζογλου Αντώνιος, Λαζάρου

Ελένη, Μούκας Σωτήριος, Μουράτογλου Ιωάννης, Μπιτέρν

Μιχαήλ, Μπόγια Μελπομένη, Νίκου Τρύφων, Νουσηκύρου

Αλκιβιάδης, Παπαδόπουλος Ελευθέριος, Παπαχριστοδούλ

Βασιλική, Σαμλίδης Μιχαήλ, Τόσης Ηλίας, Τρουσιάνης

Ευάγγελος, Τσακίρης Ιωάννης,

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Δ/ση Τ.Υ & Πολεοδομίας Θ. Δανιηλίδη

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ & Πολεοδομίας Η. Γκουγιάννο
- Γραφείο προμηθειών Αθ. Μπαγγέα
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Συντήρησης Υποδομών, Πολεοδομίας, Βιώσιμης Κινητικότητας και Πολιτικής Προστασίας Ε. Θωμά