



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΣΤΙΣ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022  
(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 15/2022

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**13. ΕΓΚΡΙΣΗ 2<sup>ης</sup> ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΥΛΕΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥΣ»**

Σήμερα Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε στο Δημοτικό Κατάστημα δια ζώσης με τη συμμετοχή μόνο όσων πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού ή νόσησης και με τη συμμετοχή των υπολοίπων μέσω τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της με αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 860/27-1-2022 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί συμμετείχαν τα έξι (6) από τα (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>	<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 2. Μιχάλης Σαμλίδης - Αντιπρόεδρος, 3. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδικά-Τακτ. μέλος, 4. Ιωάννης Τσεπκεντζής -Αναπλ. Μέλος, 5. Ιγνάτιος Κετσιτζίδης - Αναπλ. μέλος, 6. Δημήτριος Γιώγας - Αναπλ. μέλος.	1. Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. Μέλος 2. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. Μέλος, 3. Ευάγγελος Θωμάς - Τακτ. μέλος 4. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος.

Το μέλος κ. Ιωάννης Χατζόγλου προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης και στο εξής δεν συμμετείχε το αναπληρωματικό μέλος κ. Δημήτριος Γιώγας.

Το μέλος κ. Ιγνάτιος Κετσιτζίδης αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 5<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος καθώς και τα μέλη κ.κ. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδικά, Ιγνάτιος Κετσιτζίδης και Ιωάννης Χατζόγλου συμμετείχαν στη συνεδρίαση δια ζώσης ενώ τα μέλη κ.κ. Μιχαήλ Σαμλίδης, Δημήτριος Γιώγας και Ιωάννης Τσεπκεντζής με τηλεδιάσκεψη.

Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητες τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ουρανία Πασιαλή τακτική υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής κι άρχισαν να συζητούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με την εξής σειρά: 1<sup>ο</sup>, 2<sup>ο</sup>, 4<sup>ο</sup>, 3<sup>ο</sup>. 13<sup>ο</sup> – 18<sup>ο</sup>, 27<sup>ο</sup> – 29<sup>ο</sup>, 7<sup>ο</sup> -10<sup>ο</sup>, 21<sup>ο</sup>, 11<sup>ο</sup>, 5<sup>ο</sup>, 6<sup>ο</sup>, 25<sup>ο</sup>, 26<sup>ο</sup>, 20<sup>ο</sup>, 19<sup>ο</sup>, 22<sup>ο</sup> -24<sup>ο</sup> & 12<sup>ο</sup>.

Ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο 13ο θέμα της ημερησίας διάταξης, γνωστοποίησε ηλεκτρονικά στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τη με αριθμ. πρωτ. 91/4.1.2022 εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία αναφέρει τα εξής:

**«ΣΧΕΤΙΚΟ:** α) Η από 04-01-2022 αίτηση της «ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε.» - αναδόχου του έργου.

Έχοντας υπόψη:

- 1.Την από 04-01-2022 αίτηση της «ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε.» - αναδόχου του έργου του θέματος, για παράταση της συμβατικής προθεσμίας κατά εκατόν τριάντα (130) ημερολογιακές ημέρες, χωρίς υπαιτιότητα του ιδίου, καθώς απαιτείται για αποπεράτωση και την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου.
- 2.Την αριθ. πρωτ. 14849/02-11-2020 Σύμβαση του έργου, με προθεσμία εκτέλεσης δέκα (10) μηνών, δηλ. ως την 01-09-2021.
- 3.Την Απόφαση με αριθ. 248/2021 Ο.Ε. -Έγκριση 1<sup>ης</sup> παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου του θέματος, ως 09-01-2022.
- 4.Το γεγονός ότι, ήδη έχει εκτελεσθεί περίπου το 70-80% του φυσικού αντικειμένου έργου.

Και επειδή:

- Οι συνθήκες εκτέλεσης του έργου μέσα στον χώρο των σχολείων, είναι σχεδόν αδύνατο να γίνουν κατά την διάρκεια λειτουργίας τους, για λόγους ασφάλειας των μαθητών και εργαζομένων στον χώρο αλλά και εξυπηρέτησής τους (π.χ. λόγω ανακατασκευής των W.C),
- Η πανδημία του covid-19, δημιούργησε ποικίλα προβλήματα στην εκτέλεση του έργου (π.χ. αναστολή εργασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού της αναδόχου, αργοπορία ή τμηματική παράδοση υλικών κλπ),

## ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση χορήγησης 2<sup>ης</sup> παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου **«Επισκευή, συντήρηση & κατασκευές σε σχολικά κτίρια και στους αύλειους χώρους τους»**, (Αρ. μελ. 34/18), κατά **σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες**, δηλαδή έως την **23-02-2022**, σύμφωνα με το άρθρο 184 παρ. 3 του Ν.4412/2016 χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, με αντίστοιχη τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος».

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Ηλία Γκουγιάννο, προκειμένου να δώσει τις απαραίτητες διευκρινήσεις για το θέμα και στο μέλος κ. Ιωάννη Τσεπκεντζή, προκειμένου να εκφράσει μία παρατήρηση για το θέμα.

Ενώψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κάλεσε τα μέλη αυτής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της όσα αναφέρονται στη με αριθμ. πρωτ. 91/4.1.2022 εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, τη με αριθμ. πρωτ. 91/4.1.2022 αίτηση του αναδόχου, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20120 ( ΦΕΚ Α' 197) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις»,

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει τη χορήγηση 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επισκευή, συντήρηση & κατασκευές σε σχολικά κτίρια και στους αύλειους χώρους τους», (Αρ. μελ. 34/18), κατά σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως την 23.02.2022, σύμφωνα με το άρθρο 184 παρ. 3 του Ν.4412/2016 χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, με αντίστοιχη τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος.

Το μέλος κ. Ιωάννης Τσεπκεντζής εγκρίνει την παραπάνω απόφαση με την προϋπόθεση ότι δεν έχει χορηγηθεί στο παρελθόν 2<sup>η</sup> παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του αναφερόμενου έργου.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 11:20 π.μ.

### **Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 15/2022**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα  
Έδεσσα 9.2.2022  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μιχαήλ Σαμλίδης, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα,  
Ιωάννης Τσεπκεντζής (Αναπλ. μέλος), Δημήτριος  
Γιώγας (Αναπλ. μέλος), Ιγνάτιος Κετσιτζίδης (Αναπλ.  
μέλος), Ιωάννης Χατζόγλου.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

### **Αποδέκτες προς ενέργεια:**

- Αρμόδια υπάλληλο κα Φ. Γιούση

### **Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):**

- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Ηλ. Γκουγιάννο.