



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6^{ΗΣ} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΣΤΙΣ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 49/2018

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

8. ΕΓΚΡΙΣΗ 1^{ΗΣ} ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ Δ.Ε. ΕΔΕΣΣΑΣ».

Σήμερα Τρίτη 13 Μαρτίου 2018 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 09:30 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 5417/9-3-2018 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα πέντε (5) από τα επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος- Πρόεδρος, 2. Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος, 3. Χρήστος Βερυκούκης Τακτικό μέλος, 4. Χρήστος Πέtkος Τακτικό μέλος, 5. Ιωάννης Χατζόγλου Αναπλ. μέλος.	1. Χρήστος Δασκάλου Αντιπρόεδρος, 2. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτικό μέλος, 3. Γεώργιος Κούκος Τακτικό μέλος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αρχίζουν να συζητούν το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 27-2-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη :

1. Την αριθ. 16/17 μελέτη της Δ/νσης Τ.Υ. & Π.Δ.Ε. που αφορά στο έργο «Διαμόρφωση – ανακατασκευή πεζοδρομίων στην Δ.Ε. Έδεσσας»,
2. Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα του έργου με συνολική συμβατική προθεσμία ως την 06-03-2018,

3. Την συνημμένη στην παρούσα, από 05-02-2018 αίτηση της «ΤΟΜΗ Ο.Ε.» αναδόχου του έργου (αριθ. πρωτ. 2897/05-02-2018 Δήμου Έδεσσας), για παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά (30) τριάντα ημέρες δηλαδή ως 05-04-2018,

και επειδή, θεωρούμε ότι οι λόγοι καθυστέρησης της ολοκλήρωσης του έργου στα πλαίσια του εγκεκριμένου Χρονοδιαγράμματος, που επικαλείται στην αίτησή του ο ανάδοχος, ευσταθούν (κακές καιρικές συνθήκες),

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας του έργου του θέματος κατά (30) τριάντα ημέρες δηλαδή ως 05-04-2018.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει οχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη της την από 27-2-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π., την αριθ. πρωτ. 2897/5-2-2018 αίτηση του αναδόχου του έργου, τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της -Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 46 & 48 του Ν.3669/08 «Περί κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής των Δημοσίων Έργων»,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση της 1^{ης} παράτασης, της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Διαμόρφωση – ανακατασκευή πεζοδρομίων στην Δ.Ε. Έδεσσας**» κατά τριάντα (30) ημέρες, δηλαδή μέχρι και τις **5/4/2018**, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 10:15 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 49/2018.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μιχάλης Σαμλίδης, Χρήστος Βερυκούκης, Χρήστος Πέtkος, Ιωάννης Χατζόγλου (Αναπλ. μέλος).

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 14-3-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Ηλ. Γκουγιάννο.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Αρμόδια υπάλληλο κα Φανή Γιούση.

- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Προγραμματισμού (Δ.Ε. Έδεσσας και Βεγορίτιδας) κ. Δημ. Ταπαζίδη.