



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 7<sup>ΗΣ</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ  
ΣΤΙΣ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **58/2017**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΑΝΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΙΟΥ» (ΑΡ. ΜΕΛ. 37/15).**

Σήμερα 28 Μαρτίου 2017 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 5752/24-3-2017 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα πέντε (5) από τα επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος- Πρόεδρος,
2. Χρήστος Δασκάλου Τακτικό μέλος,
3. Χρήστος Βερυκούκης Τακτ. μέλος,
4. Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος,
5. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτ. μέλος.

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Χρήστος Πέtkος Τακτ. μέλος.
2. Γεώργιος Κούκος Τακτικό μέλος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Επίσης μετά από πρόσκληση παραβρέθηκε στην συνεδρίαση κι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γ. Δαλκαλίτσας.

Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αρχίζουν να συζητούν το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερησίας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής προς έγκριση, το από 24-2-2017 πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΑΝΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΙΟΥ**», το οποίο αναφέρει τα εξής:

**Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής :**

*Σήμερα Παρασκευή 24 / 2 / 2017 οι*

*α. Ζήμνας Δημήτριος , Πολιτικός μηχανικός Π.Ε. ως πρόεδρος*

β. Μακατωρής Σπυρίδων, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε. ως μέλος  
 γ. Δίου Αναστάσιος, Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος

μέλη της επιτροπής που συγκροτήθηκε με την 46/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του παραπάνω έργου και έχοντας υπόψη:

- α) το Ν. 1418/84, άρθρο 11, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2229/94, άρθρο 2,  
 β) το Π.Δ.609/85, άρθρα 53,54,55 και το Π.Δ. 171/87, άρθρο 16,  
 γ) την τελική επιμέτρηση των εργασιών θεωρημένη από τον προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών  
 δ) τη βεβαίωση περάτωση των εργασιών από όπου προκύπτει ότι έχει περάσει ο χρόνος εγγύησης,  
 μεταβήκαμε στον τόπο του έργου και με την παρουσία του αναδόχου, αφού ελέγξαμε τόσο την ποιότητα των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί και που τις διαπιστώσαμε σύμφωνες με τις προδιαγραφές και σε καλή κατάσταση, όσο και τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης με σποραδικές καταμετρήσεις,

α/ α	Αριθμ. Τιμολογίου	Είδος εργασίας	Μ.Μ	Ποσότητες Εργασιών		
				Προϋπο λογισμο ύ	Εκτελεσθείσες	
					Αριθ/κως	Ολογράφως
1	A-12	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	M3	4,00	2,97	Κυβικά: ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
2	3.01.02	Εκκοκαφές τάφρων σε έδαφος βραχώδες-ημιβραχώδες	M3	111,00	109,2	Κυβικά : ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
3	5.09.02	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό	M3	77,00	77,00	Κυβικά : ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ
4	B-29.3.1	Κατασκευές από σκυρόδεμα C16/20	M3	5,00	1,13	Κυβικά : ΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΡΙΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
5	B-30.1	Σιδηρούς οπλισμός B500A	kg	500,00	64,63	kg : ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
6	B-65.1	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων	kg	400,00	352,00	kg : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ
7	B-65.2	Κατασκευή φατνών	M2	210,00	181,50	Τετραγωνικά μέτρα: ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
8	B-65.3	Πλήρωση φατνών	M3	25,00	25,00	Κυβικά : ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ

#### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Για το έργο συντάχθηκε η 37/2015 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Έδεσσας με προϋπολογισμό:

για εργασίες 6.500,87 Ευρώ  
 για απρόβλεπτα 3,19 Ευρώ  
 για Φ.Π.Α. 1.495,84 Ευρώ

δηλαδή συνολικά 8.000,00 Ευρώ

2. Η εκτέλεση του έργου ανατέθηκε στην "ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ Α.Ε." με την 162/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας, για συμβατικό ποσό 8.000,00 Ευρώ.

3. Η συμβατική έναρξη των εργασιών έγινε στις 25/09/2015 με συμβατική προθεσμία την 25/02/2016 μήνες. Το έργο περαιώθηκε την 17/11/2015, δηλαδή εμπρόθεσμα.

4. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών δεν συντάχθηκε Α.Π.Ε.

5. Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε:

για εργασίες	5.342,70 Ευρώ
για Φ.Π.Α.	<u>1.231,49 Ευρώ</u>
δηλαδή συνολικά	6.574,19 Ευρώ

6. Η επιτροπή δεν επέφερε τροποποιήσεις στις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης.

7. Το πρωτόκολλο αυτό συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα και το ένα από αυτά παραδόθηκε στον ανάδοχο.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει οχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη, το από 24-2-2017 πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής του έργου, τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 5 και άρθρου 75 του Ν 3669/2008(ΦΕΚ 116/18-6-2008 τ.Α') "Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΑΝΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΙΟΥ**», του οποίου ανάδοχος είναι η εταιρεία «ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ Α.Ε.», όπως αυτό παρουσιάστηκε αναλυτικά στο σκεπτικό της παρούσας.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 11:00 π.μ.

#### **Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 58/2017.**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Χρήστος Δασκάλου, Μιχάλης Σαμλίδης, Ιωάννης Μουράτογλου, Χρήστος Βερουκούκης.

Ακριβές Απόσπασμα  
Έδεσσα 30-3-2017  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

#### **Αποδέκτες προς ενέργεια:**

-Δ/νση Τ.Υ. & Π κ. Ηλία Γκουγιάννο.

#### **Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):**

-Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών , Πολεοδομίας και Προγραμματισμού Δ. Ε. Έδεσσας και Βεγορίτιδας) κ. Δημήτριο Ταπαζίδη.