



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9^{ΗΣ} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ
ΣΤΙΣ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **65/2015**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**9. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Τ.Κ. ΣΩΤΗΡΑΣ».**

Σήμερα Δευτέρα 6 Απριλίου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 10:00 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθμ. πρωτ. 8686/1-4-2015 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα έξι (6) από τα εφτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος
Πρόεδρος
2. Αντώνιος Ρυσάφης Αντιπρόεδρος
3. Αναστάσιος Δίου Τακτικό μέλος
4. Ιωάννης Χατζόγλου Τακτικό μέλος
5. Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος
Χρήστος Πέtkος Αναπλ. μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Χρήστος. Πισλίνας Τακτικό μέλος
2. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτικό μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Επίσης μετά από πρόσκληση παραβρέθηκε στην συνεδρίαση ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γ. Δαλκαλίτσος .

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει να συζητηθεί σήμερα ως κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), το παρακάτω θέμα:

1. Απευθείας ανάθεση των εργασιών με τίτλο "Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Έδεσσας ".

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον, το οποίο πρέπει να συζητηθεί σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να ληφθεί σχετική απόφαση.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9^ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

- Α) Την μελέτη με αριθ. **33/2011** της Δ/νσης Τ.Υ. & Π. Δήμου Έδεσσας που αφορά στο έργο **«ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Τ.Κ ΣΩΤΗΡΑΣ»**.
- Β) Το γεγονός ότι η συμβατική δαπάνη του έργου είναι **208007,60€ (με ΦΠΑ)** και στον Προϋπολογισμό του Δήμου Έδεσσας, υπάρχει πίστωση **208007,60€** για το **2014**, με κωδ. αριθ. **02.25/7312.049**.
- Γ) Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα του έργου στο οποίο η συμβατική προθεσμία του έργου είναι η **6-10-2014**.
- Δ) Τις αριθ. **145/14 & 242/14** Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Έδεσσας για παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του παραπάνω έργου ως τις **6-01-2015** με την πρώτη απόφαση παράτασης και στην συνέχεια ως τις **30-03-2015** με την δεύτερη.
- Ε) Την αριθ. πρωτ. **8118/27-03-2015** αίτηση της αναδόχου Κ/ξίας Παράσχος Α. Φωτιάδης Γ. για παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του παραπάνω έργου για τρεις μήνες, ως τις **30-06-2015**, για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση δηλαδή λόγω συνεχόμενων βροχοπτώσεων κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μαρτίου του 2015.

Εισηγούμαστε

για έγκριση της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου για τρεις μήνες δηλαδή ως και τις **30/06/2015**.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. ,την αριθ. πρωτ.8118/27-3-2015 αίτηση παράτασης της αναδόχου Κ/ξίας Παράσχος Α. Φωτιάδης Γ., τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν 3669/2008 (ΦΕΚ 116/18-6-2008 τ.Α) “Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων”

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση 3^{ης} παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών, διάρκειας **τριών (3) μηνών** επιπλέον της δεύτερης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου **«ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Τ.Κ ΣΩΤΗΡΑΣ»**, από την **31-3-2015** έως τις **30-06-2015**, διότι λόγω των

συνεχόμενων βροχοπτώσεων κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο δεν κατέσει δυνατή η περαίωση των εργασιών.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 10:45π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 65/2015

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναστάσιος Δίου, Μιχαήλ Σαμλίδης, Ιωάννης Χατζόγλου, Αντώνιος Ρυσάφης, Χρήστος Πέtkος (Αναπλ. μέλος).

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 9-4-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Η. Γκουγιάννο

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Αρμόδιο υπάλληλο κ. Σάββα Νεολεχανίδη
Αντιδήμαρχο Τ.Υ. , Πολεοδομίας & Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Χρ. Πέtkο