



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14<sup>ΗΣ</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ  
ΣΤΙΣ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **104/2016**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**10. ΧΟΡΗΓΗΣΗ 2<sup>ΗΣ</sup> ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
“ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕΡΚΟΥΒΙ ΔΗΜΟΥ  
ΕΔΕΣΣΑΣ (3<sup>Η</sup> ΔΕΞΑΜΕΝΗ)”.**

Σήμερα Δευτέρα 25 Απριλίου 2016 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 09:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 7991/21-4-2016 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα πέντε (5) από τα επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος- Πρόεδρος,
2. Αντώνιος Ρυσάφης Αντιπρόεδρος,
3. Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος,
4. Αναστάσιος Δίου Τακτικό μέλος,
5. Χρήστος Πέtkος (Αναπλ. μέλος)

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Χρήστος Πισλίνας Τακτικό μέλος,
2. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτ. μέλος.
3. Ιωάννης Χατζόγλου Τακτικό μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Επίσης μετά από πρόσκληση δεν παραβρέθηκε στην συνεδρίαση ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γ. Δαλκαλίτης.

Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αρχίζουν να συζητούν το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

α) την αρ. 30664/25-11-2015 σύμβαση εκτέλεσης του έργου “Στεγανοποίηση φράγματος Κερασιάς στη θέση Σέρκουβι Δήμου Έδεσσας (3<sup>η</sup> δεξαμενή)”.

β) την αρ. 37/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση 1<sup>ης</sup> παράτασης εξήντα (60) ημερών επιπλέον της αρχικής συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου, από την 25-2-2016 έως και την 25-4-2016.

γ) την Αρ. Πρωτ. 7608/15-04-2016 αίτηση 2<sup>ης</sup> παράτασης του αναδόχου ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ με την οποία αιτείται παράταση εκατόν πενήντα οκτώ (158) ημερών δηλ. έως την 30-09-2016 λόγω αδυναμίας εκτέλεσης έργου εξαιτίας ανόδου της στάθμης του νερού της λίμνης  
δ) το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116/18-6-2008 τ.Α') "Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων"

εισηγούμαστε

την χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης **εκατόν πενήντα οκτώ (158) ημερών** αποπεράτωσης του έργου "Στεγανοποίηση φράγματος Κερασιάς στη θέση Σέρκουβι Δήμου Έδεσσας (3<sup>η</sup> δεξαμενή)" δηλ. έως την 30-09-2016, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης του έργου εξαιτίας της ανάγκης πλήρωσης της δεξαμενής με νερό για την εξυπηρέτηση των αρδευτικών αναγκών κατά τη φάση έναρξης της αρδευτικής περιόδου, με αποτέλεσμα να είναι εφικτή η επανέναρξη των εργασιών του έργου μετά τα τέλη Αυγούστου. Η επιμήκυνση του χρόνου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π., την αριθ. 37/2016 απόφασή της, την αριθ. 7608/15-4-2016 αίτηση του αναδόχου του έργου, τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της -Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν 3669/2008 (ΦΕΚ 116/18-6-2008 τ.Α') "Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων",

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει την χορήγηση 2<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «**Στεγανοποίηση φράγματος Κερασιάς στη θέση Σέρκουβι Δήμου Έδεσσας (3<sup>η</sup> δεξαμενή)**», για εκατόν πενήντα οκτώ ημέρες (158), δηλαδή μέχρι και τις **30/9/2016**, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 09:40π.μ.

#### **Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 104/2016**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μιχάλης Σαμλίδης, Αναστάσιος Δίου, Αντώνιος Ρυσάφης, Χρήστος Πέtkος (Αναπλ. μέλος).

Ακριβές Απόσπασμα  
Έδεσσα 26-4-2016  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

#### **Αποδέκτες προς ενέργεια:**

-Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Η. Γκουγιάννο.

#### **Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):**

-Αρμόδιο υπάλληλο κ. Γ. Γρεβενάρη.

-Αντιδήμαρχο Τ.Υ. ,Πολεοδομίας & Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Χρ. Πέtkο.