



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9^{ΗΣ} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΣΤΙΣ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **105/2017**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

12. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΩΤΗΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ».

Σήμερα Τετάρτη 26 Απριλίου 2017 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 09:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 7719/21-4-2017 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα έξι (6) από τα εφτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος-Πρόεδρος,
2. Χρήστος Δασκάλου Αντιπρόεδρος,
3. Χρήστος Πέtkος Τακτ. μέλος,
4. Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος.
5. Χρήστος Βερυκούκης Τακτ. μέλος.
6. Γεώργιος Κούκος Τακτ. μέλος.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτ. μέλος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Επίσης μετά από πρόσκληση παραβρέθηκε στην συνεδρίαση κι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γ. Δαλκαλίτσης.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει να συζητηθούν σήμερα ως κατεπείγοντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα:

1. Σύνταξη σχεδίου 11^{ης} Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017.
2. Σύνταξη σχεδίου 12^{ης} Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017.
3. Σύνταξη σχεδίου 13^{ης} Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017.
4. Τροποποίηση της αριθ. 73/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής «Ψήφιση πιστώσεων 8^{ης} & 9^{ης} Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017».

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 6966/18-4-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

α) Την, αριθ. 21123/10.10.2016, υπογραφείσα σύμβαση (διάρκειας 6 μηνών) μεταξύ του Δήμου Έδεσσας και του κ. Γκούβα Χαράλαμπου εκπροσώπου της «ΓΕΩ. ΠΕΡ. Σύμβουλοι Μηχ/κοί Α.Ε.» (Αρ. Μητρώου: 771, Τάξη πτυχίου Ε' στην κατηγορία: -21- & Α.Φ.Μ.: 998445901) αξίας 17.856,00 € με Φ.Π.Α., για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Γεωτεχνική Μελέτη Φράγματος στην περιοχή του οικισμού Σωτήρας Δήμου Έδεσσας».

β) Την αριθ. 6966/06.04.2017 αίτηση του Αναδόχου για παράταση εκπόνησης της μελέτης έξι (6) μηνών, λόγω του γεγονότος ότι ετέθη θέμα από το Δήμο Έδεσσας για την αλλαγή χωροθέτησης του έργου και συν-αξιολόγηση άλλης θέσης, γεγονός που προϋποθέτει τη συγκέντρωση και επεξεργασία νέων στοιχείων για την άρτια ολοκλήρωση της μελέτης.

Εισηγούμαστε

την παράταση έξι (6) μηνών για την εκπόνηση της με τίτλο «Γεωτεχνική Μελέτη Φράγματος στην περιοχή του οικισμού Σωτήρας Δήμου Έδεσσας», για την άρτια ολοκλήρωση της μελέτης μετά από τα νέα στοιχεία που προέκυψαν και αφορούν στην ευδεχόμενη αλλαγή χωροθέτησης του φράγματος. Με την παράταση της μελέτης, το φυσικό αντικείμενο πρόκειται να ολοκληρωθεί στις 10/10/2017.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθ. πρωτ. 6966/18-4-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π., την από 6-4-2017 αίτηση του αναδόχου της μελέτης, τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της -Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.3316/2005 (ΦΕΚ 42/22-2-2005 τ.Α') «Ανάθεση κι εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών κι άλλες διατάξεις »,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης, κατά έξι (6) μήνες , της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης **«Γεωτεχνική Μελέτη Φράγματος στην περιοχή του οικισμού Σωτήρας Δήμου Έδεσσας»**, δηλαδή μέχρι και τις **10/10/2017**, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 09:40 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 105/2017.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Χρήστος Δασκάλου, Μιχάλης Σαμλίδης, Χρήστος Πέτκος, Γεώργιος Κούκος, Χρήστος Βερυκούκης.

Ακριβές Απόσπασμα

Έδεσσα 2-5-2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Ηλ. Γκουγιάννο.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Αρμόδιο υπάλληλο κ. Δανιηλίδη Θεόδωρο.

-Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Προγραμματισμού (Δ.Ε. Έδεσσας και Βεγορίτιδας).