



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 13<sup>ΗΣ</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ  
ΣΤΙΣ 27 ΜΑΙΟΥ 2015**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **106/2015**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ  
«ΕΠΙΑΝΑΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΦΑΓΕΙΩΝ - Β' ΦΑΣΗ».**

Σήμερα Τετάρτη 27 Μαΐου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 09:30 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθμ. πρωτ. 13745/22-5-2015 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα πέντε (5) από τα εφτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος  
Πρόεδρος
2. Αντώνιος Ρυσάφης Αντιπρόεδρος
3. Αναστάσιος Δίου Τακτικό μέλος
4. Ιωάννης Χατζόγλου Τακτικό μέλος  
Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Χρήστος Πισλίνας Τακτικό μέλος
2. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτικό μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Επίσης μετά από πρόσκληση παραβρέθηκε στην συνεδρίαση ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γ. Δαλκαλίτης .

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει να συζητηθούν σήμερα ως κατεπείγοντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα:

1. Ανάθεση σε δικηγόρο για απόκρουση δικογράφου για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου.
2. Ανάθεση σε δικηγόρο για κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων.
3. Ανάκληση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλουμε το από 15-5-2015 Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «**Επανάχρηση χώρου Σφαγείων – Β' φάση**» (Αρ. μελ. 35/10) και εισηγούμαστε την έγκρισή του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 & 75 του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116 Α/18-6-2008) : "Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων" και των άρθρων 3 & 5 του Π.Δ. 171/8, όπως ισχύουν σήμερα.

### **ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

Του από την ανάδοχο «**ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΑΓΚΟΥ**» - Ε.Δ.Ε. («**ΕΡΓΟΤΕΧΝΗΜΑ ΕΠΕ.**»), εκτελεσθέντων εργασιών για την παραλαβή του έργου «**ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΦΑΓΕΙΩΝ-Β' ΦΑΣΗ**»

Οι υπογραφόμενοι:

1. **ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΟΥΝΤΑΛΗΣ** - Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Έδεσσας (Αρ. 302/14 Απόφ. Δ.Σ.)
2. **ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ** - Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. της Τ.Υ. του Δήμου Έδεσσας
3. **ΣΑΒΒΑΣ ΝΕΣΛΕΧΑΝΙΔΗΣ** – Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. της Τ.Υ. του Δήμου Έδεσσας

που οριστήκαμε επιτροπή παραλαβής του έργου με την αριθ. **73/15** απόφαση Δ.Σ. Έδεσσας, αφού πήγαμε επί τόπου του έργου με τον επιβλέποντα **ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΖΗΜΝΑ** – Πολιτικό Μηχ/κό Π.Ε. , σήμερα την **15** του μηνός **Μαΐου** του έτους **2015** ημέρα **Παρασκευή** και έχοντας υπ' όψη:

1. την από **14-7-2010** Σύμβαση κατασκευής
2. την από **21-8-2012** Βεβαίωση περαίωσης
3. την από **28-3-2013** Τελική επιμέτρηση

### ***Παραλαμβάνουμε***

τις εργασίες αυτές, όπως αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» και όπως αναλυτικά αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑ-ΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		
			ΤΕΛΙΚΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Αριθμητικώς)	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣ ΕΣ (Αριθμητικώς)	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ (Ολογράφως)
1	ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ Γ-ΗΜ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	Μ3	300,00	300,00	Τριακόσια κυβικά
2	ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΑΦΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ Γ-ΗΜ	Μ3	250,45	250,45	Διακόσια πενήντα κυβικά και σαράντα πέντε
3	ΕΠΙΧΩΣΗ ΜΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	Μ3	350,00	350,00	Τριακόσια πενήντα κυβικά
4	ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΤΡΩΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ	Μ3	540,00	540,00	Πεντακόσια σαράντα κυβικά
5	ΚΑΘΑΡΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ	Μ3/ΧΚΛΜ	563,58	563,58	Πεντακόσια εξήντα τρία κυβοχιλιόμετρα και πενήντα οκτώ
6	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΗΚΝΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ C12/15 ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΑΣ	Μ3	177,60	177,60	Εκατόν εβδομήντα επτά κυβικά και εξήντα
7	ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΧΥΤΩΝ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	Μ2	160,00	160,00	Εκατόν εξήντα τετραγωνικά
8	ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΣΥΝΗΘΩΝ ΧΥΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	Μ2	160,00	160,00	Εκατόν εξήντα τετραγωνικά
9	ΧΑΛΙΒΔΥΝΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ S500 Η S500S	ΚΙΛΑ	460,00	460,00	Τετρακόσια εξήντα κιλά
10	ΔΟΜΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ	ΚΙΛΑ	3.500,00	3.500,00	Τρεις χιλιάδες πεντακόσια κιλά
11	ΥΔΡΟΡΡΟΗ ΑΠΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ	ΚΙΛΑ	373,00	373,00	Τριακόσια εβδομήντα τρία κιλά

12	ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟΔΟΚΟΥΣ Η ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥΣ ΥΨΟΥΣ Η ΠΛΕΥΡΑΣ ΕΩΣ 160MM ΜΕ ΒΑΨΙΜΟ	ΚΙΛΑ	4.765,00	4.765,00	Τέσσερις χιλιάδες επτακόσια εξήντα πέντε κιλά
13	ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟΔΟΚΟΥΣ Η ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΥΣ ΥΨΟΥΣ Η ΠΛΕΥΡΑΣ ΑΝΩ 160MM ΜΕ ΒΑΨΙΜΟ	ΚΙΛΑ	8.363,00	8.363,00	Οκτώ χιλιάδες τριακόσια εξήντα τρία κιλά
14	ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ ΜΕ ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΠΑΧΟΥΣ 1,00MM ΜΕ ΤΡΑΠΖΕΖΩΕΙΔΕΙΣ ΠΥΧΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ	M2	507,00	507,00	Πεντακόσια επτά τετραγωνικά μέτρα
15	ΘΥΡΕΣ ΣΙΔΗΡΕΣ ΑΠΛΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΡΑΒΔΟΥΣ	ΚΙΛΑ	1.000,00	1.000,00	Χίλια κιλά
16	ΚΥΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΑ ΑΠΛΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΕΣ ΡΑΒΔΟΥΣ	ΚΙΛΑ	3.570,00	3.570,00	Τρεις χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα κιλά

#### **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :**

##### **1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**

Η μελέτη αυτή αφορά το έργο την συνέχεια της κατασκευής του έργου για την επανάχρηση του χώρου των σφαγείων. Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν είναι:

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος Γ-ΗΜ, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής

Εκσκαφές θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, σε έδαφος Γ-ΗΜ.

Επιχώσεις με προϊόντα εκσκαφών. Φορτοεκφορτώσεις προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα και μεταφορές αυτών

Θα κατασκευαστεί περίφραξη σε όλο τον περιβάλλοντα χώρο των παλαιών σφαγείων, καθώς και η κατασκευή ενός μεταλλικού στεγάστρου για την φύλαξη των οχημάτων.

Επομένως θα γίνει εκσκαφή χανδάκων, με την κατασκευή ξυλοτύπων και την χρήση σκυροδέματος και δομικού πλέγματος. Τέλος θα τοποθετηθούν κιγκλιδώματα σιδηρά απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους και συρματόπλεγμα με τετραγωνικής οπής.

Η κατασκευή του μεταλλικού στεγάστρου θα γίνει από φέροντα στοιχεία σιδηροδοκών ή κοιλοδοκών, επιστέγαση αυτών με φύλλα μολύβδου επίπεδων επιφανειών και ειδικά τεμάχια καθώς και με γαλβανισμένη λαμαρίνα.

Τέλος θα κατασκευαστεί και πόρτα εξωτερική σιδηρά από απλό σχέδιο από ευθύγραμμες ράβδους.

##### **2. ΜΕΛΕΤΗ –ΑΝΑΘΕΣΗ**

Συντάχθηκε μελέτη με αριθμό 35/2010 από την Τ.Υ.Δ.Ε. Η δημοπρασία έγινε την 8/06/2010 και το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 122/18-6-2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας.

##### **3. ΣΥΜΒΑΣΗ –ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

Την 14-7-2010 υπογράφηκε εργολαβική σύμβαση για 75.438,75€ ( συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 21% ) του Δημάρχου Έδεσσας, ΙΩΑΝΝΗ ΣΟΝΤΡΑ και του εκπροσώπου της αναδόχου «ΕΡΓΟΤΕΧΝΗΜΑ ΕΠΕ.», Γεωργίου Γιάγκου ΕΔΕ (ποσοστό έκπτωσης 56,35%).

##### **4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΕΡΑΙΩΣΗ**

Σύμφωνα με την σύμβαση ο αρχικός χρόνος περαίωσης ήταν 6 μήνες και ως ημερομηνία περαίωσης του έργου οριζόταν η 14/01/2011. Εγκρίθηκε 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας κατά 6 μήνες (δηλ. έως 14/07/2011 – ΑΔΣ 34/2011) ,2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας για άλλους 6 μήνες (δηλ. έως 14/12/2011 – ΑΔΣ 274/2011) και 3<sup>η</sup> παράταση εργασιών για άλλους 8 μήνες (δηλ. έως 14/08/2012 – ΑΔΣ 27/2012. Το έργο περαιώθηκε τελικά ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ, την 14/08/2012, όπως φαίνεται από την βεβαίωση περαίωσης.

##### **5. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ**

Συντάχθηκε 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. ισοσκελισμένος συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 75.438,75€ και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 338/31-10-2011 Απόφαση Δ.Σ..

##### **6. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ**

Συντάχθηκαν δύο (2) λογαριασμοί συνολικής δαπάνης εργασιών 57.659,00€ ΦΠΑ (Φ.Π.Α. 23% 13.261,57€) σύνολο 70.920,58€.

Ο 1<sup>ος</sup> λογαριασμός ποσού 37.423,45€ χωρίς ΦΠΑ (ΦΠΑ 23% 8.607,39€) σύνολο 46.030.85€

Ο 2<sup>ος</sup> λογαριασμός ποσού 20.235,55€ χωρίς ΦΠΑ (ΦΠΑ 23% 4.654,18€) σύνολο 24.889,73€

#### **7. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έλεγξε την Τελική Αναλυτική Επιμέτρηση των εργασιών βρήκε ότι έχουν καλώς και παραλαμβάνει το έργο ποσοτικά.

#### **8. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Η επιτροπή παραλαβής, διαπίστωσε την καλή σύμφωνα και με τις τεχνικές προδιαγραφές ποιότητα των υλικών και παραλαμβάνει το έργο και ποιοτικά.

#### **9. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

Η επιτροπή παραλαβής έχοντας υπόψη το άρθρο 17 της Ε.Σ.Υ που ορίζει χρόνο εγγυήσεως σύμφωνα με τον Ν. 1418 /84 & Π.Δ. 609/85 όπως ισχύουν σήμερα, παίρνοντας υπόψη το χρόνο εγγύησης (**15 μήνες**) και το χρόνο που πέρασε από την αποπεράτωση του έργου (**~18 μήνες**), προτείνει η παραλαβή να θεωρηθεί Οριστική.

Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. ,το με ημερομηνία 15-5-2015 Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής του έργου, τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 5 και άρθρου 75 του Ν 3669/2008

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «**ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΦΑΓΕΙΩΝ-Β' ΦΑΣΗ**» του οποίου ανάδοχος είναι η **ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΓΚΟΣ-ΕΔΕ («ΕΡΓΟΤΕΧΝΗΜΑ ΕΠΕ»**), όπως παρουσιάστηκε αναλυτικά στην εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 10:15 π.μ.

#### **Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 106/2015**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναστάσιος Δίου, Μιχαήλ Σαμλίδης, Αντώνιος Ρυσάφης, Χρήστος Πέτκος.

Ακριβές Απόσπασμα  
Έδεσσα 2-6-2015  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

#### **Αποδέκτες προς ενέργεια:**

-- Δ/νση Τ.Υ. &Π κ. Ηλία Γκουγιάννο

#### **Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):**

-Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης