

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**



**ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ**  
**ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**  
**ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 15 ΜΑΪΟΥ 2024**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **115/2024**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**4. ΧΟΡΗΓΗΣΗ 4<sup>ης</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ**  
**ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΝΟΜΟΥ**  
**ΠΕΛΛΑΣ»**

Σήμερα Τετάρτη 15 Μαΐου 2024 και ώρα 19.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια, δια ζώσης συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 6232/10.5.2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Αργύριου Μπόγια, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα τα 22 από τα 25 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ**

- |                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| 1 Μπόγιας Αργύριος (Πρόεδρος)     | 12 Λαζάρου Ελένη             |
| 2 Γιώγας Δημήτριος (Αντιπρόεδρος) | 13 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος |
| 3 Αγγέλου Μαρία - Ζωή             | 14 Μούκας Σωτήριος           |
| 4 Αποστόλου Θεόδωρος              | 15 Μπιτέρνας Μιχαήλ          |

5	Γκιούρος Φίλιππος	16	Μπόγια Μελομένη
6	Θεοδώρου - Ντουμπάρατζη Φανή	17	Νίκου Τρύφων
7	Θωμάς Ευάγγελος	18	Νουσηκύρου Αλκιβιάδης
8	Ιατρίδου - Βλαδίκια Αναστασία	19	Σαμλίδης Μιχαήλ
9	Καραμάνη Δήμητρα	20	Τόσης Ηλίας
10	Καραπατσούδη Ελένη	21	Τρυσιάνης Ευάγγελος
11	Κυρμίζογλου Αντώνιος	22	Τσακίρης Ιωάννης

## **ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ**

### **αν και κλήθηκαν νόμιμα**

1	Παπαχριστοδούλου Βασιλική (Γρ/τεας)	3	Παπαδόπουλος Ελευθέριος
2	Μουράτογλου Ιωάννης		

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Παπαχριστοδούλου Βασιλική προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διαδικασία υποβολής ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο (πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων & ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Γραμματικού για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους και συμμετείχαν οι παρακάτω Πρόεδροι:

α. Συμβουλίου Δ.Κ. Άρτισσας κα Ελένη Μπόγια, η οποία προσήλθε κατά τη διαδικασία υποβολής ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο.

β. Συμβουλίου Δ.Κ. Άγρα κ. Αντώνιος Παπαϊωάννου, ο οποίος προσήλθε κατά τη διαδικασία υποβολής ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο.

γ. Συμβουλίου Δ.Κ. Καρυδιάς κ. Δημήτριος Χριστογεωργίου, ο οποίος προσήλθε κατά τη διαδικασία υποβολής ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο.

δ. Συμβουλίου Δ.Κ. Παναγίτσας κ. Γρηγόριος Παπαδόπουλος

ε. Συμβουλίου Δ.Κ. Σωτήρας κ. Δημήτριος Αναστασιάδης

στ. Δ.Κ. Γραμματικού κ. Σωκράτης Πετρίδης

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν και οι παρακάτω Πρόεδροι:

α. Συμβουλίου Δ.Κ. Πλατάνης κ. Χρήστος Σπρίτας

β. Συμβουλίου Δ.Κ. Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Τσεπκεντζής προσκλήθηκε και παρευρέθηκε στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Υστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τα θέματα.

Ο Πρόεδρος σχετικά με το 4<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 5914/2.5.2024 εισήγηση της Δ/σης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 - ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016.
2. Την Α.Π. 14834/14-11-2022 σύμβαση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, με συμβατική προθεσμία περαίωσης 6 μηνών δηλ. την 14/05/2023.
3. Την αρ. 94/2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012884634) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης χορήγησης 1<sup>ης</sup> παράτασης έως την 14/9/2023.
4. Την αρ. 227/2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV013465993) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης χορήγησης 2<sup>ης</sup> παράτασης έως την 14/12/2023.
5. Την αρ. 305/2023 (ΑΔΑΜ: 24SYMV014120767) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης χορήγησης 3<sup>ης</sup> παράτασης έως την 14/5/2024
6. Την Α.Π. 5305/22-4-2024 αίτηση του αναδόχου με την οποία αιτείται παράταση 123 (εκατόν είκοσι τριών) ημερών.
7. Την από 24-4-2024 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας προς το Υπ. Υποδομών και Μεταφορών για χορήγηση 4<sup>ης</sup> παράτασης 110 (εκατό δέκα) ημερών, δηλ. έως 1/9/2024.
8. Την Α.Π. 5836/01-05-2024 σύμφωνη γνώμη για την έγκριση χορήγησης 4<sup>ης</sup> παράτασης 110 (εκατό δέκα) ημερών, δηλ. έως 1/9/2024 από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
9. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση χορήγησης 4<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση οδών στο Δήμο Έδεσσας, Νομού Πέλλας», σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, «με αναθεώρηση» 110 (εκατόν δέκα) ημερών δηλ. έως την 1/9/2024, διότι:

- α) στις 15,16,17 και 18/12/2023 (4 ημέρες) σημειώθηκε χιονόπτωση και επικράτησαν χαμηλές θερμοκρασίες στον τόπο του έργου,
- β) έγινε διακοπή εργασιών για 83 ημέρες

γ) μετά την άρση της διακοπής εργασιών τον μήνα Μάρτιο δεν εκτελέστηκαν εργασίες λόγω των βροχών στις 16,17,19,25,26,27 και 28-3-2024, της χιονόπτωσης στις 23-3-2024 και της αυξημένης υγρασίας του οδοστρώματος (19 ημέρες) και

δ) τον μήνα Απρίλιο, έως σήμερα, έχουν παρατηρηθεί βροχοπτώσεις στις 7,17,18 και 19-4-2024 (4 ημέρες).

Σημειωτέων ότι και τις ημέρες με αίθριο καιρό λόγω της υπάρχουσας χλωρίδας, παρατηρείται αυξημένη υγρασία στο οδόστρωμα ή ομίχλη που υποχωρεί το μεσημέρι με αποτέλεσμα να είναι απαγορευτική η εκτέλεση εργασιών και δη ασφαλικών.

Η επιμήκυνση του χρόνου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου».

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, τη με αριθμ. πρωτ. 5305/22.04.2024 αίτηση του αναδόχου, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν. 4412/2016

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει τη χορήγηση 4<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση οδών στο Δήμο Έδεσσας, Νομού Πέλλας», σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, «με αναθεώρηση» 110 (εκατόν δέκα) ημερών δηλ. έως την 1.9.2024, διότι:

α) στις 15,16,17 και 18/12/2023 (4 ημέρες) σημειώθηκε χιονόπτωση και επικράτησαν χαμηλές θερμοκρασίες στον τόπο του έργου,

β) έγινε διακοπή εργασιών για 83 ημέρες

γ) μετά την άρση της διακοπής εργασιών τον μήνα Μάρτιο δεν εκτελέστηκαν εργασίες λόγω των βροχών στις 16,17,19,25,26,27 και 28-3-2024, της χιονόπτωσης στις 23-3-2024 και της αυξημένης υγρασίας του οδοστρώματος (19 ημέρες) και

δ) τον μήνα Απρίλιο, έως σήμερα, έχουν παρατηρηθεί βροχοπτώσεις στις 7,17,18 και 19-4-2024 (4 ημέρες).

Σημειωτέων ότι και τις ημέρες με αίθριο καιρό λόγω της υπάρχουσας χλωρίδας, παρατηρείται αυξημένη υγρασία στο οδόστρωμα ή ομίχλη που υποχωρεί το μεσημέρι με αποτέλεσμα να είναι απαγορευτική η εκτέλεση εργασιών και δη ασφαλικών.

Η επιμήκυνση του χρόνου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου.

**Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 115/2024**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΟΓΙΑΣ	Αγγέλου Μαρία - Ζωή, Αποστόλου Θεόδωρος, Γιώγας Δημήτριος, Γκιούρος Φίλιππος, Θεοδώρου - Ντουμπάρατζη Φανή, Θωμάς Ευάγγελος,
<b>Ακριβές απόσπασμα Έδεσσα 26.5.2024</b>	Ιατρίδου - Βλαδίκια Αναστασία, Καραμάνη Δήμητρα.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Καραπατσούδη Ελένη, Κυρμίζογλου Αντώνιος, Λαζάρου Ελένη, Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μούκας Σωτήριος, Μπιτέρνας Μιχαήλ, Μπόγια Μελομένη, Νίκου Τρύφων, Νουσηκύρου Αλκιβιάδης, Παπαχριστοδούλου Βασιλική, Σαμλίδης Μιχαήλ, Τόσης Ηλίας, Τρυσιάνης Ευάγγελος,
ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΟΓΙΑΣ	Τσακίρης Ιωάννης,

**Αποδέκτες προς ενέργεια:**

- Δ/ση Τ.Υ & Πολεοδομίας Χ. Ασημακοπούλου

**Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):**

- Προϊστάμενο Δ/σης Τ.Υ & Πολεοδομίας Η. Γκουγιάννο
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Συντήρησης Υποδομών, Πολεοδομίας, Βιώσιμης Κινητικότητας και Πολιτικής Προστασίας Ε. Θωμά