



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **119/2016**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

11. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΛΕΙΣΟΧΩΡΙΟΥ»

Σήμερα Μ. Τρίτη 26 Απριλίου 2016 και ώρα 15.00' το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 8.132/22.4.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα τα 20 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1	Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος)	11	Μουράτογλου Ιωάννης
2	Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφου	12	Πέtkος Χρήστος
3	Βερικούκης Χρήστος	13	Ρυσάφης Αντώνιος
4	Γιώγας Δημήτριος	14	Σαμλίδης Μιχαήλ
5	Δασκάλου Χρήστος	15	Σόντρας Ιωάννης

6	Δίου Αναστάσιος	16	Ταμβίσκου Ευτυχία
7	Ζδρου Αικατερίνη	17	Ταπαζίδης Δημήτριος
8	Ιατρίδου – Βλαδίκια Αναστασία	18	Φουνταλής Μιχαήλ
9	Κατσάρα – Βλάχου Μαρία	19	Φράγκου-Κουανίδου Ελισάβετ
10	Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος	20	Χατζόγλου Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

αν και κλήθηκαν νόμιμα

1	Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)	5	Μάρκου Διονύσιος
2	Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας)	6	Πασχάλης Αλέξανδρος
3	Δημητριάδης Βασίλειος	7	Τσιβόγλου Χρήστος
4	Κούκος Γεώργιος		

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Τσιβόγλου προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Έδεσσας και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους και δεν παραβρέθηκε κανένας.

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τα θέματα.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 8.146/21.4.2016 εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη:

α) Την αριθ. 42/2013 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Έδεσσας, προϋπολογισμού 2.769.000,00€ (Υποέργο 1: 2.706.000,00 ευρώ), για το έργο «Ανάπλαση Οικισμού Κλεισοχωρίου».

β) Την, από 27/12/2013, υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του Δήμου Έδεσσας και της Κ/Ξ ΑΝΕΓΕΡΣΗ Α.Τ.Ε.Ε.– ΤΕΧΝΕΡΓΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., για το ίδιο έργο «Ανάπλαση

Οικισμού Κλεισοχωρίου».

γ) Την αριθ. 27162/08.09.2014 αίτηση του Αναδόχου για οκτάμηνη (8 μήνες) παράταση εκτέλεσης του έργου, λόγω προβλημάτων που εντοπίστηκαν.

δ) Το, αριθ. 27162/07.10.2014 έγγραφο της υπηρεσίας μας με το οποίο υποβλήθηκε εισήγηση για 6μηνη παράταση του έργου.

ε) Το, αριθ. 30571/14/26.05.2015 έγγραφο της υπηρεσίας μας με το οποίο υποβλήθηκε εισήγηση για 4μηνη παράταση του έργου (έως 27/10/2016).

στ) Το αριθ. 2106/28.05.2015 έγγραφο Διατύπωσης σύμφωνης γνώμης από την Αρμόδια Διαχειριστική Αρχή: «Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.» (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.).

ζ) Την, αριθ. 118/2015, απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ. Έδεσσας με την οποία εγκρίθηκε η 4μηνη παράταση του έργου

η) Την αριθ. 27056/14.10.2015 αίτηση του Αναδόχου για παράταση εκτέλεσης του έργου κατά 130 ημέρες.

θ) Το, αριθ. 27056/20.10.2015 έγγραφο της υπηρεσίας μας με το οποίο υποβλήθηκε εισήγηση για 50ήμερη παράταση του έργου (έως 16/12/2016).

ι) Το αριθ. 3256/27.10.2015 έγγραφο Διατύπωσης σύμφωνης γνώμης από την Αρμόδια Διαχειριστική Αρχή: «Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.» (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.).

ια) Την, αριθ. 271/2015, απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ. Έδεσσας με την οποία εγκρίθηκε η 50ήμερη παράταση του έργου

ιβ) Το πρακτικό της, αριθ. 12/03.11.2015 συνεδρίασης του ΔΣ της ΔΕΥΑΕ.

ιγ) Το, αριθ. 31446/03.12.2015 έγγραφο της υπηρεσίας μας με το οποίο υποβλήθηκε εισήγηση για 15ήμερη παράταση του έργου (έως 31/12/2016).

ιδ) Το αριθ. 3792/07.12.2015 έγγραφο Διατύπωσης σύμφωνης γνώμης από την Αρμόδια Διαχειριστική Αρχή: «Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.» (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.).

ιε) Την, αριθ. 281/2015, απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ. Έδεσσας με την οποία εγκρίθηκε η 15ήμερη παράταση του έργου

ιστ) Την αριθ. 33078/23.12.2015 αίτηση του Αναδόχου για παράταση εκτέλεσης του έργου κατά 120 ημέρες.

ιζ) Την, αριθ. 06/2016, απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δ. Έδεσσας με την οποία εγκρίθηκε η 90ήμερη παράταση του έργου (έως 30/03/2016)

ιη) Το, αριθ. 33078/15/19.01.2016 έγγραφο της υπηρεσίας μας με το οποίο υποβλήθηκε εισήγηση για 90ήμερη παράταση του έργου (έως 30/03/2016), συνοδευόμενη από την 06/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

ιθ) Το αριθ. 729/30.03.2016 έγγραφο Διατύπωσης σύμφωνης γνώμης από την Αρμόδια Διαχειριστική Αρχή: «Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.» (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.).

κ) Την αριθ. 6411/29.03.2016 αίτηση του Αναδόχου για δίμηνη (2 μήνες) παράταση εκτέλεσης του έργου, λόγω προβλημάτων που εντοπίστηκαν.

κα) Το, αριθ. 6411/05.04.2016 έγγραφο της υπηρεσίας μας με το οποίο υποβλήθηκε εισήγηση για 45ήμερη παράταση του έργου (έως 13/05/2016).

κβ) Το αριθ. 845/21.04.2016 έγγραφο Διατύπωσης σύμφωνης γνώμης από την Αρμόδια Διαχειριστική Αρχή: «Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.» (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.).

κγ) Το γεγονός ότι δεν ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο του έργου στις 31/12/2015, καθώς στον τελευταίο (12^ο) λογαριασμό για το έτος 2015 που υποβλήθηκε από τον ανάδοχο με το αριθ. 33315/29.12.2015 πρωτόκολλο, υπάρχει υπόλοιπο εργασιών ποσού 102.224,30€ (με αναθεώρηση – ΦΠΑ).

κδ) Το αριθ. 3691/02-12-2015 της Διαχειριστικής Αρχής: «Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε.» (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.), όπου αναφέρεται ότι οι πράξεις που δεν θα δηλωθούν ως ολοκληρωμένες και λειτουργικές μέχρι τις 31/12/2015 είτε πρέπει να ολοκληρωθούν και λειτουργήσουν μέχρι τις 31/03/2017 με αποκλειστική επιβάρυνση του δικαιούχου, είτε να απ-ενταχθούν.

Εισηγούμαστε

Την επικύρωση των παλαιότερων αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας (Προϊσταμένη Αρχή σύμφωνα με τα Τεύχη Δημοπράτησης του Έργου) για τις προηγούμενες παρατάσεις που δόθηκαν και επιπλέον την 45ήμερη παράταση του έργου «Ανάπλαση Οικισμού Κλεισοχωρίου», προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του, στις 13/05/2016, καθώς το αντίστοιχο έργο της Ύδρευσης (που περιλαμβάνει εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν πριν από την ανάπλαση) δεν είχε ολοκληρωθεί έως τις 30/03/2016 (ολοκληρώθηκε στις 31/03/2016) και επίσης, θεωρούνται βάσιμες οι αιτιάσεις που υποβάλλονται στην (κ) σχετική αίτηση του αναδόχου και αναφέρονται στις δυσκολίες που ενέκυψαν μετά την επιβολή πλήρους αργίας των τραπεζών με την ΠΝΠ της 30.06.1015, η οποία διήρκεσε μέχρι τις αρχές Αυγούστου, όταν με νεότερη ΠΝΠ εφαρμόστηκε περιορισμός στην κίνηση κεφαλαίων (capital control). Εκτός των άλλων το έργο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, καθώς υπολείπονται μόνο οι ασφαλοστρώσεις στα σημεία που εκτελέστηκε έως τις 31.03.2016 το έργο της ύδρευσης, καθώς και εργασίες αποκατάστασης φθορών και αντικατάστασης υλικών».

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αντώνιο Ρυσάφη, προκειμένου να θέσει ερώτηση, η οποία απαντήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Ηλία Γκουγιάννο, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010

Αποφασίζει ομόφωνα

Την επικύρωση των παλαιότερων αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας (Προϊσταμένη Αρχή σύμφωνα με τα Τεύχη Δημοπράτησης του Έργου) για τις προηγούμενες παρατάσεις που δόθηκαν και επιπλέον την 45ήμερη παράταση του έργου «Ανάπλαση Οικισμού Κλεισοχωρίου», προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο του, στις 13/05/2016, καθώς το αντίστοιχο έργο της Ύδρευσης (που περιλαμβάνει εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν πριν από την ανάπλαση) δεν είχε ολοκληρωθεί έως τις 30/03/2016 (ολοκληρώθηκε στις 31/03/2016) και επίσης, θεωρούνται βάσιμες οι αιτιάσεις που υποβάλλονται στην (κ) σχετική αίτηση του αναδόχου και αναφέρονται στις δυσκολίες που ενέκυψαν μετά την επιβολή πλήρους αργίας των τραπεζών με την ΠΝΠ της 30.06.1015, η οποία διήρκεσε μέχρι τις αρχές Αυγούστου, όταν με νεότερη ΠΝΠ εφαρμόστηκε περιορισμός στην κίνηση

κεφαλαίων (capital control). Εκτός των άλλων το έργο έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, καθώς υπολείπονται μόνο οι ασφαλιστικές στα σημεία που εκτελέστηκε έως τις 31.03.2016 το έργο της ύδρευσης, καθώς και εργασίες αποκατάστασης φθορών και αντικατάστασης υλικών.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 119/2016

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

<p>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ</p> <p>Ακριβές απόσπασμα Έδρα 16.5.2016</p> <p>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ</p>	<p>ΤΑ ΜΕΛΗ</p> <p>Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφου, Βερικούκης Χρήστος, Γιώργας Δημήτριος, Δασκάλου Χρήστος, Δίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκια Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μουράτογλου Ιωάννης, Πέtkος Χρήστος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, Ταμβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης Δημήτριος, Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ, Φράγκου-Κουανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.</p>
---	--

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Δ/ση Τ.Υ & Πολεοδομίας κ. Θ. Δανιηλίδη

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Προϊστάμενο Δ/σης Τ.Υ & Πολεοδομίας κ. Η. Γκουγιάννο
- Αντιδήμαρχο Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Χ. Πέtkο