

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**



**ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **125/2023**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**6. ΕΓΚΡΙΣΗ 1<sup>ης</sup> ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ  
ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ  
ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΣΙΤΣΗ»**

Σήμερα Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023 και ώρα 17.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 7.204/2.6.2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, τροποποιήθηκε και ισχύει.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι συμμετείχαν τα 15 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ**

- |   |                                  |    |                           |
|---|----------------------------------|----|---------------------------|
| 1 | Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος)     | 9  | Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος |
| 2 | Πέτκου Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος) | 10 | Μούκας Σωτήριος           |
| 3 | Γιώγας Δημήτριος                 | 11 | Ξυλουργίδης Αντώνιος      |
| 4 | Δελής Αθανάσιος                  | 12 | Παπαδόπουλος Ελευθέριος   |
| 5 | Δίου Αναστάσιος                  | 13 | Σαμλίδης Μιχαήλ           |
| 6 | Θωμάς Ευάγγελος                  | 14 | Τσεπκεντζής Ιωάννης       |
| 7 | Ιατρίδου-Βλαδίκια Αναστασία      | 15 | Χατζόγλου Ιωάννης         |

## **ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ**

### **αν και κλήθηκαν νόμιμα**

1	Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας)	7	Μουστάκας Γεώργιος
2	Θεοδώρου Έλλη	8	Πασχάλης Αλέξανδρος
3	Καραμάνη Δήμητρα	9	Ρυσάφης Αντώνιος
4	Καραπατσούδη Ελένη	10	Ταμβίσκου Ευτυχία
5	Κατσάρα-Βλάχου Μαρία	11	Τζιάκος Δημήτριος
6	Κίτσου Ελένη	12	Τσιτσάγκας Χαράλαμπος

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ελευθέριος Παπαδόπουλος και Αντώνιος Ξυλουργίδης, συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, ενώ ο Πρόεδρος και οι υπόλοιποι παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι συμμετείχαν δια ζώσης.

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Ελένη Κίτσου, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια υποβολής ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο (πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους και συμμετείχαν με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, οι:

- Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός, ο οποίος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια υποβολής ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο (πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων).

Στη συνεδρίαση συμμετείχε δια ζώσης η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου.

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Μουράτογλου προσκλήθηκε και παρίσταται δια ζώσης στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε δια ζώσης η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τα θέματα.

Ο Πρόεδρος θέτοντας προς συζήτηση το 6<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 7029/31.5.2023 εισήγηση της Δ/σης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 - ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016,

2. Την Α.Π. 2647/01-03-2023 σύμβαση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, με συμβατική προθεσμία περαίωσης 4 μηνών δηλ. την 01/07/2023.
3. Την Α.Π. 7017/30-05-2023 αίτηση του αναδόχου με την οποία αιτείται παράταση **60 (εξήντα) ημερών** δηλ. έως την **01/09/2023**, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεων).
4. Την αριθ. **15/2022** μελέτη της Δ/σης Τ.Υ. & Πολεοδομίας, προϋπολογισμού 20.156,61 € + 4.837,59 € για Φ.Π.Α.24% = **24.994,19 €**
5. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.

#### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

Την έγκριση χορήγησης 1<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποστράγγιση υπόγειων υδάτων από τμήμα οδού οικισμού Αγ. Δημητρίου και επισκευή τοιχίου πάρκου Τσίτση», σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, «με αναθεώρηση», **60 (εξήντα) ημερών δηλ. έως την 01/09/2023**, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεων), με αντίστοιχη τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος. Η επιμήκυνση του χρόνου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου»

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τη με αριθμ. πρωτ. 7029/31.5.2023 εισήγηση της Δ/σης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, το με αριθμ. πρωτ. 7017/30.5.2023 αίτημα του αναδόχου, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει τη χορήγηση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποστράγγιση υπόγειων υδάτων από τμήμα οδού οικισμού Αγ. Δημητρίου και επισκευή τοιχίου πάρκου Τσίτση», σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, «με αναθεώρηση», **60 (εξήντα) ημερών δηλ. έως την 01/09/2023**, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (βροχοπτώσεων), με αντίστοιχη τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος.

Η επιμήκυνση του χρόνου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου.

#### **Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 125/2023**

Αφού αναγνωστήκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Γιώργος Δημήτριος, Δελής Αθανάσιος, Δίου

**Ακριβές απόσπασμα** Αναστάσιος, Θωμάς Ευάγγελος, Ιατρίδου-Βλαδίκια  
**Έδεσσα 23.6.2023** Αναστασία, Κετσιτζίδης Ιγνάτιος, Κίτσου Ελένη,  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.** Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μούκας Σωτήριος,  
Ξυλουργίδης Αντώνιος, Παπαδόπουλος Ελευθέριος,  
Πέτκου Αναστάσιος, Σαμλίδης Μιχαήλ,  
Τσεπκεντζής Ιωάννης, Χατζόγλου Ιωάννης,  
**ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ**

**Αποδέκτες προς ενέργεια:**

- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ & Πολεοδομίας Η. Γκουγιάννο

**Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):**

- Αντιδήμαρχο Συντηρήσεων υποδομών, Τεχνικών υπηρεσιών & Πολεοδομίας και Αγροτικής ανάπτυξης Μ. Σαμλίδη