



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΣΤΙΣ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022  
(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: **126/2022**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**9. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΝΙΣΣΑΣ» (ΑΡΙΘ. ΜΕΛ. 14/2019).**

Σήμερα Τρίτη 26 Απριλίου 2022 και ώρα 12:00 μ.μ. συνεδρίασε στο Δημοτικό Κατάστημα δια ζώσης με τη συμμετοχή μόνο όσων πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού ή νόσησης και με τη συμμετοχή των υπολοίπων μέσω τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της με αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 5.268/21-4-2022(ορθή επανάληψη) του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί συμμετείχαν τα έξι (6) από τα (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>	<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος, 3. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. Μέλος, 4. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκια -Τακτ. Μέλος, 5. Κων/νος Λαμπρόπουλος (Αναπλ. Μέλος), 6. Ιωάννης Τσεπκεντζής (Αναπλ. Μέλος).	1.Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. Μέλος. 2.Ιωάννης Χατζόγλου -Τακτ. μέλος, 3.Ευάγγελος Θωμάς-Τακτ. Μέλος.

Ο Πρόεδρος καθώς και τα μέλη Αναστασία Ιατρίδου, Ιωάννης Μουράτογλου και Μιχάλης Σαμλίδης συμμετείχαν δια ζώσης στη συνεδρίαση ενώ τα αναπληρωματικά μέλη Ιωάννης Τσεπκεντζής και Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης.

Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε δια ζώσης και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής κι άρχισαν να συζητούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερησίας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ. 4.793/12-4-2022 εισήγηση της Δ/σης Τ. Υ. & Πολεοδομίας για έγκριση του από 12-4-2022 Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «**ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΝΙΣΣΑΣ**» (ΑΡ. ΜΕΛ. 14/2019)», η οποία αναφέρει τα εξής:

Σας υποβάλουμε το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «**ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΝΙΣΣΑΣ**» (Α.Μ. 14/2019) και εισηγούμαστε την έγκρισή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170 & 172 του Ν.4412/2016.

### **ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

Των, από την ανάδοχο **Χ. ΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.**, εκτελεσθέντων εργασιών για την παραλαβή του έργου “**ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΝΙΣΣΑΣ**” (ΑΡΙΘ. ΜΕΛ. 14/2019)

Οι υπογραφόμενοι :

- 1) Ζήμνας Δημήτριος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., ως Πρόεδρος
- 2) Νεολεξανίδης Σάββας, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., ως μέλος
- 3) Δανιηλίδης Θεόδωρος, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., ως μέλος

αφού μετέβησαν σήμερα **12** του μηνός **Απριλίου** του έτους **2022**  
ημέρα **Τρίτη**

με βάση την υπ’ αριθμ. **101/2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας, για την παραλαβή των εργασιών που εκτελέστηκαν για το έργο “**ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΝΙΣΣΑΣ**” (ΑΡΙΘ. ΜΕΛ. 14/2019)

έχοντας υπ’ όψη :

1. Την από **10-08-2020** Σύμβαση κατασκευής (Αρ. πρωτ. **10109**)
2. Την από **03-12-2020** Βεβαίωση περαίωσης
3. Την από **19-1-2021** Τελική επιμέτρηση

της Ασημακοπούλου Χριστίνας - Πολιτικού Μηχανικού Τ.Ε., παραλαμβάνουμε αυτές, όπως αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με το νόμο «περί εκτελέσεως των Δημοσίων έργων».

<b>a/a</b>	<b>Είδος εργασίας</b>	<b>Μονάδα Μέτρηση S</b>	<b>Εγκεκριμένη Ποσότητα</b>	<b>Συνολικά Εκτελεσθείσα Ποσότητα</b>	<b>Ολογράφως</b>
	<b>ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>				

1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	m3	58,96	58,96	Μέτρα κυβικά : Πενήντα Οκτώ και Ενενήντα Έξι Εκατοστά
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	m3	15,15	15,15	Μέτρα κυβικά : Δεκαπέντε και Δέκα Πέντε Εκατοστά
3	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας E1 έως E4	m3	5,22	5,22	Μέτρα κυβικά : Πέντε και Είκοσι Δύο Εκατοστά
a/a	Είδος εργασίας	Μονάδα Μέτρησης	Εγκεκριμένη Ποσότητα	Συνολικά Εκτελεσθείσα Ποσότητα	Ολογράφως
4	Κατασκευή Επιχωμάτων με Υλικά Εκσκαφής και Δάνεια	m3	12,17	12,17	Μέτρα κυβικά : Δώδεκα και Δέκα Επτά Εκατοστά
N.T1	Καθαίρεση σκυροδέματος	m3	14,31	14,31	Μέτρα κυβικά : Δεκατέσσερα και Τριάντα Ένα Εκατοστά
<b>ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>					
5	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	m3	32,34	32,34	Μέτρα κυβικά : Τριάντα Δύο και Τριάντα Τέσσερα Εκατοστά
6	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	m3	25,33	25,33	Μέτρα κυβικά : Είκοσι Πέντε και Τριάντα Τρία Εκατοστά
7	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	χγρ	2.221,63	2.221,63	Χιλιόγραμμα : Δύο χιλιάδες Διακόσια Είκοσι Ένα και Εξήντα Τρία Εκατοστά
8	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	χγρ	461,13	461,13	Χιλιόγραμμα : Τετρακόσια Εξήντα Ένα και Δέκα Τρία Εκατοστά
9	Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέματος με διπλή στρώση ασφαλτόπανου και	m2	0,00	0,00	Μηδέν

	τοιμεντοκονίαμα προστασίας				
10	Σφράγιση κατακόρυφων και κεκλιμένων αρμών με πλαστομερή ασφαλική μαστίχη	m	0,00	0,00	Μηδέν
<b>ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>					
11	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	m <sup>3</sup>	24,53	24,53	Μέτρα κυβικά : Είκοσι Τέσσερα και Πενήντα Τρία Εκατοστά
12	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	m <sup>3</sup>	24,53	24,53	Μέτρα κυβικά : Είκοσι Τέσσερα και Πενήντα Τρία Εκατοστά
a/a	Είδος εργασίας	Μονάδα Μέτρησης	Εγκεκριμένη Ποσότητα	Συνολικά Εκτελεσθείσα Ποσότητα	Ολογράφως
<b>ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>					
13	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	m	0,00	0,00	Μηδέν
14	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6 cm	m <sup>2</sup>	0,00	0,00	Μηδέν
15	Ασφαλική προεπάλειψη	m <sup>2</sup>	147,50	147,50	Μέτρα τετραγωνικά : Εκατόν Σαράντα Επτά και Πενήντα Εκατοστά
16	Ασφαλική συγκολλητική επάλειψη	m <sup>2</sup>	143,50	143,50	Μέτρα τετραγωνικά : Εκατόν Σαράντα Τρία και Πενήντα Τρία Εκατοστά
17	Ασφαλική στρώση βάσης συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m	m <sup>2</sup>	147,50	147,50	Μέτρα τετραγωνικά : Εκατόν Σαράντα Επτά και Πενήντα Εκατοστά

18	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	m <sup>2</sup>	143,50	143,50	Μέτρα τετραγωνικά : Εκατόν Σαράντα Τρία και Πενήντα Εκατοστά
19	Πλήρης διαχείριση των παντός είδους αποβλήτων προϊόντων εκσκαφών	ton	145,83	145,83	Τόνοι : Εκατόν Σαράντα Πέντε και Ογδόντα Τρία Εκατοστά
<b>ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>					
20	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W4	m	22,00	22,00	Μέτρα : Είκοσι Δύο
21	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	τεμ	2,00	2,00	Τεμάκια : Δύο
22	Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ")	τεμ	2,00	2,00	Τεμάκια : Δύο

## **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

### **1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**

Πραγματοποιήθηκαν εργασίες κατασκευής τοιχείου αντιστήριξης (μεταξύ Ο.Τ. 82 και Ο.Τ. 83) και ασφαλιόστρωσης της οδού (μεταξύ Ο.Τ. 82 και Ο.Τ. 83) που βρίσκεται εντός σχεδίου του οικισμού Άρμισσας της Δημοτικής Ενότητας Βεγορίτιδας.

### **2.ΜΕΛΕΤΗ - ΑΝΑΘΕΣΗ**

Συντάχθηκε μελέτη με αριθμό **14/2019** που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολ. Δήμου Έδεσσας. Με το υπ' αριθμ. **4980/28-04-2020** πρακτικό του διαγωνισμού που διεξήχθη την **28-04-2020**, «προσωρινός ανάδοχος» αναδείχθηκε ο δεύτερος των συμβαλλομένων που πρόσφερε έκπτωση **-22%**- (είκοσι δύο τοις εκατό) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

### **3.ΣΥΜΒΑΣΗ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

Την **10/08/2020** υπογράφηκε εργολαβική σύμβαση για **14.467,75€ + Φ.Π.Α. 24%** ήτοι σύνολο **17.940,01€** μεταξύ του Δημάρχου Έδεσσας **Δημητρίου Γιάννου** και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας **«Χ. ΚΟΝΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»** κ. Κόντου Χρήστου.

### **4.ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΕΡΑΙΩΣΗ**

Σύμφωνα με την σύμβαση ως ημερομηνία περαίωσης του έργου οριζόταν η **10/02/2021** (6 μήνες). Το έργο περαιώθηκε ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ, την **03/12/2020**, όπως φαίνεται από την βεβαίωση περαίωσης.

#### **5.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ**

Συντάχθηκε ένας (1) ΑΠΕ **1<sup>ος</sup> ΑΠΕ** δαπάνης 14.467,75€ + Φ.Π.Α. 24% 3.472,26€, ήτοι σύνολο **17.940,01€** και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Έδεσσας.

#### **6.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ**

Συντάχθηκαν δύο (2) λογαριασμοί.

- Ο 1<sup>ος</sup> Λογαριασμός ποσού 9.037,99 € χωρίς Φ.Π.Α. (Φ.Π.Α. 24% 2.169,12 €) σύνολο 11.207,11 € και
- Ο 2<sup>ος</sup> Λογαριασμός ποσού 5.352,09 € χωρίς Φ.Π.Α. (Φ.Π.Α. 24% 1.284,50 €) σύνολο 6.636,59 €

#### **7.ΠΟΣΟΤΙΚΗ & ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Η επιτροπή αφού έλεγξε την τελική επιμέτρηση των εργασιών και την ποιότητα αυτών βρήκε ότι έχουν καλώς και παραλαμβάνει το έργο ποιοτικά και ποσοτικά.

#### **8.ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

Η επιτροπή παραλαβής έχοντας υπόψη την Ε.Σ.Υ. που ορίζει χρόνο εγγυήσεως 15 μήνες, παραλαμβάνει το έργο προσωρινά και οριστικά.

Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα, και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη της την από 4.793/12-4-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας για έγκριση του από 12-4-2022 Πρωτοκόλλου Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου, τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» πως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 παρ. 1ii του Ν. 4735/20120 ( ΦΕΚ Α' 197) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», καθώς τέλος και τις διατάξεις τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου **«ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ**

**ΑΡΝΙΣΣΑΣ» (ΑΡ. ΜΕΛ. 14/2019)»** του οποίου ανάδοχος είναι η Χ.ΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., όπως αυτό παρουσιάστηκε αναλυτικά στο σκεπτικό της παρούσας.

Το μέλος Ιωάννης Τσεπκεντζής ψηφίζει παρών κατά τη ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης στο συγκεκριμένο θέμα γιατί θεωρούν ως παράταξη ότι είναι αναρμόδια η Οικονομική Επιτροπή για να συζητήσει αυτό το θέμα και θα πρέπει να παραπεμφθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.

#### **Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 126/2022**

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 12:25 μ.μ.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα  
Έδεσσα 27-4-2022  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μιχάλης Σαμλίδης, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα,  
Ιωάννης Μουράτογλου, Ιωάννης Τσεπκεντζής  
(Αναπλ. Μέλος), Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος  
(Αναπλ. Μέλος).

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

#### **Αποδέκτες προς ενέργεια:**

- Αρμόδια υπάλληλο κα Χρ. Ασημακοπούλου.

#### **Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):**

- Δ/νση Τ.Υ. & Π κ. Ηλία Γκουγιάννο.

- Αντιδήμαρχο Συντηρήσεων Υποδομών, Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Μιχάλη Σαμλίδη.