



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022
(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: **127/2022**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

10. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ ΕΠΕΝΔΕΛΥΜΕΝΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Π. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ» (ΑΡΙΘ. ΜΕΛ. 7/2020).

Σήμερα Τρίτη 26 Απριλίου 2022 και ώρα 12:00 μ.μ. συνεδρίασε στο Δημοτικό Κατάστημα δια ζώσης με τη συμμετοχή μόνο όσων πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού ή νόσησης και με τη συμμετοχή των υπολοίπων μέσω τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της με αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 5.268/21-4-2022(ορθή επανάληψη) του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί συμμετείχαν τα έξι (6) από τα (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος, 3. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. Μέλος, 4. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκια -Τακτ. Μέλος, 5. Κων/νος Λαμπρόπουλος (Αναπλ. Μέλος), 6. Ιωάννης Τσεπκεντζής (Αναπλ. Μέλος).	1.Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. Μέλος. 2.Ιωάννης Χατζόγλου -Τακτ. μέλος, 3.Ευάγγελος Θωμάς-Τακτ. Μέλος.

Ο Πρόεδρος καθώς και τα μέλη Αναστασία Ιατρίδου, Ιωάννης Μουράτογλου και Μιχάλης Σαμλίδης συμμετείχαν δια ζώσης στη συνεδρίαση ενώ τα αναπληρωματικά μέλη Ιωάννης Τσεπκεντζής και Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης.

Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε δια ζώσης και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής κι άρχισαν να συζητούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερησίας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ. 4.794/12-4-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας για έγκριση του από 12-4-2022 Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Π. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**» (ΑΡ. ΜΕΛ. 7/2020)», η οποία αναφέρει τα εξής:

Σας υποβάλουμε το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου **ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Π. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**» (ΑΡ. ΜΕΛ. 7/2020)», και εισηγούμαστε την έγκρισή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170 & 172 του Ν.4412/2016.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των, από την ανάδοχο **Χ. ΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.**, εκτελεσθέντων εργασιών για την παραλαβή του έργου **“ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Π. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ”** (ΑΡΙΘ. ΜΕΛ. 7/2020)

Οι υπογραφόμενοι :

- 1) Καντούτσος Ιωάννης, Αρχιτέκτων Μηχανικός Π.Ε., ως Πρόεδρος
- 2) Νεολεχανίδης Σάββας, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε., ως μέλος
- 3) Μακατωρής Σπυρίδων, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε., ως μέλος

αφού μετέβησαν σήμερα **12** του μηνός **Απριλίου** του έτους **2022** ημέρα **Τρίτη**

με βάση την υπ' αριθμ. **102/2022** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας, για την παραλαβή των εργασιών που εκτελέστηκαν για το έργο **“ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Π. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ”** (ΑΡΙΘ. ΜΕΛ. 7/2020)

έχοντας υπ' όψη :

1. Την από **02-07-2020** Σύμβαση κατασκευής (Αρ. πρωτ. **8435**)
2. Την από **03-12-2020** Βεβαίωση περαίωσης
3. Την από **19-1-2022** Τελική επιμέτρηση

της Ασημακοπούλου Χριστίνας - Πολιτικού Μηχανικού Τ.Ε., παραλαμβάνουμε αυτές, όπως αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με το νόμο «περί εκτελέσεως των Δημοσίων έργων».

α/α	Είδος εργασίας	Μονάδα Μέτρησ ης	Εγκεκριμέ νη Ποσότητα	Συνολικά Εκτελεσθεί σα Ποσότητα	Ολογράφως
	ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ				

1	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	m3	511,16	511,16	Μέτρα κυβικά : Πεντακόσια Έντεκα και Δέκα Έξι Εκατοστά
2	Κατασκευή στρώσης άμμου – σκύρων μεταβλητού πάχους	m3	78,40	78,40	Μέτρα κυβικά : Εβδομήντα Οκτώ και Σαράντα Εκατοστά
a/a	Είδος εργασίας	Μονάδα Μέτρησ ης	Εγκεκριμέ νη Ποσότητα	Συνολικά Εκτελεσθεί σα Ποσότητα	Ολογράφως
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ					
3	Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κτλ. με σκυρόδεμα C20/25	m3	105,70	105,70	Μέτρα κυβικά : Εκατόν Πέντε και Εβδομήντα Εκατοστά
4	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	χγρ	1.017,75	1.017,75	Χιλιόγραμμα : Χίλια Δέκα Επτά & Εβδομήντα Πέντε Εκατοστά
5	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων	χγρ	150,00	150,00	Χιλιόγραμμα : Εκατόν Πενήντα
ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ					
6	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους	m2	885,50	885,50	Μέτρα τετραγωνικά : Οκτακόσια Ογδόντα Πέντε και Πενήντα Εκατοστά
7	Βάση πάχους 0,10m (Π.Τ.Π. Ο-155)	m2	938,00	938,00	Μέτρα τετραγωνικά : Εννιακόσια Τριάντα Οκτώ
ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ					
8	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	m	15,00	15,00	Μέτρα μήκους : Δέκα Πέντε

9	Ασφαλτική προεπάλειψη	m ²	931,75	931,75	Μέτρα τετραγωνικά : Ευνιακόσια Τριάντα Ένα & Εβδομήντα Πέντε Εκατοστά
10	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	m ²	360,00	360,00	Μέτρα τετραγωνικά : Τριακόσια Εξήντα
11	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	m ²	1.210,50	1.210,50	Μέτρα τετραγωνικά : Χίλια Διακόσια Δέκα και Πενήντα Εκατοστά
ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ					
12	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	m ²	149,50	149,50	Μέτρα τετραγωνικά : Εκατόν Σαράντα Ευνέα και Πενήντα Εκατοστά
ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΛΑΣΕΩΣ ΑΝΤΟΧΗΣ 120 ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 1916					
13	Ονομαστικής διαμέτρου DN 800mm	m	43,75	43,75	Μέτρα μήκους : Σαράντα Τρία και Εβδομήντα Πέντε Εκατοστά

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Με την παρούσα εργολαβία πραγματοποιήθηκαν εργασίες κατασκευής ορύγματος επενδεδυμένης τάφρου με σκυρόδεμα C20/25, προμήθειας και τοποθέτησης αγωγού εκκένωσης, υπόβασης και βάσης οδοστρωσίας, τομής οδοστρώματος με ασφαλοκόπτη, ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας και διαγράμμισης οδοστρώματος.

Στόχος του έργου, ο οποίος και επιτεύχθηκε, ήταν η συγκέντρωση και απομάκρυνση των υδάτων απορροής από το οδόστρωμα και η διασφάλιση μιας ασφαλούς, απρόσκοπτης και άνετης πορείας των οχημάτων στην είσοδο του οικισμού.

2.ΜΕΛΕΤΗ - ΑΝΑΘΕΣΗ

Συντάχθηκε μελέτη με αριθμό **7/2020** που θεωρήθηκε από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Έδεσσας. Με το υπ' αριθμ. **5030/29-04-2020** πρακτικό του διαγωνισμού που διεξήχθη την **29-04-2020**, «προσωρινός ανάδοχος» αναδείχθηκε ο δεύτερος των συμβαλλομένων που πρόσφερε έκπτωση **-29%**- (είκοσι ευνέα τοις εκατό) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.

3.ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Την **02/07/2020** υπογράφηκε εργολαβική σύμβαση για **28.629,04€ + Φ.Π.Α. 24%** ήτοι σύνολο **35.500,00€** μεταξύ του Δημάρχου Έδεσσας **Δημητρίου Γιάννου** και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας «**Χ. ΚΟΝΤΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.**» κ. Κόντου Χρήστου.

4.ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΕΡΑΙΩΣΗ

Σύμφωνα με την σύμβαση ως ημερομηνία περαίωσης του έργου οριζόταν η **02/01/2021** (6 μήνες). Το έργο περαιώθηκε ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ, την **03/12/2020**, όπως φαίνεται από την βεβαίωση περαίωσης.

5.ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Συντάχθηκαν δύο (2) ΑΠΕ.

- Ο **1^{ος} ΑΠΕ** δαπάνης 28.629,03€ + Φ.Π.Α. 24% 6.870,97€, ήτοι σύνολο **35.500,00€** και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 243/2020 απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Έδεσσας.
- Ο **2^{ος} Τακτοποιητικός ΑΠΕ** δαπάνης 28.556,59€ + Φ.Π.Α. 24% 6.853,58€, ήτοι σύνολο **35.410,17€** και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 376/2020 απόφαση της Ο.Ε. Δήμου Έδεσσας.

6.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Συντάχθηκαν δύο (2) λογαριασμοί.

- Ο **1^{ος} Λογαριασμός** ποσού 14.567,25€ χωρίς Φ.Π.Α. (Φ.Π.Α. 24% 3.496,14€) σύνολο 18.063,39€
- Ο **2^{ος} Λογαριασμός** ποσού 10.672,55€ χωρίς Φ.Π.Α. (Φ.Π.Α. 24% 2.561,41€) σύνολο 13.233,96€

7.ΠΟΣΟΤΙΚΗ & ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή αφού έλεγξε την τελική επιμέτρηση των εργασιών και την ποιότητα αυτών βρήκε ότι έχουν καλώς και παραλαμβάνει το έργο ποιοτικά και ποσοτικά.

8.ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η επιτροπή παραλαβής έχοντας υπόψη την Ε.Σ.Υ. που ορίζει χρόνο εγγυήσεως 15 μήνες, παραλαμβάνει το έργο προσωρινά και οριστικά.

Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα, και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη της την από 4.794/12-4-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας για έγκριση του από 12-4-2022 Πρωτοκόλλου Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου, τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της

Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» πως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 παρ. 1ίι του Ν. 4735/20120 (ΦΕΚ Α' 197) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», καθώς τέλος και τις διατάξεις τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Π. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ**» (ΑΡ. ΜΕΛ. 7/2020)», του οποίου ανάδοχος είναι η Χ.ΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., όπως αυτό παρουσιάστηκε αναλυτικά στο σκεπτικό της παρούσας.

Το μέλος Ιωάννης Τσεπκεντζής ψηφίζει παρών κατά τη ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης στο συγκεκριμένο θέμα γιατί θεωρούν ως παράταξη ότι είναι αναρμόδια η Οικονομική Επιτροπή για να συζητήσει αυτό το θέμα και θα πρέπει να παραπεμφθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 127/2022

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 12:25 μ.μ.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 27-4-2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μιχάλης Σαμλίδης, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκια,
Ιωάννης Μουράτογλου, Ιωάννης Τσεπκεντζής
(Αναπλ. Μέλος), Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
(Αναπλ. Μέλος).

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Αρμόδια υπάλληλο κα Χρ. Ασημακοπούλου.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Δ/ση Τ.Υ. & Π κ. Ηλία Γκουγιάννο.

- Αντιδήμαρχο Συντηρήσεων Υποδομών, Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Μιχάλη Σαμλίδη.