



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 18 ΜΑΪΟΥ 2022
(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ)**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: **133/2022**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ» (Α.Μ. 46/2018)

Σήμερα Τετάρτη 18 Μαΐου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 6167/13.5.2022 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί συμμετείχαν τα έξι (6) από τα (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 2. Μιχαήλ Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος, 3. Ιωάννης Χατζόγλου -Τακτ. Μέλος, 4. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα -Τακτ. Μέλος, 5. Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. Μέλος. 6. Ευάγγελος Θωμάς-Τακτ. Μέλος.	Ιωάννης Μουράτογλου -Τακτ. Μέλος

Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητες τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ουρανία Πασιαλή τακτική υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής κι ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία πρότεινε να συζητηθεί σήμερα ως κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), το παρακάτω θέμα:

- Λύση σύμβασης του έργου με τίτλο «Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη για τον περιορισμό φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού»

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον, το οποίο πρέπει να συζητηθεί σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), και να ληφθεί σχετική απόφαση.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 1^ο – 6^ο, 19^ο, 20^ο, 11^ο -14^ο, 8^ο -10^ο, 7^ο, 18^ο, 17^ο, 16^ο και 15^ο.

Ο Πρόεδρος σχετικά με το 2ο θέμα της ημερησίας διάταξης, γνωστοποίησε ηλεκτρονικά στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την από 5.5.2022 εισήγηση της Δ/σης Τ. Υ. & Πολεοδομίας και το από 5.5.2022 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «**ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ**», τα οποία αναφέρουν τα εξής:

«Σας υποβάλουμε το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διάφορα ηλεκτρολογικά έργα σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Έδεσσας» (ΑΡ. ΜΕΛ. 46/2018) και εισηγούμαστε την έγκρισή του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170 & 172 του Ν.4412/2016»

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των, από τον ανάδοχο «**ΠΕΤΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΘΕΩΦΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Ε.Δ.Ε**», εκτελεσθέντων εργασιών για την παραλαβή του έργου «**Διάφορα ηλεκτρολογικά έργα σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Έδεσσας**» (ΑΡ. ΜΕΛ. 46/2018).

Οι υπογράφοντες:

1. Δημήτριος Ζήμνας, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Υπάλληλος της Τ.Υ. του Δήμου Έδεσσας, ως πρόεδρος
2. Ιωάννης Καντούτσος ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών , Υπάλληλος της Τ.Υ. του Δήμου Έδεσσας, ως μέλος
3. Φανή Γιούση, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, Υπάλληλος της Τ.Υ. του Δήμου Έδεσσας, ως μέλος

Αφού μετέβησαν σήμερα **05** του μηνός **Μαΐου** του έτους **2022** ημέρα **Πέμπτη** με βάση την υπ' αριθ. **61/05-03-2021** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας, για την παραλαβή των εργασιών που εκτελέστηκαν για το έργο «**Διάφορα ηλεκτρολογικά έργα σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Έδεσσας**» (ΑΡ. ΜΕΛ. **46/2018**).

Έχοντας υπ' όψη:

1. την από **27-12-2018** Σύμβαση κατασκευής
2. την από **27-12-2019** Βεβαίωση περαίωσης
3. την από **27-12-2019** Τελική επιμέτρηση

παραλαμβάνουμε αυτές, όπως αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον Ν.1418/84 και Π.Δ. 609/85 «περί εκτελέσεως των Δημόσιων έργων».

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟ Ν.	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		
			ΤΕΛΙΚΑ ΕΓΚΡΙΘΕ ΙΣΕΣ (Αριθμητικώς)	ΤΕΛΙΚΑ ΕΚΤΕΛΕΣ ΘΕΙΣΕΣ (Αριθμητικώς)	ΕΚΤΕΛΕΣ ΘΕΙΣΕΣ (Ολογράφως)

1	Τοποθέτηση και σύνδεση ιστού ηλεκτροφωτισμού ημιπαραδοσιακού τύπου ύψους 3,36μ. Οι ιστοί θα δοθούν από το Δήμο.	Τεμ.	17	17	Δέκα επτά
2	Η/Μ εγκαταστάσεις έργων οδοποιίας. Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 7,00 μ.	Τεμ.	1	1	ένα
3	Η/Μ εγκαταστάσεις έργων οδοποιίας. Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους έως 9,00μ.	Τεμ.	2	2	δύο
4	Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού. Αφαίρεση χαλύβδινων ιστών φωτισμού. Αφαίρεση και μεταφορά ιστού ύψους 9,00μ.	Τεμ.	1	1	ένα
5	Εγκαταστάσεις φωτισμού οδών. Επανατοποθέτηση χαλύβδινων ιστών οδοφωτισμού ύψους 9,00μ.	Τεμ.	1	1	ένα
6	Φωτιστικό σώμα κορυφής, τύπου μπάλας Φ30-Φ40, τοποθετημένο επί ιστού με λαμπτήρα LED E27 15Watt	Τεμ.	34	34	Τριάντα τέσσερα
7	Φωτιστικά σώματα προβολείς με λαμπτήρα HQI μεταλλικών ατμών υψηλής πίεσης, ισχύος 400W, χωρίς βραχίονα.	Τεμ.	4	4	τέσσερα
8	Πίλλαρ οδοφωτισμού δύο αναχωρήσεων	Τεμ.	7	7	επτά
9	Εγκαταστάσεις φωτισμού οδών. Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων. Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40cm.	Τεμ.	2	2	δύο
10	Γαλβανοσμένη χαλύβδινη βάση προβολέων 4 θέσεων μήκους 1800mm.	Τεμ.	1	1	ένα
11	Εκκοπή για τη θεμελίωση βάσης σιδηροϊστού.	M3	1	1	ένα
12	Βάση σιδηροϊστού άοπλη διαστάσεων 0,8m x0,8m, βάθους 1,50m.	Τεμ.	1	1	ένα
13	Βάση σιδηροϊστού άοπλη διαστάσεων 0,5m x0,5m, βάθους 0,50m.	Τεμ.	9	9	εννέα
14	Τοποθέτηση χριστουγεννιάτικου φωτισμού - διακόσμου της πόλης της Έδεσσας και των τοπικών διαμερισμάτων για το έτος 2018.	Τεμ.	1	1	ένα
15	Τοποθέτηση εορταστικού διακόσμου της πόλης της Έδεσσας για τις εκδηλώσεις του	Τεμ.	1	1	ένα

	καρναβαλιού του έτους 2019.				
16	Περιοδική συντήρηση σε όλη τη διάρκεια του έτους του υποσταθμού (Υ/Σ) «Κανναβουργείου» Δήμου Έδεσσας.	Τεμ.	1	1	ένα
17	Τοποθέτηση φωτισμού και ρευματοδοτών για τις καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις στις Τ.Κ. Δημοτικής Ενότητας Έδεσσας & Βεγορίτιδας της περιόδου 2018-2019 και μέχρι τη λήξη της σύμβασης.				
	α) Γιορτή κερασιού στην Τ.Κ. Άγρα.	Τεμ.	1	1	ένα
	β) Πανηγύρι Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Τ.Κ. Σωτήρας.	Τεμ.	1	1	ένα
	γ) Γιορτή επιτραπέζιου ροδάκινου στην Τ.Κ. Φλαμουριάς.	Τεμ.	1	1	ένα
	δ) Μικρασιατική βραδιά στην Τ.Κ. Περαίας.	Τεμ	1	1	ένα
	ε) Πανηγύρι Κοιμήσεως της Θεοτόκου και φεστιβάλ ακτινιδίου στην Τ.Κ. Ριζαρίου.	Τεμ.	1	1	ένα
	στ) Πανηγύρι Ιωάννη του Προδρόμου στον οικισμό Κλεισοχωρίου.	Τεμ.	1	1	ένα
18	Ηλεκτρικός πίνακας πλήρης σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές με όλα τα υλικά και μικροϋλικά, καλώδια κλπ. την εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης, καθώς και τις δοκιμές για παράδοση σε κανονική λειτουργία.	Τεμ	1	1	Ένα
19	Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (NYY), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 3 x 2,5 mm ² .	Μ.	60	60	εξήντα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Με την εργολαβία αυτή έγιναν διάφορες ηλεκτρολογικές εργασίες σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Έδεσσας.

2. ΜΕΛΕΤΗ – ΑΝΑΘΕΣΗ

Συντάχθηκε μελέτη με αριθμό **46/2018** από την Δ.Τ.Υ. & Π.Δ.Ε. Η ανάθεση μετά από πρόχειρο διαγωνισμό, εγκρίθηκε με τις αριθ. **276/30-11-2018** και **301/18-12-2018** αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας.

3. ΣΥΜΒΑΣΗ –ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Την **27-12-2018** υπογράφηκε εργολαβική σύμβαση για **19.549,54 € + (24% Φ.Π.Α.) 4.691,89 € =, ήτοι σύνολο 24.241,43 €** μεταξύ του κ. Δημητρίου Γιάννου Δημάρχου Έδεσσας και του εκπροσώπου της αναδόχου «**ΠΕΤΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΘΕΩΦΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Ε.Δ.Ε** », (ποσοστό έκπτωσης **3,00%**).

4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΕΡΑΙΩΣΗ

Σύμφωνα με την σύμβαση ο αρχικός χρόνος περαίωσης ήταν 12 μήνες, με ημερομηνία περαίωσης την **27-12-2019**. Το έργο περαιώθηκε ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ, την **27-12-2019**, όπως φαίνεται και από την βεβαίωση περαίωσης.

5. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Συντάχθηκε 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ποσού 19.542,90€ & 24% Φ.Π.Α. 4.690,30 € ήτοι συνολικά **24.233,20€**, ο οποίος εγκρίθηκε με την με αριθ. **144/11-06-2019** Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Έδεσσας.

6. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Συντάχθηκαν δύο (2) λογαριασμοί:

1^{ος} Λογαριασμός, συνολικής δαπάνης εργασιών **9.648,43€ & Φ.Π.Α. 24% 1.867,44€** ήτοι συνολικά **9.648,43€**.

2^{ος} Λογαριασμός, συνολικής δαπάνης εργασιών **11.761,91€ & Φ.Π.Α. 24% 2.822,86€** ήτοι συνολικά **14.584,77€**.

7. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έλεγξε την τελική επιμέτρηση των εργασιών, βρήκε ότι αυτή έχει καλώς και παραλαμβάνει τις εργασίες όπως αναγράφηκαν παραπάνω.

8. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Κατόπιν αυτών και ύστερα από την επί τόπου εξέταση του έργου, διαπίστωσε ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις του αναδόχου, γι' αυτό και τις παραλαμβάνει και ποιοτικά.

9. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. ο χρόνος εγγύησης του έργου ορίζεται σε **δεκαπέντε (15) μήνες** από την βεβαιωμένη περαίωση του δηλαδή την **27-03-2021**. Επομένως η παραλαβή είναι οριστική. Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα.

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Ηλία Γκουγιάννο, προκειμένου να δώσει τις απαραίτητες διευκρινήσεις για το θέμα.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη της την από 5.5.2022 εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας για έγκριση του από 5.5.2022 Πρωτοκόλλου Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου, τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» πως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40

παρ. 1ii του Ν. 4735/20120 (ΦΕΚ Α'197) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», καθώς τέλος και τις διατάξεις τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου «**ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ**», (Α.Μ. 46/2018), του οποίου ανάδοχος είναι ο ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΩΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Ε.Δ.Ε., όπως αυτό αναφέρεται αναλυτικά στο προοίμιο της παρούσας.

Το μέλος Ευάγγελος Θωμάς ψηφίζει παρών κατά τη ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης στο συγκεκριμένο θέμα γιατί θεωρούν ως παράταξη ότι είναι αναρμόδια η Οικονομική Επιτροπή για να συζητήσει αυτό το θέμα και θα πρέπει να παραπεμφθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 133/2022

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 11:15 π.μ.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μιχαήλ Σαμλίδης, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκια,
Ιωάννης Χατζόγλου, Αντώνιος Ρυσάφης, Ευάγγελος
Θωμάς

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 23.5.2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Αρμόδιο υπάλληλο κ. Σ. Μακατσώρη

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Δ/νση Τ.Υ. & Π κ. Ηλία Γκουγιάννο

- Αντιδήμαρχο Συντηρήσεων Υποδομών, Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Μιχάλη Σαμλίδη