



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11^{ΗΣ} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΣΤΙΣ 26 ΜΑΙΟΥ 2017**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **139/2017**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΕΔΕΣΣΑΣ» (ΑΡ. ΜΕΛ. 5/15).

Σήμερα Παρασκευή 26 Μαΐου 2017 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 10372/22-5-2017 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα πέντε (5) από τα επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος- Πρόεδρος,
2. Χρήστος Δασκάλου Αντιπρόεδρος,
3. Χρήστος Πέtkος Τακτ. μέλος,
4. Χρήστος Βερυκούκης Τακτ. μέλος
5. Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Επίσης μετά από πρόσκληση παραβρέθηκε στην συνεδρίαση κι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γ. Δαλκαλίτσης.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει να συζητηθούν σήμερα ως κατεπείγοντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα :

1. Χορήγηση 4^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου **“Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Έδεσσας – Τ.Κ. Κερασιάς”**.
2. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Γραμματικού».
3. Έγκριση Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης για την κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου **«Διάνοιξη δρόμου εντός οικισμού Κερασιάς»**.

4. Ψήφιση πιστώσεων 14^{ns} Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017.
5. Σύνταξη σχεδίου 15^{ns} Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2017.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερησίας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής προς έγκριση, το από 15-5-2017 Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου «**Διαμόρφωση – ανακατασκευή πεζοδρομίων στην Δ.Ε. Έδεσσας**», το οποίο αναφέρει τα εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των, από την ανάδοχο «**ΜΥΛΩΝΑΣ Δ-Α Ο.Ε.**» εκτελεσθεισών εργασιών για την παραλαβή του έργου «**Διαμόρφωση – ανακατασκευή πεζοδρομίων στην Δ.Ε. Έδεσσας**» με αριθ. μελ. 5/15.

Οι υπογραφομένοι:

1. **Αναστάσιος Δίου - Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Έδεσσας (Αρ. 22/17 Απόφ.Δ.Σ.), ως πρόεδρος**
2. **Θεόδωρος Δανιηλίδης – Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. της Τ.Υ. του Δήμου Έδεσσας, ως μέλος**
3. **Σάββας Νεσλεχανίδης – Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε. του Δήμου Έδεσσας, ως μέλος**

που οριστήκαμε επιτροπή παραλαβής του έργου με την αριθ. **113/17** απόφαση Δ.Σ. Έδεσσας, αφού πήγαμε επί τόπου του έργου με την επιβλέπουσα, **Γιούση Φανή - Πολ/κό Μηχ/κό Τ.Ε.**, σήμερα την **15η** του μηνός **Μάη** του έτους **2017** ημέρα **Δευτέρα** και έχοντας υπ' όψη:

1. Την από **05-06-2015** Σύμβαση κατασκευής
2. Την από **08-10-2015** Βεβαίωση περαίωσης
3. Την από **08-10-2015** Τελική επιμέτρηση

Παραλαμβάνουμε

τις εργασίες αυτές, όπως αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» και όπως αναλυτικά αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΡ. ΤΙΜ	ΜΟΝ . ΜΕΤ Ρ.	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		
				ΤΕΛΙΚΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Αριθμητικά)	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ (Αριθμητικά)	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ (Ολογράφως)
1	Γενικές εκοκαφές σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες	1	M3	50,37	50,37	Πενήντα και τριάντα επτά
2	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου	2	M2	372,00	372,00	Τριακόσια εβδομήντα δύο
3	Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες- ημιβραχώδες	3	M3	18,18	18,18	Δεκαοκτώ και δέκα οκτώ
4	Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια	4	M3	47,08	47,08	Σαράντα επτά και οκτώ

5	Κατασκευή ρείθρων, κλπ με σκυρόδεμα τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων C16/20	5	M3	47,68	47,68	Σαράντα επτά και εξήντα οκτώ
6	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	6	KG	584,50	584,50	Πεντακόσια ογδόντα τέσσερα και πενήντα
7	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	7	MM	103,00	103,00	Εκατόν τρία
8	Μικροκατασκευές από σκυρόδεμα (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	8	M3	0,23	0,23	Μηδέν και είκοσι τρία
9	Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες	9	TEM	2,00	2,00	Δυο
10	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	10	MM	103,00	103,00	Εκατόν τρία
11	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	11	M2	228,03	228,03	Διακόσια είκοσι οκτώ και τρία
12	Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί ανακατασκευαζομένου πεζοδρομίου	12	TEM	10,00	10,00	Δέκα
13	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων	13	KG	9,00	9,00	Ενενήντα πέντε

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Με την εργολαβία αυτή έγιναν οι παρακάτω εργασίες και στις αντίστοιχες θέσεις στην πόλη της Έδεσσας:

- Ανακατασκευή πεζοδρόμιου από την κεντρική είσοδο του γηπέδου και κατά μήκος της οδού Φιλελλήνων καθώς και τμήματα στην απέναντι απ' αυτό πλευρά του δρόμου.
- Ανακατασκευή πεζοδρόμιων στο 1^ο Δημοτικό Σχολείο Έδεσσας, στην οδό Αρχ. Νικοδήμου και Αρχ. Μελετίου και κατασκευή μίας ράμπας ΑΜΕΑ.
- Ανακατασκευή πεζοδρόμιου οδού Φιλίππου, στην είσοδο του ΚΑΠΗ.

2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- | | |
|--|--|
| α) Αρχικός προϋπολογισμός: | 20.000,00 € (με ΦΠΑ) |
| β) Ποσό Συμφωνητικού: | -12.032,52- € (+23%Φ.Π.Α.= 14.800,00 €) |
| γ) Ημερομηνία ανάθεσης: | 11-05-2015 |
| δ) Υπογραφή σύμβασης-Εγκατάσταση: | 05-06-2015 |
| ε) Αρχική προθεσμία: | Τρεις (3) μήνες (Ως 3-9-2015) |
| στ) Παράταση προθεσμίας: | 03-10-2015 (177/15 Απόφ. Ο.Ε.) |
| ζ) Περαιώση έργου (Εκθεση περαιώσης): | 02-10-2015 |
| η) Βεβαίωση Περαιώσης Δ/νσης Τ.Υ. & Π.Δ.Ε.: | 08-10-2015 |
| θ) Δαπάνη με τον 1 ^ο Α.Π.Ε.: | 14.799,64 (με ΦΠΑ) |
| ι) Απόφαση για Έγκριση 1 ^{ου} Α.Π.Ε.: | 179/15 Απόφ. Ο.Ε. |
| κ) Τελική δαπάνη: | 14.799,64 € (με ΦΠΑ) |

3. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΡΓΟΥ:

Αριθ. Λογαρ.	Ημερομ. Λογ/σμού	Ποσό (Χωρίς ΦΠΑ)	Ποσό (με 23%ΦΠΑ)
--------------	------------------	------------------	------------------

1 ^{ος} Λογαριασμός	24-07-2015	7.930,91 €	9.755,02 €
2 ^{ος} Λογαριασμός	06-10-2015	4.101,32 €	5.044,62 €
Σύνολο Δαπάνης:			14.799,64 €

4. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατό στις ποσότητες των εργασιών, τις βρήκε όλες σωστές, γι' αυτό τις παραλαμβάνει όλες όπως γράφονται στο πρωτόκολλο αυτό.

5. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατό στην ποιότητα των εργασιών, βρήκε ότι το έργο κατασκευάστηκε έντεχνα, βρίσκεται σε κατάσταση και λειτουργεί χωρίς προβλήματα, γι' αυτό παραλαμβάνει το έργο ποιοτικά.

6. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η επιτροπή παραλαβής παίρνοντας υπόψη το χρόνο εγγύησης δεκαπέντε (15) μήνες και το χρόνο που πέρασε από την αποπεράτωση του έργου ~ **δέκα εννέα (19) μήνες**, προτείνει η παραλαβή προτείνει την Προσωρινή & Οριστική παραλαβή του έργου.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει οχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη, το από 25-5-2017 Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής του έργου, τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 5 και άρθρου 75 του Ν 3669/2008(ΦΕΚ 116/18-6-2008 τ.Α') "Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου «**Διαμόρφωση – ανακατασκευή πεζοδρομίων στην Δ.Ε. Έδεσσας** του οποίου ανάδοχος είναι η **Μυλωνάς Δ. –Α. Ο.Ε.**», όπως αυτό παρουσιάστηκε αναλυτικά στο σκεπτικό της παρούσας.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 10:45 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 139/2017.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Χρήστος Δασκάλου, Μιχάλης Σαμλίδης, Χρήστος Πέtkος, Χρήστος Βερυκούκης.

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 29-5-2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

-Δ/υση Τ.Υ. & Π κ. Ηλία Γκουγιάννο.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

-Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών , Πολεοδομίας και Προγραμματισμού Δ. Ε. Έδεσσας και Βεγορίτιδας) κ. Δημήτριο Ταπαζίδη.