

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ



ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 26<sup>ΗΣ</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ**  
**ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **140/2014**

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**2. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 3<sup>ΗΣ</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΕΡΑΙΑΣ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΖΕΡΒΗΣ”.**

Σήμερα Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 09:00 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθμός 28333/19-9-2014 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα έξι (6) από τα επτά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος  
Πρόεδρος

2. Αναστάσιος Δίου Τακτικό μέλος
3. Αντώνιος Ρυσάφης Τακτικό μέλος
4. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτικό μέλος
5. Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος
6. Χρήστος Πισλίνας Τακτικό μέλος

1. Ιωάννης Χατζόγλου Τακτικό μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει να συζητηθούν σήμερα ως κατεπείγοντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα:

1. Απόκρουση δικογράφου για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου.
2. Εισηγήση για την χορήγηση 3<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου “Επιχειρησιακό σχέδιο ανάπτυξης

κοινόχρηστων χώρων στη Δημοτική Ενότητα Βεγορίτιδας – Ανάπλαση στον οικισμό Περαίας – Ανάπλαση στον οικισμό Ζέρβης”.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2<sup>ο</sup> θέμα της εκτός ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. η οποία έχει ως εξής

Έχοντας υπόψη:

α) την αρ. 16912/20-06-2013 σύμβαση εκτέλεσης του έργου “Επιχειρησιακό σχέδιο ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων στη Δημοτική Ενότητα Βεγορίτιδας – Ανάπλαση στον οικισμό Περαίας – Ανάπλαση στον οικισμό Ζέρβης”

β) την αρ. 90/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης σαράντα (40) ημερών επιπλέον της αρχικής συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου, από την 20-6-2014 έως και την 30-7-2014.

γ) την αρ. 129/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης εξήντα δύο (62) ημερών επιπλέον της αρχικής συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου, από την 30-7-2014 έως και την 30-9-2014.

δ) την Αρ. Πρωτ. 28660/23-09-2014 αίτηση 3<sup>ης</sup> παράτασης της αναδόχου «ΕΡΓΟΤΕΧΝΗΜΑ Ε.Π.Ε.» με την οποία αιτείται παράταση 92 ημερών από 30-9-2014 έως 31-12-2014 λόγω της ανάγκης έγκρισης του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (προέγκριση πρώτα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης) ο οποίος περιλαμβάνει εργασίες ενός νέου τμήματος στην πλατεία της Περαίας (καθώς χρειάζεται χρόνος για την κατασκευή του τμήματος) και επίσης να διευθετηθούν όλα τα χαρτιά του έργου.

ε) το γεγονός ότι ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ εστάλη στο ΥΠ.Α.Α.Τ. με το αρ. 23674/31-7-2014 έγγραφό μας σύμφωνα με την παρ. γ του Άρθρου 3: Προέγκριση σταδίων εξέλιξης υποέργου του ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΗΣ και δεν έχει περιέλθει στον Δήμο η προέγκρισή του

στ) το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116/18-6-2008 τ.Α') “Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων”

εισηγούμαστε

την χορήγηση 3<sup>ης</sup> παράτασης **ενενήντα δύο (92) ημερών** από την λήξη της προηγούμενης προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών (δηλ. από την 30-9-2014) του έργου “Επιχειρησιακό σχέδιο ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων στη Δημοτική Ενότητα Βεγορίτιδας – Ανάπλαση στον οικισμό Περαίας – Ανάπλαση στον οικισμό Ζέρβης” **έως και την 31-12-2014**, λόγω της ανάγκης προέγκρισης από τη Ε.Υ.ΕΦ. - Μονάδα Β3 του Π.Α.Α. 2007 – 2013 και έγκρισης από τον Δήμο του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών. Ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ περιλαμβάνει εργασίες ενός νέου τμήματος στην πλατεία της Περαίας για την κατασκευή του οποίου απαιτείται η παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών.

Η επιμήκυνση του χρόνου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Δ/σης Τ.Υ.& Π. ,την αριθ.28660/23-9-2014 αίτηση παράτασης της ΕΡΓΟΤΕΧΝΗΜΑ ΕΠΕ, τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν 3669/2008 (ΦΕΚ 116/18-6-2008 τ.Α') "Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων"

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης **ενενήντα δύο ημερών (92) ημερών** επιπλέον της αρχικής συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου " Επιχειρησιακό σχέδιο ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων στη Δημοτική Ενότητα Βεγοριτίδας – Ανάπλαση στον οικισμό Περαιάς – Ανάπλαση στον οικισμό Ζέρβης ", από την 30-9-2014 έως και την 31-12-2014, λόγω της ανάγκης προέγκρισης από τη Ε.Υ.ΕΦ. - Μονάδα Β3 του Π.Α.Α. 2007 – 2013 και έγκρισης από τον Δήμο του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών. Ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ περιλαμβάνει εργασίες ενός νέου τμήματος στην πλατεία της Περαιάς για την κατασκευή του οποίου απαιτείται η παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών.

### **Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 140/2014**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναστάσιος Δίου, Ιωάννης Μουράτογλου,  
Μιχαήλ Σαμλίδης, Αντώνιος Ρυσάφης,  
Χρήστος Πισλίνας.

Ακριβές Απόσπασμα  
Έδεσσα 03-10-2014  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

### **Αποδέκτες προς ενέργεια:**

Οι επιβλέποντες του έργου κ. Κοσμάς Καλογιαννίδης, κα Χριστίνα Ασημακοπούλου

### **Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):**

Προϊστάμενο Δ/σης Τ.Υ. & Π κ. Γκουγιάννο Ηλία