



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 26<sup>ΗΣ</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ**  
**ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **143/2014**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**3. ΧΟΡΗΓΗΣΗ 1ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ**  
**ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ**  
**ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΩΝ».**

Σήμερα Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 09:00 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθμός 28333/19-9-2014 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα έξι (6) από τα επτά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος  
Πρόεδρος

2. Αναστάσιος Δίου Τακτικό μέλος
3. Αντώνιος Ρυσάφης Τακτικό μέλος
4. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτικό μέλος
5. Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος
6. Χρήστος Πισλίνας Τακτικό μέλος

1. Ιωάννης Χατζόγλου Τακτικό μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει να συζητηθούν σήμερα ως κατεπείγοντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα:

1. Απόκρουση δικογράφου για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου.
2. Εισήγηση για την χορήγηση 3<sup>ης</sup> παράτασης της συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου "Επιχειρησιακό σχέδιο ανάπτυξης κοινόχρηστων χώρων στη Δημοτική Ενότητα Βεγορίτιδας – Ανάπλαση στον οικισμό Περαιάς – Ανάπλαση στον οικισμό Ζέρβης".

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. η οποία έχει ως εξής

Έχοντας υπόψη:

Α) Την μελέτη με αριθ. **21/2014** της Δ/νσης Τ.Υ. & Π. Δήμου Έδεσσας που αφορά στο έργο **«Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου εκκλησίας Καισαριανών».**

Β) Το γεγονός ότι η συμβατική δαπάνη του έργου είναι **8.000,00€ (με ΦΠΑ)** και στον Προϋπολογισμό του Δήμου Έδεσσας, υπάρχει πίστωση **8.000,00€** για το **2014**, με κωδ. αριθ. **02.30/7326.025**.

Β) Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα του έργου στο οποίο η συμβατική προθεσμία του έργου είναι η **26-8-2014**.

Γ) Την αριθ. πρωτ. **24937/12-8-2014** αίτηση του αναδόχου **Μαχαιρίδη Ηλία** για παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του παραπάνω έργου ως τις **26-10-2014**, για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση δηλαδή να προηγηθούν εργασίες από άλλες εργολαβίες που εκτελούνται στη περιοχή από τον Δήμο Έδεσσας και δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί.

Εισηγούμεσθε

για **έγκριση της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου** για 60 μέρες δηλαδή ως και τις 26/10/2014.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. ,την αριθ.24937/12-8-2014 αίτηση παράτασης του Μαχαιρίδη Ηλία του Αλεξάνδρου, τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν 3669/2008 (ΦΕΚ 116/18-6-2008 τ.Α') "Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων"

**Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης **εξήντα (60) ημερών** επιπλέον της αρχικής συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου **« Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου εκκλησίας Καισαριανών »**, από την 27-8-2014 έως τις 26-10-2014, προκειμένου να προηγηθούν εργασίες από άλλες εργολαβίες που εκτελούνται στη περιοχή από τον Δήμο Έδεσσας και δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί.

## **Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 143/2014**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναστάσιος Δίου, Ιωάννης Μουράτογλου,  
Μιχαήλ Σαμλίδης, Αντώνιος Ρυσάφης,  
Χρήστος Πισλίνας.

Ακριβές Απόσπασμα  
Έδεσσα 10-10-2014  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

### **Αποδέκτες προς ενέργεια:**

- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Η. Γκουγιάννο

### **Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):**

- Αρμόδιο υπάλληλο κ. Σάββα Νεσλεχανίδη
- Αντιδήμαρχο Τ.Υ. ,Πολεοδομίας & Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Χρ. Πέτκο