



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 26^{ΗΣ} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **144/2014**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

4. ΧΟΡΗΓΗΣΗ 1ης ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΣΩΤΗΡΑΣ».

Σήμερα Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 09:00 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθμός 28333/19-9-2014 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα έξι (6) από τα επτά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος
Πρόεδρος | |
| 2. Αναστάσιος Δίου Τακτικό μέλος | 1. Ιωάννης Χατζόγλου Τακτικό μέλος |
| 3. Αντώνιος Ρυσάφης Τακτικό μέλος | |
| 4. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτικό μέλος | |
| 5. Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος | |
| 6. Χρήστος Πισλίνας Τακτικό μέλος | |

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει να συζητηθούν σήμερα ως κατεπείγοντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα:

1. Απόκρουση δικογράφου για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου.
2. Εισήγηση για την χορήγηση 3^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου "Επιχειρησιακό σχέδιο ανάπτυξης κοινόχρηστων χώρων στη Δημοτική Ενότητα Βεγορίτιδας – Ανάπλαση στον οικισμό Περαίας – Ανάπλαση στον οικισμό Ζέρβης".

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4^ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. η οποία έχει ως εξής

Έχοντας υπόψη:

- Α) Την μελέτη με αριθ. **19/2014** της Δ/νσης Τ.Υ. & Π. Δήμου Έδεσσας που αφορά στο έργο **«Διαμόρφωση κοιμητηρίων Σωτήρας».**
- Β) Τον Προϋπολογισμό του Δήμου Έδεσσας οικονομικού έτους **2014**, στον οποίο υπάρχει για το έργο αυτό, πίστωση **-12.000,00- €** (με Φ.Π.Α.), με κωδικό αριθμό **45/7326.007** και χρηματοδότηση από την **Σ.Α.Τ.Α.**
- Γ) Την από **01-08-2014** αίτηση του αναδόχου του έργου (Αριθ. πρωτ. **23937/01-08-2014** Δήμου Έδεσσας), για υποκατάστασή του από την **«Τομόσογλου Κυριάκος - Μητσός Θεοφάνης Ο.Ε.» («TOMH Ο.Ε.»)**, στο σύνολο των εργασιών του έργου και απαλλαγή του από την ευθύνη του έναντι του κυρίου του έργου.
- Δ) Την από **01-08-2014** συνημμένη στην παραπάνω αίτηση, Υπεύθυνη Δήλωση του κ. **Τομόσογλου Κυριάκου - Ε.Δ.Ε.**, ως νόμιμου εκπρόσωπου της **«Τομόσογλου Κυριάκος-Μητσός Θεοφάνης Ο.Ε.» («TOMH Ο.Ε.»)**, ότι αποδέχεται το περιεχόμενο της αίτησης.
- Ε) Την υπ. αριθμ. **132/05-08-2014** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγκρισης της υποκατάστασης του αναδόχου του έργου.
- ΣΤ) Την αριθ. πρωτ. **24631/08-08-2014** αίτηση της **Τομόσογλου Κυριάκος-Μητσός Θεοφάνης Ο.Ε.» («TOMH Ο.Ε.»)** για παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του παραπάνω έργου ως τις **30-11-2014**, για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση.

Εισηγούμαστε

για **έγκριση της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου** ως και την **30/11/2014.**

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. ,την αριθ.24631/8-8-2014 αίτηση παράτασης της «TOMH Ο.Ε.», τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν 3669/2008 (ΦΕΚ 116/18-6-2008 τ.Α') "Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων"

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης **εκατόν έντεκα ημερών (111) ημερών** επιπλέον της αρχικής συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου “ **Διαμόρφωση κοιμητηρίων Σωτήρας** ”, από την 12-8-2014 έως τις 30-11-2014, διότι λόγω υποκατάστασης του αναδόχου του έργου καθυστέρησαν να ξεκινήσουν οι εργασίες αποπεράτωσής του.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 144/2014

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναστάσιος Δίου, Ιωάννης Μουράτογλου,
Μιχαήλ Σαμλίδης, Αντώνιος Ρυσάφης,
Χρήστος Πισλίνας.

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 10-10-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Η. Γκουγιάννο

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Αρμόδια υπάλληλο κα Αντωνιάδου Ελισάβετ
- Αντιδήμαρχο Τ.Υ. ,Πολεοδομίας & Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Χρ. Πέτκο