

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**



ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **153/2023**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

10. ΕΓΚΡΙΣΗ 4^{ης} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ "Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ" & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (Β΄ΦΑΣΗ)» (ΥΠΟ1)

Σήμερα Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023 και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 8.948/10.7.2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, τροποποιήθηκε και ισχύει.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι συμμετείχαν τα 15 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

- | | | | |
|---|------------------------------|----|-----------------------|
| 1 | Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) | 9 | Μούκας Σωτήριος |
| 2 | Γιώγας Δημήτριος | 10 | Μουράτογλου Ιωάννης |
| 3 | Θωμάς Ευάγγελος | 11 | Μουστάκας Γεώργιος |
| 4 | Ιατρίδου-Βλαδίκια Αναστασία | 12 | Ρυσάφης Αντώνιος |
| 5 | Καραμάνη Δήμητρα | 13 | Σαμλίδης Μιχαήλ |
| 6 | Κατσάρα-Βλάχου Μαρία | 14 | Τσιτσάγκας Χαράλαμπος |
| 7 | Κετσιτζίδης Ιγνάτιος | 15 | Χατζόγλου Ιωάννης |
| 8 | Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος | | |

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

αν και κλήθηκαν νόμιμα

1	Πέτκου Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος)	6	Ξυλουργίδης Αντώνιος
2	Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας)	7	Παπαδόπουλος Ελευθέριος
3	Δελής Αθανάσιος	8	Πασχάλης Αλέξανδρος
4	Θεοδώρου Έλλη	9	Ταμβίσκου Ευτυχία
5	Καραπατσούδη Ελένη	10	Τζιάκος Δημήτριος
6	Κίτσου Ελένη	12	Τσεπκεντζής Ιωάννης

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αναστάσιος Δίου, Δημήτριος Γιώγας, Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος και Γεώργιος Μουστάκας, συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, ενώ ο Πρόεδρος και οι υπόλοιποι παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι συμμετείχαν δια ζώσης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αντώνιος Ξυλουργίδης συνδέθηκε ηλεκτρονικά στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 24^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ελευθέριος Παπαδόπουλος συνδέθηκε ηλεκτρονικά στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 25^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Γιώγας αποσυνδέθηκε από τη συνεδρίαση πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης και επανασυνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 4^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Δήμητρα Καραμάνη αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 15^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και συνδέθηκε ηλεκτρονικά πριν την έναρξη συζήτησης του 17^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χαράλαμπος Τσιτσάγκας εξήλθε της αίθουσας συνεδρίασης κατά τη συζήτηση του 12^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης και επανήλθε κατά τη συζήτηση του 14^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους και συμμετείχαν με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, οι:

1. Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός, ο οποίος συμμετείχε δια ζώσης
2. Άγρα κ. Αντώνιο Παπαϊωάννου, ο οποίος συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη
3. Παναγίτσας κα Ανδρονίκη Παρθενοπούλου, η οποία συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη

Στη συνεδρίαση συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου.

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Μουράτογλου προσκλήθηκε και παρίσταται δια ζώσης στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε δια ζώσης η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τα θέματα.

Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 24^ο & 25^ο θέματα ημερήσιας διάταξης, 1^ο - 4^ο θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, 1^ο - 15^ο, 17^ο - 23^ο, 26^ο - 30^ο & 16^ο θέματα ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος θέτοντας προς συζήτηση το 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αρ. πρωτ. 8683/5.7.2023 εισήγηση της Δ/σης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:
«Σχετ. Η, με αριθ. 8683/05.07.2023 αίτηση του Αναδόχου

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α'/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει
2. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α'/19.7.2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης», όπως ισχύει
3. Τα συμβατικά τεύχη και λοιπά στοιχεία της εργολαβίας
4. Το, με αριθ. 13627/12.10.2020 υπογεγραμμένο συμφωνητικό (σύμβαση) του έργου του θέματος ποσού 769.110,59€
5. Την, αριθ. 285/2021, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας, με την οποία εγκρίθηκε 6μηνη Παράταση για το έργο, ήτοι έως τις 11.04.2022
6. Την, αριθ. 99/2022, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας, με την οποία εγκρίθηκε 6μηνη Παράταση για το έργο, ήτοι έως τις 11.10.2022
7. Την, με αριθ. 11428/06.09.2022 αίτηση του Αναδόχου για επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος κατά έξι (6) μήνες βάσει του άρθρου 153 του Ν. 4938/2022
8. Το, με αριθ. 11428/30.09.2022 έγγραφό μας, με το οποίο έγινε η έγκριση της επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος
9. Την, αριθ. 93/2023, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας, με την οποία εγκρίθηκε 3μηνη Παράταση για το έργο, ήτοι έως τις 11.07.2023
10. Το, με αριθ. οικ. 362041/1085/25.05.2023 έγγραφό του Τμήματος Παρακολούθησης και Στρατηγικού Σχεδίου της ΠΚΜ αναφορικά με τη τροποποίηση απόφασης ένταξης του έργου στο πλαίσιο του ΠΠΑ ΠΚΜ/ΕΠΑ 2021-2025
11. Την, με αριθ. 8683/05.07.2023 αίτηση του Αναδόχου με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαίωσης κατά τρεις (3) μήνες

και επειδή:

- Η χρονική διάρκεια της επιμήκυνσης του διαγράμματος για την εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο του άρθρου 153 του Ν. 4938/2022, δεν προσμετράται στον συμβατικό χρόνο και δεν αποτελεί παράταση της συμβατικής διάρκειας εκτέλεσης του έργου
- Στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου συντάχθηκε ο 3ος ΑΠΕ και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση με πρόβλεψη αναθεώρησης τιμών, που έχουν εγκριθεί από το Τεχνικό Συμβούλιο της ΠΕ Πέλλας (αριθ. 48/22.06.2023 γνωμοδότηση η οποία πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο στις 29.06.2023). Επιπλέον, έχει γίνει αποστολή όλων των σχετικών στοιχείων προς τη διαχειριστική αρχή (Τμήμα παρακολούθησης και στρατηγικού σχεδίου της ΠΚΜ) προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για επιλέξιμες (υπερ-συμβατικές) δαπάνες, προκειμένου να τροποποιηθεί η απόφαση ένταξης του έργου στο πλαίσιο του ΠΠΑ ΠΚΜ/ΕΠΑ 2021-2025.
- Επιπλέον, οι κατανομές χρηματοδότησης του Έργου (τόσο για το υπο-έργο 1 που αφορά την παρούσα σύμβαση, αλλά και για το υπο-έργο 2 που αγορά την προγραμματική σύμβαση με την Αρχαιολογία) έχουν καθυστερήσει με αποτέλεσμα να υπάρχει υστέρηση στην αποπληρωμή ήδη εκτελεσμένων εργασιών του Αναδόχου και να μην είναι εφικτή η εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών που προβλέπονται στον 3ο ΑΠΕ.

Σε συνέχεια των ανωτέρω:

Εισηγούμαστε

Τη χορήγηση τρίμηνης (3) παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού "Μ. Αλέξανδρος" & περιβάλλοντος χώρου (Β' Φάση)» (ΥΠΟ1), έως τις 11/10/2023, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, με σκοπό να ολοκληρωθεί το έργο διαχειριστικά αλλά και ως φυσικό αντικείμενο».

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ευάγγελο Θωμά, προκειμένου να θέσει ερώτηση για το θέμα, την οποία απάντησε ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Μουράτογλου, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τη με αρ. πρωτ. 8683/5.7.2023 εισήγηση της Δ/σης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, το με αριθμ. πρωτ. 8683/5.7.2023 αίτημα του αναδόχου, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση τρίμηνης (3) παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού "Μ. Αλέξανδρος" & περιβάλλοντος χώρου (Β' Φάση)» (ΥΠΟ1), έως τις 11/10/2023, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, με σκοπό να ολοκληρωθεί το έργο διαχειριστικά αλλά και ως φυσικό αντικείμενο.

Την παραπάνω απόφαση εγκρίνει και ψηφίζει ο παρευρισκόμενος Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός (άρθρο 67 παρ. 8 του Ν. 3852/2010).

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 153/2023

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ	Γιώγας Δημήτριος, Δίου Αναστάσιος, Θωμάς Ευάγγελος, Ιατρίδου-Βλαδίκη Αναστασία,
Ακριβές απόσπασμα Έδεσσα 20.7.2023	Καραμάνη Δήμητρα, Κατσάρα-Βλάχου Μαρία, Κετσιτζίδης Ιγνάτιος, Λαμπρόπουλος
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Κωνσταντίνος, Μούκας Σωτήριος, Μουστάκας Γεώργιος, Ξυλουργίδης Αντώνιος, Παπαδόπουλος Ελευθέριος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, Τσιτσάγκας Χαράλαμπος, Χατζόγλου Ιωάννης,
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ	

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Δ/ση Τ.Υ & Πολεοδομίας Θ.Δανιηλίδη

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Προϊστάμενο Δ/σης Τ.Υ & Πολεοδομίας Η. Γκουγιάννο
- Αντιδήμαρχο, Τεχνικών υπηρεσιών & Πολεοδομίας, Μ. Σαμλίδη