

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**



**ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ**  
**ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ 2023**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **154/2023**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**11. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΠΑΣΑ ΤΣΑΪΡ" ΣΕ ΕΚΤΑΣΗ 75 ΣΤΡ. ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ»**

Σήμερα Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023 και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 8.948/10.7.2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, τροποποιήθηκε και ισχύει.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι συμμετείχαν τα 15 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ**

- |   |                              |    |                       |
|---|------------------------------|----|-----------------------|
| 1 | Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) | 9  | Μούκας Σωτήριος       |
| 2 | Γιώγας Δημήτριος             | 10 | Μουράτογλου Ιωάννης   |
| 3 | Θωμάς Ευάγγελος              | 11 | Μουστάκας Γεώργιος    |
| 4 | Ιατρίδου-Βλαδίκια Αναστασία  | 12 | Ρυσάφης Αντώνιος      |
| 5 | Καραμάνη Δήμητρα             | 13 | Σαμλίδης Μιχαήλ       |
| 6 | Κατσάρα-Βλάχου Μαρία         | 14 | Τσιτσάγκας Χαράλαμπος |

7 Κετσιτζίδης Ιγνάτιος  
8 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος

15 Χατζόγλου Ιωάννης

### **ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ**

#### **αν και κλήθηκαν νόμιμα**

1 Πέτκου Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος)	6 Ξυλουργίδης Αντώνιος
2 Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας)	7 Παπαδόπουλος Ελευθέριος
3 Δελής Αθανάσιος	8 Πασχάλης Αλέξανδρος
4 Θεοδώρου Έλλη	9 Ταμβίσκου Ευτυχία
5 Καραπατσούδη Ελένη	10 Τζιάκος Δημήτριος
6 Κίτσου Ελένη	12 Τσεπκεντζής Ιωάννης

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αναστάσιος Δίου, Δημήτριος Γιώγας, Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος και Γεώργιος Μουστάκας, συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, ενώ ο Πρόεδρος και οι υπόλοιποι παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι συμμετείχαν δια ζώσης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αντώνιος Ξυλουργίδης συνδέθηκε ηλεκτρονικά στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 24<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ελευθέριος Παπαδόπουλος συνδέθηκε ηλεκτρονικά στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 25<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Γιώγας αποσυνδέθηκε από τη συνεδρίαση πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης και επανασυνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 4<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Δήμητρα Καραμάνη αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 15<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης και συνδέθηκε ηλεκτρονικά πριν την έναρξη συζήτησης του 17<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χαράλαμπος Τσιτσάγκας εξήλθε της αίθουσας συνεδρίασης κατά τη συζήτηση του 12<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης και επανήλθε κατά τη συζήτηση του 14<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους και συμμετείχαν με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, οι:

1. Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός, ο οποίος συμμετείχε δια ζώσης
2. Άγρα κ. Αντώνιο Παπαϊωάννου, ο οποίος συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη

3. Παναγίτσας κα Ανδρονίκη Παρθενοπούλου, η οποία συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη

Στη συνεδρίαση συμμετείχε με τηλεδιάσκεψη η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου.

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Μουράτογλου προσκλήθηκε και παρίσταται δια ζώσης στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε δια ζώσης η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τα θέματα.

Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 24<sup>ο</sup> & 25<sup>ο</sup> θέματα ημερήσιας διάταξης, 1<sup>ο</sup> - 4<sup>ο</sup> θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, 1<sup>ο</sup> - 15<sup>ο</sup>, 17<sup>ο</sup> - 23<sup>ο</sup>, 26<sup>ο</sup> - 30<sup>ο</sup> & 16<sup>ο</sup> θέματα ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος θέτοντας προς συζήτηση το 11<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 8634/4.7.2023 εισήγηση της Δ/σης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

- Σχετ.:** α. Η, με αριθ. 6843/26.05.2023 εμπρόθεσμη αίτηση του Προμηθευτή  
β. Η, με αριθ. τ.τ. 6843/04.07.2023 διατύπωση απόψεων της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Έδεσσας

## ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α'/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει
2. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α'/19.7.2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης», όπως ισχύει
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 206 (παρ. 1 και 4), όπως ισχύει σήμερα μετά τις τροποποιήσεις του άρθρου 104 του Ν. 4782/2021
4. Τα συμβατικά τεύχη και λοιπά στοιχεία της προμήθειας
5. Το, με αριθ. 6922/27.05.2022 υπογεγραμμένο συμφωνητικό (σύμβαση) της προμήθειας του θέματος ποσού 577.200,10€
6. Την αριθ. 355/12.12.2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας με την οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης της επί θεμάτι προμήθειας κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως τις 28.01.2022.
7. Την αριθ. 19/15.02.2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας με την οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης της επί θεμάτι προμήθειας κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως τις 28.04.2022.
8. Την αριθ. 95/12.05.2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας με την οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης της επί θεμάτι προμήθειας κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως τις 30.06.2022.
9. Την, με αριθ. 6843/26.04.2023 αίτηση του Προμηθευτή για μετάθεση χρόνου

- παράδοσης του τμήματος 1 της προμήθειας, ήτοι έως τις 28.08.2023, προκειμένου να τοποθετηθεί ορθά και έντεχνα το ταρτάν
10. Το, με αριθ. 6843/23.06.2023 έγγραφό μας προς τη Νομική Υπηρεσία, προκειμένου να διατυπώσει τις απόψεις της αναφορικά με τη δυνατότητα μετάθεσης του χρόνου παράδοσης του τμήματος 1 της προμήθειας
  11. Η, με αριθ. τ.τ. 6843/04.07.2023 διατύπωση απόψεων της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Έδεσσας επί του θέματος

και επειδή:

Με τις (6), (7) και (9) αποφάσεις, μετά από σχετικές εισηγήσεις της επιτροπής, έχουν εγκριθεί αντίστοιχα τρεις (3) παρατάσεις εκτέλεσης της, επί θέματι, προμήθειας. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016, το χρονικό διάστημα παράτασης τη σύμβασης δεν δύναται να υπερβαίνει τις 27.05.2023.

Ο προμηθευτής, με την (9) σχετική αίτησή του, υπέβαλε εμπρόθεσμα στο Δήμο Έδεσσας δελτία αποστολής των υπολειπόμενων ποσοτήτων για την ολοκλήρωση της προμήθειας του τμήματος 1 «Προμήθεια και τοποθέτηση Ταρτάν και Εξοπλισμού Στίβου και Γηπέδου» της συγκεκριμένης προμήθειας και ταυτόχρονα αιτείται τη μετάθεση του χρόνου τοποθέτησης των υλικών (δηλ. την ολοκλήρωση της παράδοσης) σύμφωνα με το περιεχόμενο της παρ. 4 του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει σήμερα (μετά τις τροποποιήσεις του άρθρου 104 του Ν. 4782/2021) έως τις 28.08.2023 για λόγους ανωτέρας βίας. Στο διάστημα αυτό ο προμηθευτής εκτιμά ότι θα υπάρξει το ικανό και αναγκαίο διάστημα (περίπου 3 εβδομάδες χωρίς βροχόπτωση) για την έντεχνη τοποθέτηση του συνθετικού τάπητα.

Η ανωτέρα βία, που επικαλείται για τη μετάθεση του χρόνου τοποθέτησης των υλικών, είναι ότι κατά τις ημερομηνίες από 29.04.2023 (ημερομηνία έναρξης της 3ης παράτασης σύμφωνα με την αριθ. 95/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας), έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του (πρωτοκολλήθηκε στις 26.05.2023) δεν υπήρχε η δυνατότητα ολοκλήρωσης της προμήθειας, εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν υπήρξε το απαραίτητο χρονικό διάστημα (χωρίς βροχή) κατά το οποίο να μπορεί να ολοκληρώσει την τοποθέτηση των υλικών του. Μάλιστα προς επικύρωση των λεγομένων του προσκομίζει και σχετικά μετεωρολογικά στοιχεία.

Η επιτροπή παραλαβής της προμήθειας, ως γνωμοδοτικό όργανο για την έκδοση της απόφασης της μετάθεσης του χρόνου τοποθέτησης των υλικών (ολοκλήρωσης της παράδοσης), απηύθυνε σχετικό ερώτημα προς την Νομική υπηρεσία του Δήμου Έδεσσας, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο ευσταθεί το αίτημα του προμηθευτή.

Η άποψη της νομικής υπηρεσίας είναι πως δύναται να μετατεθεί ο συμβατικός χρόνος παράδοσης της εν λόγω προμήθειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016, πέραν του μέγιστου χρόνου παράτασης που ορίζεται στην παρ. 1 του Ν. 4412/2016, ο οποίος έχει ήδη παρέλθει, αφού δόθηκαν και οι νόμιμες παρατάσεις, διότι διαπιστώθηκε ότι η μη ολοκλήρωση της παράδοσης της προμήθειας (τοποθέτηση των υλικών) οφείλεται στις καιρικές συνθήκες που δεν επέτρεψαν μέχρι και την ημέρα υποβολής του σχετικού αιτήματος.

Η ανωτέρα βία στην παρούσα προμήθεια τεκμαίρεται καθώς, η επίκληση των δυσμενών (για την τοποθέτηση των υλικών) καιρικών συνθηκών, μπορεί να θεωρηθεί γεγονός τυχαίο και απρόβλεπτο που δεν μπορεί να αποτραπεί ακόμα και με μέτρα άκρας επιμέλειας και εξαιτίας του οποίου εμποδίζεται ο προμηθευτής να τηρήσει νόμιμη ή συμβατική υποχρέωση ακόμα και αν καταβάλει την επιμέλεια και πρόνοια επιμελούς προσώπου.

Μετά από τα ανωτέρω, ως επιτροπή παραλαβής της εν λόγω προμήθειας:

**Εισηγούμαστε**

τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης του τμήματος 1 της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού για την κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στη θέση "Πασά -Τσαϊρ" σε έκταση 75 στρ. Δήμου Έδεσσας», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της προμήθειας στις 28/08/2023

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Δήμητρα Καραμάνη, Χαράλαμπο Τσιτσάγκα και Αντώνιο Ρυσάφη, προκειμένου να θέσουν ερωτήσεις για το θέμα, τις οποίες απάντησαν η Νομικός Σύμβουλος κα Χρυσούλα Πέτκου και ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Μουράτογλου, και να εκφράσουν τις απόψεις τους για το θέμα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τη με αριθμ. πρωτ. 8634/4.7.2023 εισήγηση της Δ/σης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, το με αριθμ. πρωτ. 6843/26.5.2023 αίτημα του προμηθευτή, τη με αριθμ. πρωτ. τ.τ. 6843/4.7.2023 Γνωμοδότηση της Νομικού Συμβούλου του Δήμου, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης του τμήματος 1 της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού για την κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στη θέση "Πασά -Τσαϊρ" σε έκταση 75 στρ. Δήμου Έδεσσας», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, προκειμένου να ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της προμήθειας στις 28/08/2023.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ευάγγελος Θωμάς και Δήμητρα Καραμάνη, δήλωσαν ότι απέχουν από την ψηφοφορία (παρών).

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χαράλαμπος Τσιτσάγκας έδωσε λευκή ψήφο.

Την παραπάνω απόφαση εγκρίνει και ψηφίζει ο συμμετέχων Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός (άρθρο 67 παρ. 8 του Ν. 3852/2010).

### **Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 154/2023**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ

**Ακριβές απόσπασμα**

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γιώγας Δημήτριος, Δίου Αναστάσιος, Θωμάς  
Ευάγγελος, Ιατρίδου-Βλαδίκια Αναστασία, Καραμάνη

Δήμητρα, Κατσάρα-Βλάχου Μαρία, Κετσιτζίδης

**Έδρα 18.7.2023**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

Ιγνάτιος, Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μούκας  
Σωτήριος, Μουστάκας Γεώργιος, Ξυλουργίδης  
Αντώνιος, Παπαδόπουλος Ελευθέριος, Ρυσάφης  
Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, Τσιτσάγκας  
Χαράλαμπος, Χατζόγλου Ιωάννης,

**ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ**

**Αποδέκτες προς ενέργεια:**

- Δ/ση Τ.Υ & Πολεοδομίας Θ. Δανιηλίδη

**Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):**

- Προϊστάμενο Δ/σης Τ.Υ & Πολεοδομίας Η. Γκουγιάννο
- Αντιδήμαρχο, Τεχνικών υπηρεσιών & Πολεοδομίας, Μ. Σαμλίδη