



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12<sup>ΗΣ</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΣΤΙΣ 31 ΜΑΪΟΥ 2021  
(ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: **166/2021**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**15. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΤΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ» (ΑΡ. ΜΕΛ. 33/2018).**

Σήμερα Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης και σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Ν.Π. 55/Α'/11-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 7.325/27-5-2021 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133) και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί συμμετείχαν τα έξι (6) από τα (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>	<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος, 3. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος, 4. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος, 5. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. Μέλος, 6. Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος.	1. Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. Μέλος.

Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητες τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αρχίζουν να συζητούν το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερησίας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ. 7001/21-5-2021 εισήγηση της Δ/σης Τ. Υ. & Πολεοδομίας για έγκριση του από 17-5-2021 Πρωτοκόλλου

Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «**Επισκευή Υπερχειλιστή Φραγμάτων Φλαμουριάς και Μαργαρίτας**», η οποία αναφέρει τα εξής:

Σας υποβάλλουμε τα Πρωτόκολλα Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των έργων :

1) «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΡΥΔΙΑΣ» (Αρ. Μελ. 04/2019)

2) «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΞΑΝΘΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ» (Αρ. Μελ. 08/2019)

3) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ Τ.Κ ΒΡΥΤΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΑ ΜΕ ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΑΓΩΓΟ ΣΤΗ Τ.Κ ΣΩΤΗΡΑΣ» (Αρ. Μελ. 40/2018)

4) «Επισκευή Υπερχειλιστή Φραγμάτων Φλαμουριάς και Μαργαρίτας» (Αρ. Μελ. 33/2018)

και εισηγούμαστε την έγκρισή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170 & 172 του Ν.4412/2016.

### **ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

Σήμερα στις 17/ 05 / 2021 ημέρα Δευτέρα οι παρακάτω :

1) Αθανασία Κρυσταλλίδου Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε(ως πρόεδρος)

2) Δημήτριος Ζήμνας Πολιτικός μηχανικός Π. Ε

3) Χριστίνα Ασημακοπούλου, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε

που οριστήκαμε επιτροπή παραλαβής του έργου με την υπ' αριθμ. 97/2021

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, αφού πήγαμε επιτόπου του έργου με τον επιβλέποντα, ΣΑΒΒΑ ΝΕΣΣΛΕΧΑΝΙΔΗ ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ και τον ανάδοχο ΛΟΥΓΚΑΣ Χ. ΛΕΠΙΤΚΟΣ Θ. & ΣΙΑ Ε.Ε

και έχοντας υπόψη:

1) Τη μελέτη του έργου

3) Την από 04-07-2019 τελική επιμέτρηση του έργου

### **ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ**

Τις εργασίες όπως γράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα, σύμφωνα με τις διατάξεις των

Ν. 1418/84, Ν.3669/2008 και των διαταγμάτων Π.Δ 609/85 και 171/87

Α/ Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗ Σ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	
			ΤΕΛΙΚΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕ Σ	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕ Σ
<b>ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>				
1	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	m3	250,00	250,00
2	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού 0,26 - 0,40 m	m3	65,00	65,00

3	Καθαίρεση κτισμάτων με φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα. Για ύψος έως και 4,0 m	m3	0,00	0,00
4	Καθαίρεσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)	m3	9,20	9,20
5	Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	m3	10,16	10.16
6	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	m3	374,00	374,00
7	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη βραχώδη χωρίς χρήση εκρηκτικών. Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	m3	4,00	4,00
8	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας E2 έως E3	m3	50,00	50,00
9	Κατασκευή επιχωμάτων με υλικά εκσκαφής και δάνεια	m3	250,00	250,00
10	Ευλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	m3	5,24	5.24
11	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	m3	0,00	0,00
12	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	m3	0,00	0,00
13	Παραγωγή, μεταφορά, διάσπρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	m3	16,80	16.8
14	Παραγωγή, μεταφορά, διάσπρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για	m3	7,72	7.72

	κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25.			
15	Ράβδοι οπλισμού από ανοξείδωτο χάλυβα	m3	470,00	470,00
16	Λιθορριπές προστασίας κοίτης και πρανών. Με λίθους λατομείου, βάρους 5 έως 20 kg	m3	180,00	180,00
17	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	m3	82,00	82,00
18	Γεώφρασμα διαχωρισμού	m3	660,00	660,00
19	Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων. Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	m3	5934,00	5934,00
20	Κατασκευή φατνών	m3	2838,00	2838,00
21	Πλήρωση φατνών	m3	516,00	516,00

### 1) ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

α) Αρχικός προϋπολογισμός 53.225,81 € + 12.774,19 € για Φ.Π.Α.24% = 66.000,00€

β) Ποσό συμφωνητικού 50.032,25 € + (24% Φ.Π.Α.) 12.007,74 € = 62.039,99 €

γ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για ανέθεση του έργου αρ. 96/2019

δ) Αρχική προθεσμία 5 (πέντε) μήνες .

ε) Παράταση προθεσμίας 0 (μηδέν) μήνες .

στ) Την από 04-07-2019 περαίωση του έργου

ζ) Τελική δαπάνη 62.038,97€ (1ος Λογ με Φ.Π.Α. 24% )

### 2) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Με την εργολαβία αυτή έγινε Επίσκεψη των Υπερχειλιστών Φραγμάτων Φλαμουριάς και Μαργαρίτας

### 3) ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατό στις ποσότητες των εργασιών τις βρήκε όλες σωστές γι' αυτό και τις παραλαμβάνει όλες, όπως γράφονται στο πρωτόκολλο αυτό.

### 4) ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατό και στην ποιότητα των εργασιών

τις βρήκε όλες σωστές γι' αυτό και τις παραλαμβάνει όλες, όπως γράφονται στο πρωτόκολλο αυτό.

#### 5) ΕΙΛΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η Επιτροπή παραλαβής παίρνοντας υπόψη της το χρόνο εγγύησης (**15 μήνες**) και του χρόνου

που πέρασε από την αποπεράτωση του έργου προτείνει η παραλαβή να θεωρηθεί

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθμ. πρωτ. 7001/21-5-2021 εισήγηση της Δ/σης Τ. Υ. & Πολεοδομίας για έγκριση του από 17-5-2021 Πρωτοκόλλου Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου, τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» πως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 παρ. 1ii του Ν. 4735/20120 ( ΦΕΚ Α' 197) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», καθώς τέλος και τις διατάξεις τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου «**Επισκευή Υπερχειλιστή Φραγμάτων Φλαμουριάς και Μαργαρίτας**», (Α.Μ. 33/2018), του οποίου ανάδοχος είναι η ΛΟΥΓΚΑΣ Χ.- ΛΕΠΙΤΚΟΣ Θ. & ΣΙΑ Ε.Ε, όπως αυτό παρουσιάστηκε αναλυτικά στο σκεπτικό της παρούσας.

Το μέλος Ιωάννης Τσεπκεντζής ψήφισε παρών κατά την ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης στο συγκεκριμένο θέμα, αιτιολογώντας ότι θεωρεί ότι δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής να εγκρίνει τα Πρωτόκολλα Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής καθώς αυτό αποτελεί αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 10:40 π.μ.

#### **Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 166/2021**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Χατζόγλου, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα,  
Ιωάννης Μουράτογλου, Μιχάλης Σαμλίδης, Ιωάννης  
Τσεπκεντζής.

Ακριβές Απόσπασμα  
Έδεσσα 2-6-2021  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

#### **Αποδέκτες προς ενέργεια:**

- Αρμόδιο υπάλληλο κ. Σάββα Νεολεξανίδη.

**Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):**

- Δ/νση Τ.Υ. & Π κ. Ηλία Γκουγιάννο.
- Αντιδήμαρχο Συντηρήσεων Υποδομών, Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Μιχάλη Σαμλίδη.