

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ



ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 20^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 26 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2024

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 180/2024

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

13. ΕΓΚΡΙΣΗ 7^{ης} ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ "Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ" & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ (Β' ΦΑΣΗ)» (ΥΠΟ1)

Σήμερα Δευτέρα 26 Αυγούστου 2024 και ώρα 19.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια, δια ζώσης συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 12039/22.8.2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Αργύριου Μπόγια, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα τα 18 από τα 25 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

- | | | | |
|---|-------------------------------------|----|---------------------|
| 1 | Μπόγιας Αργύριος (Πρόεδρος) | 10 | Λαζάρου Ελένη |
| 2 | Γιώγας Δημήτριος (Αντιπρόεδρος) | 11 | Μούκας Σωτήριος |
| 3 | Παπαχριστοδούλου Βασιλική (Γρ/τεας) | 12 | Μουράτογλου Ιωάννης |

4	Αποστόλου Θεόδωρος	13	Μπόγια Μελοπομένη
5	Θεοδώρου – Ντουμπάρατζη Φανή	14	Νίκου Τρύφων
6	Θωμάς Ευάγγελος	15	Νουσηκύρου Αλκιβιάδης
7	Ιατρίδου – Βλαδίκια Αναστασία	16	Παπαδόπουλος Ελευθέριος
8	Καραμάνη Δήμητρα	17	Τόσης Ηλίας
9	Κυρμίζογλου Αντώνιος	18	Τσακίρης Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

αν και κλήθηκαν νόμιμα

1	Αγγέλου Μαρία - Ζωή	5	Μπιτέρνας Μιχαήλ
2	Γκιούρος Φίλιππος	6	Σαμλίδης Μιχαήλ
3	Καραπατσούδη Ελένη	7	Τρυσιάνης Ευάγγελος
4	Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος		

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια υποβολής ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο (πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης).

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους και συμμετείχαν οι παρακάτω Πρόεδροι:

- α. Συμβουλίου Δ.Κ. Έδεσσας κ. Θεοφάνης Τζουβάρας
- β. Συμβουλίου Δ.Κ. Άρνισσας κα Ελένη Μπόγια
- γ. Συμβουλίου Δ.Κ. Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν και οι παρακάτω Πρόεδροι:

- α. Συμβουλίου Δ.Κ. Άγρα κ. Αντώνιος Παπαϊωάννου
- β. Συμβουλίου Δ.Κ. Καρυδιάς κ. Δημήτριος Χριστογεωργίου
- γ. Συμβουλίου Δ.Κ. Μεσημερίου κ. Ιωάννης Γιώρας
- δ. Συμβουλίου Δ.Κ. Πλατάνης κ. Χρήστος Σπρίτας
- ε. Δ.Κ. Γραμματικού κ. Σωκράτης Πετρίδης.

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Τσεπκεντζής προσκλήθηκε και παρευρέθηκε στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τα θέματα.

Ο Πρόεδρος σχετικά με το 13^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 6908/23.7.2024 εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α'/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει
2. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α'/19.7.2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης», όπως ισχύει
3. Τα συμβατικά τεύχη και λοιπά στοιχεία της εργολαβίας
4. Το, με αριθ. 13627/12.10.2020 υπογεγραμμένο συμφωνητικό (σύμβαση) του έργου του θέματος ποσού 769.110,59€
5. Την, αριθ. 285/2021, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας, με την οποία εγκρίθηκε 6μηνη Παράταση για το έργο, ήτοι έως τις 11.04.2022
6. Την, αριθ. 99/2022, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας, με την οποία εγκρίθηκε 6μηνη Παράταση για το έργο, ήτοι έως τις 11.10.2022
7. Την, με αριθ. 11428/06.09.2022 αίτηση του Αναδόχου για επιμήκυνση του χρονοδιαγράμματος κατά έξι (6) μήνες βάσει του άρθρου 153 του Ν. 4938/2022
8. Το, με αριθ. 11428/30.09.2022 έγγραφό μας, με το οποίο έγινε η έγκριση της επιμήκυνσης του χρονοδιαγράμματος
9. Την, αριθ. 93/2023, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας, με την οποία εγκρίθηκε 3μηνη Παράταση για το έργο, ήτοι έως τις 11.07.2023
10. Το, με αριθ. οικ. 362041/1085/25.05.2023 έγγραφό του Τμήματος Παρακολούθησης και Στρατηγικού Σχεδίου της ΠΚΜ αναφορικά με τη τροποποίηση απόφασης ένταξης του έργου στο πλαίσιο του ΠΠΑ ΠΚΜ/ΕΠΑ 2021-2025
11. Την, αριθ. 153/2023, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας, με την οποία εγκρίθηκε 3μηνη Παράταση για το έργο, ήτοι έως τις 11.10.2023
12. Την, αριθ. 234/2023, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας, με την οποία εγκρίθηκε 4μηνη Παράταση για το έργο, ήτοι έως τις 12.02.2024
13. Την, αριθ. 34/2024, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας, με την οποία εγκρίθηκε 4μηνη Παράταση για το έργο, ήτοι έως τις 12.06.2024
14. Την, αριθ. 157/2024, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας, με την οποία εγκρίθηκε η 5^η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού για το έτος 2024
15. Την, με αριθ. 6908/22.05.2024 αίτηση του Αναδόχου με την οποία ζητούσε να ενημερωθεί για την εξέλιξη του έργου, προκειμένου να διαφυλάξει τα συμφέροντα του, λόγω του γεγονότος ότι δεν πληρώθηκε τον 11^ο και 12^ο λογαριασμό που υπέβαλε.

και επειδή:

- Ο Δήμος Έδεσσας, υπέβαλε αίτημα προς τη διαχειριστική αρχή (Τμήμα παρακολούθησης και στρατηγικού σχεδίου της ΠΚΜ) για έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ

και της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης (Σ.Σ.) με πρόβλεψη αναθεώρησης τιμών και τροποποίηση της απόφασης ένταξης του έργου στο πλαίσιο του ΠΠΑ ΠΚΜ/ΕΠΑ 2021-2025 για επιπλέον χρηματοδότηση ποσού 176.284,98€. Το συγκεκριμένο αίτημα συνεχίζει να εκκρεμεί.

- Ο Δήμος Έδεσσας με την αριθ. 157/15.07.2024, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ενέκρινε την 5^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού στην οποία ενισχύει τον κωδικό του έργου (ΚΑΕ 02.64.7341.701) με το ποσό των 176.284,98€, από πόρους ΣΑΤΑ, προκειμένου να εγκριθεί και να πληρωθεί ο 3^{ος} ΑΠΕ και η 1^η Σ.Σ..
- Εκκρεμεί η έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} Σ.Σ., από το Δημοτικό Συμβούλιο, η οποία θα υποβληθεί με νέα εισήγηση, μόλις εκδοθεί Έγκριση Ανάληψης Δαπάνης (ΕΑΔ)
- Μετά την έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ και της 1^{ης} Σ.Σ. θα υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής των αναθεωρήσεων και θα είναι εφικτή η εκτέλεση συγκεκριμένων υπερ-συμβατικών εργασιών, αλλά και η ολοκλήρωση των συμβατικών εργασιών, καθώς και η αποπληρωμή εκτελεσμένων εργασιών του Αναδόχου (11^{ος} και 12^{ος} λογαριασμός).
- Για την ολοκλήρωση των συμβατικών εργασιών, αλλά και την εκτέλεση όλων των υπερ-συμβατικών εργασιών απαιτείται η χορήγηση επιπλέον παράτασης, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Σε συνέχεια των ανωτέρω:

Εισηγούμαστε

Τη χορήγηση τετράμηνης (4 μήνες) παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού "Μ. Αλέξανδρος" & περιβάλλοντος χώρου (Β' Φάση)» (ΥΠΟ1), έως τις 12/10/2024, με πρωτοβουλία της Δ/νουςας Υπηρεσίας, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, με σκοπό να ολοκληρωθεί το έργο διαχειριστικά αλλά και ως φυσικό αντικείμενο.

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στη Δημοτική Σύμβουλο κα Αναστασία Ιατρίδου – Βλαδίκια, προκειμένου να θέσει ερώτηση σχετικά με το θέμα, την οποία απάντησε ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Ηλίας Γκουγιάννος, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, τη με αριθμ. πρωτ. 6908/22.5.2024 αίτηση της αναδόχου εταιρείας, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση τετράμηνης (4 μήνες) παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αναβάθμιση πολυχώρου πολιτισμού "Μ. Αλέξανδρος" & περιβάλλοντος χώρου (Β' Φάση)» (ΥΠΟ1), έως τις 12.10.2024, με πρωτοβουλία της Δ/νουςας Υπηρεσίας, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου,

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, με σκοπό να ολοκληρωθεί το έργο διαχειριστικά αλλά και ως φυσικό αντικείμενο.

Την παραπάνω απόφαση εγκρίνει και ψηφίζει ο παρευρισκόμενος Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας κ. Θεοφάνης Τζουβάρας (άρθρο 67 παρ. 8 του Ν. 3852/2010).

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 180/2024

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΟΓΙΑΣ	Αποστόλου Θεόδωρος, Γιώγας Δημήτριος, Θεοδώρου – Ντουμπάρατζη Φανή, Θωμάς Ευάγγελος,
Ακριβές απόσπασμα	Ιατρίδου – Βλαδίκια Αναστασία, Καραμάνη Δήμητρα.
Έδεσσα 9.9.2024	Κυρμίζογλου Αντώνιος, Λαζάρου Ελένη, Λαμπρόπουλος
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	Κωνσταντίνος, Μούκας Σωτήριος, Μουράτογλου
	Ιωάννης, Μπόγια Μελπομένη, Νίκου Τρύφων,
	Νουσηκύρου Αλκιβιάδης, Παπαδόπουλος Ελευθέριος,
	Παπαχριστοδούλου Βασιλική, Τόσης Ηλίας, Τσακίρης
ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΟΓΙΑΣ	Ιωάννης,

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Δ/ση Τ.Υ & Πολεοδομίας Θ. Δανιηλίδη

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Προϊστάμενο Δ/σης Τ.Υ & Πολεοδομίας Η. Γκουγιάννο
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Συντήρησης Υποδομών, Πολεοδομίας, Βιώσιμης Κινητικότητας και Πολιτικής Προστασίας Ε. Θωμά