



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 19^{ΗΣ} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ
ΣΤΙΣ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **191/2015**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**22. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ
ΈΔΕΣΣΑΣ».**

Σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 13:00 μ.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 23451/7-9-2015 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα τέσσερα (4) από τα επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος
Πρόεδρος | 1.Χρήστος Πισλίνας Τακτικό μέλος |
| 2. Αντώνιος Ρυσάφης Αντιπρόεδρος | 2. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτικό μέλος. |
| 3. Ιωάννης Χατζόγλου Ιωάννης | 3. Αναστάσιος Δίου Τακτικό μέλος |
| 4. Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος | |
| 5. Χρήστος Πέτκος Αναπλ. μέλος | |

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Επίσης μετά από πρόσκληση παραβρέθηκε στην συνεδρίαση ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γ. Δαλκαλίτσης .

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει να συζητηθεί σήμερα ως κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), το παρακάτω θέμα:

1. Εξέταση αίτησης ακύρωσης της υπ' αριθ. 127/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
2. Εξέταση αίτησης ακύρωσης της υπ' αριθ. 128/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον, το οποίο πρέπει να συζητηθεί σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να ληφθεί σχετική απόφαση.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε συνημμένα το από 1-9-2015 Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ**» και εισηγούμαστε την έγκρισή του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 & 75 του Ν. 3669/08(ΦΕΚ 116^Α/18-6-2008) :Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» και των άρθρων 3 & 5 του Π. Δ. 171/87, όπως ισχύουν σήμερα.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ - ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των, από την ανάδοχο ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – ΜΗΤΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο.Ε. - Ε.Δ.Ε. , εκτελεσθέντων εργασιών για την παραλαβή του έργου «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ**»

Οι υπογραφόμενοι:

1. ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΟΥΝΤΑΛΗΣ, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Έδεσσας (Αρ. 302/14 Απόφ. Δ.Σ.)
2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΤΟΥΤΣΗΣ, Αρχιτέκτων Μηχανικός της Τ.Υ. του Δήμου Έδεσσας
3. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΗΜΝΑΣ, Πολιτικός Μηχανικός της Τ.Υ. του Δήμου Έδεσσας

Αφού μετέβησαν σήμερα **1** του μηνός **Σεπτέμβρη** του έτους **2015** ημέρα **Τρίτη** με βάση την υπ' αριθ. **174/2015**

Απόφαση Δ.Σ. Έδεσσας, για την παραλαβή των εργασιών που εκτελέστηκαν για το έργο «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ**»

έχοντας υπ' όψη:

1. την από **13-09-2013** Σύμβαση κατασκευής
2. την από **13-12-2013** Βεβαίωση περαίωσης
3. την από **10-11-2013** Τελική επιμέτρηση

του κ. Τουρτούρη Πέτρου – Πολιτικού Μηχανικού, παραλαμβάνουμε αυτές, όπως αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον Ν.1418/84 και Π.Δ. 609/85 «περί εκτελέσεως των Δημόσιων έργων».

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΜ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		
			ΤΕΛΙΚΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Αριθμητικώς)	ΤΕΛΙΚΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ (Αριθμητικώς)	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ (Ολογράφως)
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων	M3	17,78	10,00	Δέκα
2	Καθαίρεση κατασκευων απο ασπλο σκυροδέμα	M3	12,00	4,96	Τέσσερα και Ενενήντα Έξι Εκατοστά
3	Καθαίρεση ανωδομών από ξηρολιθοδομή και λιθοδομή	M3	5,00	1,44	Ένα και Σαράντα Τέσσερα Εκατοστά
4	Λιθοδομές ανωδομών	M3	38,20	17,64	Δεκαεπτά και Εξήντα Τέσσερα Εκατοστά
5	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών	M2	76,40	35,27	Τριάντα Πέντε και Είκοσι Επτά Εκατοστά
6	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων, πλατειών κ.λ.π.	M2	374,97	241,00	Διακόσια Σαράντα Ένα
7	Κατασκευες απο σκυροδέμα C16/20	M3	47,11	30,00	Τριάντα
8	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B500C (S500s)H σιδηρο πλεγμα	Χγρ.	703,96	451,41	Τετρακόσια Πενήντα Ένα και Σαράντα Ένα Εκατοστά

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Με την εργολαβία αυτή έγιναν οι απαραίτητες εργασίες για την διαμόρφωση και ανακατασκευή πεζοδρομίων στην Έδεσσα.

2. ΜΕΛΕΤΗ –ΑΝΑΘΕΣΗ

Συντάχθηκε μελέτη με αριθμό 5/2013 από την Τ.Υ.Δ.Ε. Το έργο πραγματοποιήθηκε με απ' ευθείας ανάθεση με την υπ' αριθ. 47α/2013 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής.

3. ΣΥΜΒΑΣΗ –ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Την 13-03-2013 υπογράφηκε εργολαβική σύμβαση για 9.756,10€ + ΦΠΑ 23% 2.243,90€, ήτοι σύνολο 12.000,00€ μεταξύ του Δημάρχου Έδεσσας, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥ και του εκπροσώπου της αναδόχου «ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – ΜΗΤΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο.Ε.», ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ποσοστό έκπτωσης 0,00%).

4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΕΡΑΙΩΣΗ

Σύμφωνα με την σύμβαση ο χρόνος περαίωσης ήταν 3 μήνες και ως ημερομηνία περαίωσης του έργου ορίστηκε η 13-12-2013, στην οποία εκδόθηκε και η βεβαίωση περαίωσης.

5. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Δεν έχει γίνει Α.Π.Ε.

6. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Συντάχθηκαν δύο (2) λογαριασμοί συνολικής δαπάνης εργασιών 8.966,51€ χωρίς ΦΠΑ (Φ.Π.Α. 23% 2.062,30€) σύνολο 11.028,81€.

Ο 1^{ος} λογαριασμός ποσού 5.365,85€ χωρίς ΦΠΑ (ΦΠΑ 23% 1.234,15€) σύνολο 6.600,00€

Ο 2^{ος} λογαριασμός ποσού 3.600,66€ χωρίς ΦΠΑ (ΦΠΑ 23% 828,15€) σύνολο 4.428,81€

7. ΠΟΣΟΤΙΚΗ & ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή αφού έλεγξε την τελική επιμέτρηση των εργασιών και την ποιότητα αυτών, βρήκε ότι έχουν καλώς και παραλαμβάνει το έργο ποιοτικά και ποσοτικά.

8. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η επιτροπή παραλαβής έχοντας υπόψη το άρθρο 23 της Ε.Σ.Υ που ορίζει χρόνο εγγυήσεως σύμφωνα με τον Ν. 1418 /84 & Π.Δ. 609/85 παραλαμβάνει το έργο προσωρινά και οριστικά.

Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. ,το με ημερομηνία 1-9-2015 Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής του έργου, τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 5 και άρθρου 75 του Ν 3669/2008,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ

ΕΔΕΣΣΑΣ» του οποίου ανάδοχος είναι η ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – ΜΗΤΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο.Ε. - Ε.Δ.Ε., όπως παρουσιάστηκε αναλυτικά στην εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. του Δήμου.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 14:00 μ.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 191/2015

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Χατζόγλου, Αντώνιος Ρυσάφης, Μιχαήλ
Σαμλίδης, Χρήστος Πέtkος (Αναπλ. μέλος).

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 21-9-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

-Δ/νση Τ.Υ. &Π κ. Ηλία Γκουγιάννο

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

-Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών , Πολεοδομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης κ.
Χρήστο Πέtkο.