



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 19^{ΗΣ} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΣΤΙΣ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **203/2017**

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**5. ΧΟΡΗΓΗΣΗ 4^{ΗΣ} ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ Τ.Κ. ΑΓΡΑ».**

Σήμερα Παρασκευή 11 Αυγούστου 2017 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 9:30 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 17149/7-8-2017 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα πέντε (5) από τα επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος- Πρόεδρος,
2. Χρήστος Δασκάλου Αντιπρόεδρος,
3. Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος,
4. Γεώργιος Κούκος Τακτικό μέλος,
5. Χρήστος Πέtkος Τακτ. μέλος.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Χρήστος Βερυκούκης Τακτ. μέλος,
2. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτ. μέλος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει να συζητηθούν σήμερα ως κατεπείγοντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα:

1. Ψήφιση πιστώσεων 17^{ης} Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017.
2. Σύνταξη σχεδίου 18^{ης} Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2017.
3. Λήψη απόφασης για άσκηση ή όχι έφεσης.
4. Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου «Καθαίρεση τμήματος WC και επισκευή στεγάστρου 2^{ου} Γυμνασίου Έδεσσας».
5. Χορήγηση 4^{ης} Παράταξης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών με Αναθεώρηση του έργου: «Ανάπλαση κεντρικού άξονα Τ.Κ. Άγρα».

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα εκτός της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 17513/10-8-2017 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. η οποία έχει ως εξής:

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Ρ Γ Ο Υ

Τίτλος έργου:	«Ανάπλαση κεντρικού άξονα Τ.Κ. Άγρα».
Αριθ. μελέτης:	50 / 2014

Συνολική Πίστωση Έργου:	1.000.000,00 €
Φορέας Χρηματοδότησης / Συνολικό Ποσό Επιχορήγησης:	Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014–2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και από Εθνική Δαπάνη.
Απόφαση Ο.Ε.-Καθορ. Όρων Δημοπρασίας:	45/2015
Ημερομηνία Δημοπράτησης:	24/3/2015
Απόφαση Ο.Ε.- Επικύρωσης Πρακτικών Δημοπρασίας:	60 / 2015
Ανάδοχος Έργου:	Κ/ΕΙΑΣ «ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ Α.Ε. – ΓΚΑΤΖΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ»
Ημερομηνία Ανάθεσης (Συμφων/κού):	8 - 6 - 2015
Ποσό αρχικής Σύμβασης (με ΦΠΑ 23%):	500.595,71 €
Αρχική Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Έργου:	Έξι (6) ΜΗΝΕΣ 8 / 12 / 2015
1^η Παράταση περαίωσης εργασιών:	Αρ. απόφασης Ο.Ε. 265/2015, παράταση μέχρι και 31/12/2015
2^η Παράταση περαίωσης εργασιών:	Αρ. απόφασης Ο.Ε. 8/2016, παράταση μέχρι και 31/8/2016
3^η Παράταση περαίωσης εργασιών:	Αρ. απόφασης Ο.Ε. 220/2016, παράταση μέχρι και 31/8/2017

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Με την αρ. πρωτ. 15524/18-7-2017 αίτηση, η ανάδοχος εταιρεία του έργου: **«Ανάπλαση κεντρικού άξονα Τ.Κ. Άγρα»**, αιτήθηκε την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών για τους παρακάτω λόγους: α) λόγω της ολοκλήρωσης της διαδικασίας πρόσληψης νέου αρχαιολόγου για την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας στις 1/3/2017 και β) λόγω της καθυστέρησης έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ, ο οποίος περιλάμβανε εργασίες απαραίτητες για την συνέχιση των εργασιών.

Με την αρ. Πρωτ. 8675/10-8-2017 απόφαση, η διαχειριστική αρχή του Υ.Α.Α.&Τ. προενέκρινε την 2^η τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης (4^η παράταση εργασιών) μέχρι τις 31/12/2017, για τους παραπάνω λόγους

Εισηγούμαστε

την έγκριση χορήγησης 4^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου **«Ανάπλαση κεντρικού άξονα Τ.Κ. Άγρα»**, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, «με αναθεώρηση», μέχρι και τις **31/12/2017**, με αντίστοιχη τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθ. πρωτ. 17513/10-8-2017 εισήγηση της Δ/σης Τ.Υ.& Π., την αριθ. πρωτ. 15524/18-7-2017 αίτηση του αναδόχου του έργου, τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της -Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 46 & 48 του Ν.3669/08 «Περί κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής των Δημοσίων Έργων»,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση της 4^{ης} παράτασης, της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Ανάπλαση κεντρικού άξονα Τ.Κ. Άγρα**», με αναθεώρηση, μέχρι και τις **31/12/2017**, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας, με αντίστοιχη τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 10:00 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 203/2017.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μιχάλης Σαμλίδης, Χρήστος Δασκάλου, Χρήστος Πέτκος, Γεώργιος Κούκος.

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 11-8-2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Προϊστάμενο Δ/σης Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Ηλ. Γκουγιάννο.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Αρμόδιο υπάλληλο κ. Ιωάννη Καντούτση.

- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Προγραμματισμού (Δ.Ε. Έδεσσας και Βεγορίτιδας).