



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 26<sup>ΗΣ</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ  
ΣΤΙΣ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **214/2018**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**19. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΑ ΑΡΝΙΣΣΑΣ, ΠΕΡΑΙΑΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ-  
ΖΕΡΒΗΣ & ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ».**

Σήμερα Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 09:30 π. μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 16679/21-9-2018 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα πέντε (5) από τα εφτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>	<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 2. Χρήστος Δασκάλου - Αντιπρόεδρος, 3. Μιχάλης Σαμλίδης - Τακτικό μέλος, 4. Ιωάννης Χατζόγλου - Αναπλ. μέλος, 5. Αναστάσιος Δίου - Αναπλ. μέλος.	1. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτ. μέλος, 2. Χρήστος Βερικούκης Τακτικό μέλος, 3. Χρήστος Πέtkος Τακτικό μέλος, 4. Γεώργιος Κούκος Τακτικό μέλος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει να συζητηθούν σήμερα ως κατεπείγοντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα:

1. Ορισμός αναπληρωτή υπολόγου παγίας προκαταβολής έτους 2018.
2. Συμπλήρωση της αριθ. 107/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής «Λήψη απόφασης για αποδοχή της δωρεάς της αποβιώσασας κας Ευθυμίας Γουναρά».
3. Ανάκληση της αριθ. 266/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής «Λήψη απόφασης για αντίκρουση δικογράφου» και διορισμός δικηγόρου.

4. Σύνταξη σχεδίου 9<sup>ης</sup> Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018.

5. Εισηγήση στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης για εύρεση πηγών χρηματοδότησης για κατασκευή νέων αθλητικών εγκαταστάσεων.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 19ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 15857/7-9-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. η οποία έχει ως εξής:

*Έχοντας υπόψη:*

α) την αρ. 12948/16-07-2018 σύμβαση εκτέλεσης του έργου “Αγροτική οδοποιία Άρτισσας, Περαιάς, Γραμματικού, Παναγίτσας – Ζέρβης και Αγ. Αθανασίου”, με συμβατική προθεσμία περαίωσης την 16-9-2018.

β) την Αρ. Πρωτ. 15795/06-09-2018 αίτηση του αναδόχου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙΡΙΔΗ με την οποία αιτείται παράτασης (30) ημερών δηλ. έως την 16-10-2018 λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που σημειώθηκαν τον μήνα Αύγουστο και των φθορών του αγροτικού δικτύου.

γ) το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ”

και επειδή λόγω βροχοπτώσεων προκλήθηκαν εκτεταμένες φθορές στο αγροτικό δίκτυο της περιοχής του έργου

*εισηγούμαστε*

την χορήγηση παράτασης (30) ημερών, δηλ. έως την 16-10-2018, του έργου “Αγροτική οδοποιία Άρτισσας, Περαιάς, Γραμματικού, Παναγίτσας – Ζέρβης και Αγ. Αθανασίου”.

Η επιμήκυνση του χρόνου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου.

Ενόψει των ανωτέρω ο Αντιπρόεδρος καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθ. πρωτ. 15857/7-9-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π., την από 6-9-2018 αίτηση του αναδόχου του έργου, τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ

Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της -Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης, της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Αγροτική οδοποιία Άρνισσας, Περαιάς, Γραμματικού, Παναγίτσας – Ζέρβης και Αγ. Αθανασίου**», με αναθεώρηση, μέχρι και τις **16/10/2018**, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 11:30 π.μ.

### **Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 214/2018.**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα  
Έδεσσα 3-10-2018  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Χρήστος Δασκάλου, Μιχάλης Σαμλίδης, Ιωάννης Χατζόγλου (Αναπλ. μέλος), Αναστάσιος Δίου (Αναπλ. μέλος).

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

### **Αποδέκτες προς ενέργεια:**

- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Ηλ. Γκουγιάννο.

### **Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):**

- Αρμόδιο υπάλληλο κ. Σάββα Νεσλεχανίδη.

-Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Προγραμματισμού (Δ.Ε. Έδεσσας και Βεγορίτιδας) κ. Χρήστο Βερικούκη.