



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 18^{ΗΣ} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: **216/2020**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

6.ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ & ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ (ΔΑΚ) ΕΔΕΣΣΑΣ» (ΑΡ. ΜΕΛ. 47/16).

Σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε κεκλεισμένων των θυρών και σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Ν.Π. 55/Α'/11-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 8.825/10-7-2020 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α'133) και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί συμμετείχαν τα πέντε (5) από τα επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος, 3. Αναστασία Ιατριδου-Βλαδικα-Τακτ. μέλος, 4. Ιωάννης Χατζόγλου -Τακτ. μέλος, 5. Ιγνάτιος Κετσιζίδης-Αναπλ. μέλος.	1. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος, 2. Ιωάννης Τσεπκεντζής -Τακτ. μέλος, 3. Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. μέλος.

Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητες τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής κι ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία προτείνει να συζητηθούν σήμερα ως κατεπείγοντα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), τα παρακάτω θέματα:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για άσκηση ή όχι έφεσης-διορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου.

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διορισμό δικηγόρου για κατάθεση πρόσθετων λόγων επί της αίτησης αναίρεσης του Δήμου κατά της ΕΣΤΙΑΣ Α.Ε.

3. Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ στα κτίρια του 3^{ου} Γυμνασίου και 1^{ου} ΕΠΑΛ Έδεσσας».

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την προσωρινή χρηματοδότηση έργου ενταγμένου στο ΠΔΕ από ιδίους πόρους του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερησίας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 8.422/2-7-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας για έγκριση του από 26-6-2020 Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «**Συντηρήσεις & παρεμβάσεις στο κλειστό γυμναστήριο (Δ.Α.Κ.) Έδεσσας, Ν. Πέλλας**» το οποίο αναφέρει τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

α) Την αριθ. **47/2016** μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Έδεσσας, προϋπολογισμού 55.000,00 €, που αφορά στο έργο «**Συντηρήσεις & παρεμβάσεις στο κλειστό γυμναστήριο (Δ.Α.Κ.) Έδεσσας, Ν. Πέλλας**».

β) Την Α.Π. 26526/13-11-2017 Σύμβαση του έργου «**Συντηρήσεις & παρεμβάσεις στο κλειστό γυμναστήριο (Δ.Α.Κ.) Έδεσσας, Ν. Πέλλας**»

γ) Την αρ. 270/21-10-2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου «Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «**Συντηρήσεις & παρεμβάσεις στο κλειστό γυμναστήριο (Δ.Α.Κ.) Έδεσσας, Ν. Πέλλας**»

δ) Το από 26-6-2020 Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου «**Συντηρήσεις & παρεμβάσεις στο κλειστό γυμναστήριο (Δ.Α.Κ.) Έδεσσας, Ν. Πέλλας**»

Εισηγούμαστε

την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής έργου «**Συντηρήσεις & παρεμβάσεις στο κλειστό γυμναστήριο (Δ.Α.Κ.) Έδεσσας, Ν. Πέλλας**» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170 και 172 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016).

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Σήμερα στις 26 / 06 / 2020 ημέρα Παρασκευή οι παρακάτω :

1) Κοσμάς

Καλογιαννίδης,

Ηλεκτρολόγος

Μηχανικός ΤΕ

(ως πρόεδρος)

2) Θεόδωρος

Δανιηλίδης, Πολιτικός

Μηχανικός ΠΕ

3) Φανή Γιούσμη,

Πολιτικός Μηχανικός

ΤΕ

που οριστήκαμε

επιτροπή παραλαβής
του έργου με την υπ'
αριθμ. 270/21-10-
2019 απόφαση

Δημοτικού Συμβουλίου, αφού πήγαμε επιτόπου του έργου με τον επιβλέποντα,
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΚΑΤΣΩΡΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Τ.Ε. και τον ανάδοχο του έργου
κ. ΖΙΩΓΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
και έχοντας υπόψη:

- 1) Τη μελέτη του έργου
- 2) Την από 26-04-2018 τελική επιμέτρηση του έργου

ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

Τις εργασίες όπως γράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016):

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	
			ΤΕΛΙΚΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ
	ΟΜΑΔΑ Α: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ			
1	Χρωματισμός Αποδυτηρίων - Γυψοσανιδών	m2	100,00	100,00
2	Αντικατάσταση φθαρμένων Πλακιδίων Δαπέδου	m2	0,50	0,50
3	Επιδιόρθωση Θυρών Αποδυτηρίων	m2	6,00	6,00
4	Επικάλυψη με γυψοσανίδα	m2	87,00	87,00
5	Επένδυση τοίχων με πλάκες πετροβάμβακα πάχους 50mm	m2	87,00	87,00
	ΟΜΑΔΑ Β: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ			
	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ			
6	Φωτιστικό οροφής Led τύπου Καμπάνα 150Watt	τεμ.	36,00	36,00
7	Φωτιστικό οροφής Led panel 1195x295x60 mm, 50Watt	τεμ.	16,00	16,00
8	Αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα φωτισμού & ηλεκτροδοτών	τεμ.	1,00	1,00
9	Καλώδιο 3x1,5mm2	m	100,00	100,00
10	Καλώδιο 3x2,5mm2	m	500,00	500,00
11	Καλώδιο 5x2,5mm2	m	200,00	200,00
12	Καλώδιο 5x4,0mm2	m	20,00	20,00
13	Καλώδιο 5x6,0mm2	m	20,00	20,00
14	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός Φ20	m	600,00	600,00

15	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός Φ32	m	100,00	100,00
16	Συντήρηση Κλιματιστικού Μηχανήματος	τεμ.	2,00	2,00
17	Αξονικός εξαεριστήρας Βιομηχανικού Τύπου παροχής 2.500m ³ /h	τεμ.	3,00	3,00
18	Έκδοση Πιστοποιητικού Υ.Δ.Ε. (Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη) για όλη την εγκατάσταση του Γυμναστηρίου	κ.α.	1,00	1,00
ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
19	Boiler 1.000lt Τριπλής Ενεργείας	τεμ.	1,00	1,00
20	Ηλιακοί Συλλέκτες	m ²	18,00	18,00
21	Σύστημα Ελέγχου Λειτουργίας Boiler - Ηλιακών Συλλεκτών	τεμ.	1,00	1,00
22	Αναμίκτης και Κεφαλή Ντουζιέρας	τεμ.	11,00	11,00
23	Χαλκοσωλήνας Φ28	m	36,00	36,00
24	Χαλκοσωλήνας Φ35	m	30,00	30,00
25	Θερμομόνωση Χαλκοσωλήνων	m	66,00	66,00
26	Στοκάρισμα Ειδών Υγιεινής και επιδιόρθωση δοχείων πλύσεως (καταρράκτες) στα WC	κ.α.	1,00	1,00
27	Σιδερένιος συλλέκτης αναχωρήσεων KNX	τεμ.	1,00	1,00
28	Λέβητας πετρελαίου 20.000kcal/h και σύστημα δικτύου διανομής	τεμ.	1,00	1,00
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ				
29	Επιδιόρθωση Μηχανισμού Ανοίγματος Παραθύρων	τεμ.	4,00	4,00
30	Εξοπλισμός γηπέδου οργάνων εκγύμνασης	κ.α.	1,00	1,00
31	Αντικατάσταση Πολυκαρβονικών Παραθύρων	m ²	30,00	30,00
32	Θερμομόνωση Περιμετρικής Μετώπης	m ²	148,00	148,00
33	Καθρέπτης Χρωμέ 50 χ 60	τεμ.	2,00	2,00
34	Αντικατάσταση Κλειδαριών Αποδυτηρίων	τεμ.	4,00	4,00

1) ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

α) Αρχικός προϋπολογισμός 55.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)

β) Ποσό συμφωνητικού 20.402,63 € + 24% Φ.Π.Α. (4.896,63 €) = 25.299,26 €

γ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αρ. 250/2017 - Κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού

δ) Έκπτωση : 54%

ε) Αρχική προθεσμία τρεις (3) μήνες

στ) Παράταση: έως 13-3-2018 (30 ημέρες) - αρ. 19/2018 απόφαση Ο.Ε.

ζ) ΑΠΕ: αρ. 48/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

η) Περαίωση έργου
Α.Π. 6996/4-4-2018

θ) Τελική δαπάνη 25.252,82 €

2) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Με την εργολαβία αυτή έγινε: αντικατάσταση φωτιστικών οροφής Led (τύπου καμπάνα) - καλωδιώσεων (οροφής) - φωτιστικών οροφής διαδρόμων & αποδυτηρίων - πολυκαρβονικών φύλλων, θερμομόνωση περιμετρικής μετώπης, επικάλυψη με γυψοσανίδα και επένδυση τοίχου με πετροβάμβακα στην προεξοχή επέκτασης γυμναστηρίου, χρωματισμοί αποδυτηρίων, προμήθεια και τοποθέτηση ηλιακών συλλεκτών - boiler - λέβητα - καυστήρα.

3) ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατό στις ποσότητες των εργασιών τις βρήκε όλες σωστές γι' αυτό και τις παραλαμβάνει όλες, όπως γράφονται στο πρωτόκολλο αυτό.

4) ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατό και στην ποιότητα των εργασιών τις βρήκε όλες σωστές γι' αυτό και τις παραλαμβάνει όλες, όπως γράφονται στο πρωτόκολλο αυτό.

5) ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η Επιτροπή παραλαβής παίρνοντας υπόψη της το χρόνο εγγύησης (15 μήνες) και τον χρόνο που πέρασε από την αποπεράτωση του έργου (18 μήνες) προτείνει η παραλαβή να θεωρηθεί **προσωρινή και οριστική.**

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθ. πρωτ. 8.422/2-7-2020 εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας για έγκριση του από 26-6-2020 Πρωτοκόλλου Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου, τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α' 134) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα», καθώς και τις διατάξεις των άρθρου 170 και 172 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου «**Συντηρήσεις & παρεμβάσεις στο κλειστό γυμναστήριο (Δ.Α.Κ.) Έδεσσας, Ν. Πέλλας**», του οποίου ανάδοχος είναι ο κ. Ζιώγος Περ. Βασίλειος δ.τ. ZILLION ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, όπως αυτό παρουσιάστηκε αναλυτικά στο σκεπτικό της παρούσας.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 10:40 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 216/2020

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 20-7-2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μιχάλης Σαμλίδης, Αναστασία Ιατρίδου- Βλαδίκια,
Ιωάννης Χατζόγλου, Ιγνάτιος Κετσιζίδης (Αναπλ.
μέλος).

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Αρμόδιο υπάλληλο κ. Σπ. Μακατσώρη.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Δ/νση Τ.Υ. & Π κ. Ηλία Γκουγιάννο.

- Αντιδήμαρχο Συντηρήσεων Υποδομών, Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Μιχάλη Σαμλίδη.