



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 21<sup>ΗΣ</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ  
ΣΤΙΣ 9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **224/2015**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ  
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ  
ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ».**

Σήμερα Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 09:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 26164/5-10-2015 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα πέντε (5) από τα επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος  
Πρόεδρος
2. Ιωάννης Χατζόγλου Τακτικό μέλος
3. Αναστάσιος Δίου Τακτικό μέλος
4. Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος
5. Χρήστος Πέtkος Αναπλ. μέλος

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. Χρήστος Πισλίνας Τακτικό μέλος
2. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτικό μέλος.
3. Αντώνιος Ρυσάφης Αντιπρόεδρος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Επίσης μετά από πρόσκληση παραβρέθηκε στην συνεδρίαση ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γ. Δαλκαλίτσας .

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει να συζητηθεί σήμερα ως κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα:

1. Ψήφιση πιστώσεων 24<sup>ης</sup> Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου.
2. Τροποποίηση της αριθ. 173/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
3. Τροποποίηση της αριθ. 173γ/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
4. Ανακοίνωση εγγράφου.

5. Κατάρτιση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής πρόχειρου Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών του έργου "Υλοποίηση της πράξης Water.Net/Συναντήσεις - εκδηλώσεις - εκθέσεις" (ΚΑ.00.6434.005).

6. Κατάρτιση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλιότητα Αγροτικής Οδοποιίας Τ. Κ. Μεσημερίου».

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. η οποία έχει ως εξής:

### ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ - ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των, από την ανάδοχο ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – ΜΗΤΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο.Ε. - Ε.Δ.Ε. , εκτελεσθέντων εργασιών για την παραλαβή του έργου **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ»**

Οι υπογραφομένοι:

1. Σάββας Νεσλεχανίδης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός της Τ.Υ. του Δήμου Έδεσσας
2. Κοσμάς Καλογιαννίδης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός της Τ.Υ. του Δήμου Έδεσσας
3. Μιχάλης Φουνταλής, Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Έδεσσας

Αφού μετέβησαν σήμερα **1<sup>η</sup>** του μηνός **Σεπτεμβρίου** του έτους **2015** ημέρα **Τρίτη** με βάση την υπ' αριθ. **175/2015** Απόφαση Δ.Σ. Έδεσσας, για την παραλαβή των εργασιών που εκτελέστηκαν για το έργο

**«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ»**

έχοντας υπ' όψη:

1. την από **23-08-2013**, Σύμβαση κατασκευής
2. την με αριθμό **367/2013**, Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης παράτασης
2. την από **23-04-2014**, Βεβαίωση περαίωσης
3. την από **11-06-2014**, Τελική επιμέτρηση

της κ. Αντωνιάδου Ελισάβετ – Πολιτικού Μηχανικού, παραλαμβάνουμε αυτές, όπως αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον Ν.1418/84 και Π.Δ. 609/85 «περί εκτελέσεως των Δημόσιων έργων».

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΜ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		
			ΤΕΛΙΚΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Αριθμητικώς)	ΤΕΛΙΚΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ (Αριθμητικώς)	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ (Ολογράφως)
	<b>1 - 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>				
1	Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακος αρδευτικού δικτύου ή υπογείου δικτύου σωληνώσεων (εκτός κατοικημένων περιοχών) Σε κάθε είδος εδάφη εκτός από βραχώδη.	m3	<b>581,33</b>	<b>581,33</b>	<b>Πεντακόσια Ογδόντα Ένα κυβικά μέτρα και Τριάντα Τρία Εκατοστά</b>
2	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών.	m3	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>Εκατόν Είκοσι κυβικά μέτρα</b>
3	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλικών με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.	m3	<b>135,00</b>	<b>135,00</b>	<b>Εκατόν Τριάντα Πέντε κυβικά μέτρα</b>

<b>2 - 2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>					
4	Τυπικά φρεάτια δικλίδων, για αγωγούς DN < 300 mm, διαστάσεων 1,50 x 1,50 m.	τεμ.	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Ένα τεμάχιο</b>
5	Σώματα αγκύρωσης τύπου A1.	m3	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>Δεκατέσσερα κυβικά μέτρα</b>
<b>3 - 3. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ</b>					
6	Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC Ονομαστικής πίεσης 10 at Ονομαστικής διαμέτρου D140 mm.	μμ	<b>830,49</b>	<b>830,49</b>	<b>Οκτακόσια Τριάντα μέτρα και Σαράντα Εννέα Εκατοστά</b>
7	Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm.	τεμ.	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Δύο τεμάχια</b>
8	Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm.	τεμ.	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Δύο τεμάχια</b>
9	Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm.	τεμ.	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Δύο τεμάχια</b>
10	Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm.	τεμ.	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>Δύο τεμάχια</b>
11	Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron) (καμπύλες, ταύ, συστολές, πώματα κ.λπ.) όλων των τύπων, μεγεθών, κλάσεων πίεσης, λειτουργίας κατά ΕΛΟΤ EN 545 και ΕΛΟΤ EN 598.	Χγρ.	<b>497,20</b>	<b>497,20</b>	<b>Τετρακόσια Ενενήντα Επτά κιλά και Δύο Δέκατα</b>
12	Σωληνώσεις πίεσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά EN 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 140 MM / PN 10 atm.	μμ	<b>89,00</b>	<b>89,00</b>	<b>Ογδόντα Εννέα μέτρα</b>
13	Βάνες ορειχάλκινες 3" για κάθε υδροληψία.	τεμ.	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>Έξι τεμάχια</b>
14	Παροχές δικτύου Ταυ Θηλυκό-Θηλυκό με μαστό μήκους 1,20M - 140X3" γαλβανιζέ.	τεμ.	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>Έξι τεμάχια</b>

## **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ .**

### **1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**

Με την εργολαβία αυτή έγιναν οι απαραίτητες εργασίες για την κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού άρδευσης στο φράγμα Μεσημερίου.

### **2. ΜΕΛΕΤΗ –ΑΝΑΘΕΣΗ**

Συντάχθηκε μελέτη με αριθμό 19/2013 από την Τ.Υ.Δ.Ε.. Η δημοπρασία έγινε την 28/05/2013 και το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 98/28-06-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας.

### **3. ΣΥΜΒΑΣΗ –ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

Την 23-08-2013 υπογράφηκε εργολαβική σύμβαση για 21.435,37€ + ΦΠΑ 23% 4.930,13€, ήτοι σύνολο 26.365,50€ μεταξύ του Δημάρχου Έδεσσας, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥ και του εκπροσώπου της αναδόχου «ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – ΜΗΤΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο.Ε.», ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ποσοστό έκπτωσης 7,00%).

### **4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΕΡΑΙΩΣΗ**

Σύμφωνα με την σύμβαση ο αρχικός χρόνος περαίωσης ήταν 3 μήνες και ως ημερομηνία περαίωσης του έργου οριζόταν η 22/11/2013. Εγκρίθηκε 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας έως 23/04/2014 – ΑΔΣ 367/13-12-2013. Το έργο περαιώθηκε ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ, την 23/04/2014, όπως φαίνεται από την βεβαίωση περαίωσης.

## **5. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ**

Συντάχθηκε 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. ισοσκελισμένος, 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. μειωτικός και εγκρίθηκαν αντίστοιχα με τις υπ' αριθ. 366/ 13-12-2013 και 142/29-09-2014 Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής. Η τελική δαπάνη του έργου ανέρχεται στα 26.281,14 €

## **6. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ**

Συντάχθηκαν τρεις (3) λογαριασμοί συνολικής δαπάνης εργασιών 21.053,18€ χωρίς ΦΠΑ (Φ.Π.Α. 23% 4.842,24€) σύνολο 25.895,42€.

Ο 1<sup>ος</sup> λογαριασμός ποσού 3.333,33€ χωρίς ΦΠΑ (ΦΠΑ 23% 766,67€) σύνολο 4.100,00€

Ο 2<sup>ος</sup> λογαριασμός ποσού 3.495,94€ χωρίς ΦΠΑ (ΦΠΑ 23% 804,06€) σύνολο 4.300,00€

Ο 3<sup>ος</sup> λογαριασμός ποσού 14.223,91€ χωρίς ΦΠΑ (ΦΠΑ 23% 3.271,50€) σύνολο 17.495,41€

## **7. ΠΟΣΟΤΙΚΗ & ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Η επιτροπή αφού έλεγξε την τελική επιμέτρηση των εργασιών και την ποιότητα αυτών, βρήκε ότι έχουν καλώς και παραλαμβάνει το έργο ποιοτικά και ποσοτικά.

## **8. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

Η επιτροπή παραλαβής έχοντας υπόψη το άρθρο 23 της Ε.Σ.Υ που ορίζει χρόνο εγγυήσεως σύμφωνα με τον Ν. 1418 /84 & Π.Δ. 609/85 παραλαμβάνει το έργο προσωρινά και οριστικά.

Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα

ΈΔΕΣΣΑ 01/09/2015

ΟΙ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΕΣ

Ο Ανάδοχος

Η

Επιβλέπουσα

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΤΟΜΗ Ο.Ε.»

1. ΣΑΒΒΑΣ ΝΕΣΛΕΧΑΝΙΔΗΣ  
ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ  
ΑΓΡ. ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ – Ε.Δ.Ε.

ΠΟΛ/ΚΟΣ

ΜΗΧ/ΚΟΣ

2. ΚΟΣΜΑΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ  
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

3. ΜΙΧΑΗΛ ΦΟΥΝΤΑΛΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. ,το με ημερομηνία 1-9-2015 Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής του έργου, τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 5 και άρθρου 75 του Ν 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων»

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου **«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ»** του οποίου ανάδοχος είναι η **«Τομόσογλου Κ. Μητσός Θ. Ο.Ε. (ΤΟΜΗ Ο.Ε.)** , όπως παρουσιάστηκε αναλυτικά στην εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. του Δήμου.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 09:30 π.μ.

### **Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 224/2015**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναστάσιος Δίου, Ιωάννης Χατζόγλου, Μιχαήλ Σαμλίδης, Χρήστος Πέtkος (Αναπλ. μέλος).

Ακριβές Απόσπασμα  
Έδεσσα 16-10-2015  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

### **Αποδέκτες προς ενέργεια:**

-Δ/νση Τ.Υ. &Π κ. Ηλία Γκουγιάννο

### **Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):**

-Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών , Πολεοδομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης