

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ



ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 18^{ης} ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **227/2023**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**4. ΕΓΚΡΙΣΗ 2^{ης} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΔΕΣΣΑΣ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ»**

Σήμερα Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 11.00΄ - 12.00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε κατεπείγουσα δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου) συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 11.946/18.9.2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι συμμετείχαν τα 20 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

- | | | | |
|---|------------------------------|----|-------------------------|
| 1 | Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) | 11 | Μούκας Σωτήριος |
| 2 | Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας) | 12 | Μουστάκας Γεώργιος |
| 3 | Γιώγας Δημήτριος | 13 | Παπαδόπουλος Ελευθέριος |
| 4 | Δίου Αναστάσιος | 14 | Πασχάλης Αλέξανδρος |
| 5 | Θεοδώρου Έλλη | 15 | Ρυσάφης Αντώνιος |
| 6 | Ιατρίδου-Βλαδίκια Αναστασία | 16 | Σαμλίδης Μιχαήλ |
| 7 | Κατσάρα-Βλάχου Μαρία | 17 | Ταμβίσκου Ευτυχία |
| 8 | Κετσιτζίδης Ιγνάτιος | 18 | Τζιάκος Δημήτριος |

- | | | | |
|----|---------------------------|----|-----------------------|
| 9 | Κίτσου Ελένη | 19 | Τσιτσάγκας Χαράλαμπος |
| 10 | Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος | 20 | Χατζόγλου Ιωάννης |

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

αν και κλήθηκαν νόμιμα

- | | | | |
|---|----------------------------------|---|----------------------|
| 1 | Πέτκου Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος) | 5 | Καραπατσούδη Ελένη |
| 2 | Δελής Αθανάσιος | 6 | Ξυλουργίδης Αντώνιος |
| 3 | Θωμάς Ευάγγελος | 7 | Τσεπκεντζής Ιωάννης |
| 4 | Καραμάνη Δήμητρα | | |

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Μουράτογλου προσκλήθηκε στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ. Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός, για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του, όμως δεν συμμετείχε.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ουρανία Πασιαλή τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος θέτοντας προς συζήτηση το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 11.65412.9.2023 εισήγηση της Δ/σης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 - ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016,
2. Την Α.Π. 14834/14-11-2022 σύμβαση εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, με συμβατική προθεσμία περαίωσης 6 μηνών δηλ. την 14/05/2023.
3. Την αρ. 94/2023 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012884634) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης χορήγησης 1^{ης} παράτασης έως την 14/9/2023.
4. Την Α.Π. 10973/30-08-2023 αίτηση του αναδόχου με την οποία αιτείται παράταση 90 (ενενήντα) ημερών δηλ. έως την 14/12/2023, διότι οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στον τόπο του έργου (δρόμοι πρόσβασης προς το Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρας από τη διασταύρωση Παλαιού Αγίου Αθανασίου, από τον οικισμό Κερασιάς, καθώς και τον δρόμο προς τον Παλαιό Αγ. Αθανάσιο) ήταν δυσμενείς για την εκτέλεση εργασιών και την προγραμματισμένη ροή ολοκλήρωσης του έργου. Συγκεκριμένα από τον μήνα Μάιο 2023 έως και σήμερα εκδηλώθηκαν συχνές και έντονες βροχοπτώσεις με καταιγίδες τους μήνες Μάιο – Ιούνιο και υψηλές θερμοκρασίες (με υποχρεωτικό περιορισμό στο ωράριο εργασίας σε εξωτερικούς χώρους) από 12 έως και 26 Ιουλίου.
5. Την Α.Π. 11638/11-9-2023 σύμφωνη γνώμη για την έγκριση της εν λόγω παράτασης με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει υπέρβαση της αρχικά εγκεκριμένης συμβατικής δαπάνης από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
6. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
7. Το γεγονός ότι το έργο του θέματος είναι χρηματοδοτούμενο από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με ενάρθμο έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση χορήγησης 2^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση οδών στο Δήμο Έδεσσας, Νομού Πέλλας», σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, «με αναθεώρηση», 90 (ενενήντα) ημερών δηλ. έως την 14/12/2023, με αντίστοιχη τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος, διότι οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στον τόπο του έργου (δρόμοι πρόσβασης προς το Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρας από τη διασταύρωση Παλαιού Αγίου Αθανασίου, από τον οικισμό Κερασιάς, καθώς και τον δρόμο προς τον Παλιό Αγ. Αθανάσιο) ήταν δυσμενείς για την εκτέλεση εργασιών και την προγραμματισμένη ροή ολοκλήρωσης του έργου. Συγκεκριμένα από τον μήνα Μάιο 2023 έως και σήμερα εκδηλώθηκαν συχνές και έντονες βροχοπτώσεις με καταιγίδες τους μήνες Μάιο – Ιούνιο και υψηλές θερμοκρασίες (με υποχρεωτικό περιορισμό στο ωράριο εργασίας σε εξωτερικούς χώρους) από 12 έως και 26 Ιουλίου.

Η επιμήκυνση του χρόνου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τη με αριθμ. πρωτ. 11.65412.9.2023 εισήγηση της Δ/σης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, το με αριθμ. πρωτ. 10.973/30.8.2023 αίτημα του αναδόχου, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγησης 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση οδών στο Δήμο Έδεσσας, Νομού Πέλλας», σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016, «με αναθεώρηση», 90 (ενενήντα) ημερών δηλ. έως την 14/12/2023, με αντίστοιχη τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος, διότι οι καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στον τόπο του έργου (δρόμοι πρόσβασης προς το Χιονοδρομικό Κέντρο Βόρας από τη διασταύρωση Παλαιού Αγίου Αθανασίου, από τον οικισμό Κερασιάς, καθώς και τον δρόμο προς τον Παλιό Αγ. Αθανάσιο) ήταν δυσμενείς για την εκτέλεση εργασιών και την προγραμματισμένη ροή ολοκλήρωσης του έργου. Συγκεκριμένα από τον μήνα Μάιο 2023 έως και σήμερα εκδηλώθηκαν συχνές και έντονες βροχοπτώσεις με καταιγίδες τους μήνες Μάιο – Ιούνιο και υψηλές θερμοκρασίες (με υποχρεωτικό περιορισμό στο ωράριο εργασίας σε εξωτερικούς χώρους) από 12 έως και 26 Ιουλίου.

Η επιμήκυνση του χρόνου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 227/2023

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Γάτσης Χρήστος, Γιώγας Δημήτριος, Δίου
Αναστάσιος, Θεοδώρου Έλλη, Ιατρίδου-Βλαδίκια

Ακριβές απόσπασμα

Αναστασία, Κατσάρα-Βλάχου Μαρία, Κετσιτζίδης

Έδεσσα 21.9.2023

Ιγνάτιος, Κίτσου Ελένη, Λαμπρόπουλος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Κωνσταντίνος, Μούκας Σωτήριος, Μουστάκας
Γεώργιος, Παπαδόπουλος Ελευθέριος, Πασχάλης
Αλέξανδρος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ,
Ταμβίσκου Ευτυχία, Τζιάκος Δημήτριος, Τσιτσάγκας
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ Χαράλαμπος, Χατζόγλου Ιωάννης,

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης
Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Πέλλας
- Δ/νση Τ.Υ & Πολεοδομίας Χ. Ασημακοπούλου

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ & Πολεοδομίας Η. Γκουγιάννο
- Αντιδήμαρχο Συντηρήσεων υποδομών, Τεχνικών υπηρεσιών & Πολεοδομίας και Αγροτικής ανάπτυξης Μ. Σαμλίδη