



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27<sup>ΗΣ</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ  
ΣΤΙΣ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **229/2018**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**9. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ».**

Σήμερα Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 09:30 π. μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 17957/11-10-2018 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα τέσσερα (4) από τα επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

<b>ΠΑΡΟΝΤΕΣ</b>	<b>ΑΠΟΝΤΕΣ</b>
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 2. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος, 3. Μιχάλης Σαμλίδης - Τακτικό μέλος, 4. Ιωάννης Χατζόγλου - Αναπλ. μέλος.	1. Χρήστος Δασκάλου - Αντιπρόεδρος, 2. Χρήστος Βερικούκης - Τακτικό μέλος, 3. Χρήστος Πέtkος - Τακτικό μέλος, 4. Γεώργιος Κούκος - Τακτικό μέλος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει να συζητηθούν σήμερα ως κατεπείγοντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα:

**1.** Λήψη απόφασης για ορισμό ημερομηνίας Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Έδεσσας και των Νομικών του Προσώπων από τον Νοέμβριο του 2018 έως και το 2020».

**2.** Λήψη απόφασης για συμπλήρωση της αριθ. 215/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής «ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ”.

3. Έγκριση Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης για την κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης πρανών χειμάρρων Κερασιάς (Β' Φάση) και Καρυδιάς».

4. Κατάρτιση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή γηπέδων αντισφαίρισης στο “Πασά Τσαίρ”».

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για άσκηση προσφυγής του άρθρου 152 του Ν.3852/2010 κατά της με αριθμό πρωτ. 16795/25-9-2018 απόφασης της ΑΔΜΘ.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερησίας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής προς έγκριση, το από 25-9-2018 Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου «**ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ**», το οποίο αναφέρει τα εξής:

**ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

Των, από τον ανάδοχο «**ΠΙΕΤΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΘΕΟΦΑΝΗ ΕΔΕ**», εκτελεσθέντων εργασιών για την παραλαβή του έργου «**ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ**»

Οι υπογράφωντες:

1. Μαρία Βλάχου-Κατσάρα, Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου Έδεσσας, ως πρόεδρος
2. Δημήτριος Ζήμνας, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. του Δήμου Έδεσσας, ως αναπληρωματικό μέλος
3. Ασημακοπούλου Χριστίνα, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. της Τ.Υ. του Δήμου Έδεσσας, ως μέλος

Αφού μετέβησαν σήμερα **25 του μηνός Σεπτεμβρίου** του έτους **2018** ημέρα Τρίτη με βάση την υπ' αριθ. **20/2018** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, για την παραλαβή των εργασιών που εκτελέστηκαν για το έργο «**ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ**»

Έχοντας υπ' όψη:

1. την από **17-08-2015** Σύμβαση κατασκευής
2. την από **17-08-2016** Βεβαίωση περαίωσης
3. την από **19-09-2016** Τελική επιμέτρηση

παραλαμβάνουμε αυτές, όπως αναγράφονται παρακάτω και σύμφωνα με τον Ν.3669/2008 και το Π.Δ. 609/85 «περί εκτελέσεως των Δημόσιων έργων».

Α/ Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Μ Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		
			ΤΕΛΙΚΑ ΕΓΚΡΙΘΕ ΙΣΕΣ (Αριθμητι κώς)	ΤΕΛΙΚΑ ΕΚΤΕΛΕΣ ΘΕΙΣΕΣ (Αριθμητι κώς)	ΕΚΤΕΛΕΣ ΘΕΙΣΕΣ (Ολογράφ ως)
1	Ιστός ηλεκτροφωτισμού ημιπαραδοσιακού τύπου ύψους περίπου 3,36μ. Οι ιστοί θα δοθούν από το Δήμο.	Τε μ.	47	47	Σαράντα επτά
2	Ιστός ηλεκτροφωτισμού ημιπαραδοσιακού τύπου ύψους περίπου 9μ.	Τε μ.	1	1	Ένα
3	Φωτιστικό σώμα κορυφής τοποθετημένο επί ιστού με ηλεκτρονικό λαμπτήρα E27 20Watt	Τε μ.	94	94	Ενενήντα τέσσερα
4	Προβολέας Led 20W	Τε μ.	8	8	Οκτώ
5	Προβολέας HQI 400W	Τε μ.	15	15	Δέκα πέντε
6	Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών - Πίλαρ οδοφωτισμού. Πίλλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων	Τε μ.	12	12	Δώδεκα
7	Τοποθέτηση χριστουγεννιάτικου διακόσμου πόλης Έδεσσας και τοπικών διαμερισμάτων για το έτος 2015.	Τε μ.	1	1*	Ένα
8	Τοποθέτηση εορταστικού διακόσμου πόλης Έδεσσας για τις εκδηλώσεις του καρναβαλιού του έτους 2016.	Τε μ.	1	1*	Ένα
9	Περιοδική συντήρηση σε όλη τη διάρκεια του έτους του υποσταθμού (Υ/Σ) «Κανναβουργείου» Δήμου Έδεσσας.	Τε μ.	1	1*	Ένα
1 0	Τοποθέτηση φωτισμού και ρευματοδοτών για τις καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις στις Τ.Κ. Δημοτικής Ενότητας Έδεσσας & Βεγοριτίδας της περιόδου 2015-2016 και μέχρι τη λήξη της σύμβασης.				

α) Γιορτή κερασιού στην Τ.Κ. Άγρα	Τε μ.	1	1*	Ένα
β) Μικρασιατική βραδιά στην Τ.Κ. Περαιάς	Τε μ.	1	1*	Ένα
γ) Γιορτή караβίδας στην Τ.Κ. Νησιού	Τε μ.	1	1*	Ένα
δ) Πανηγύρι Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Τ.Κ. Σωτήρας	Τε μ.	1	1*	Ένα
ε) Γιορτή επιτραπέζιου ροδάκινου στην Τ.Κ. Φλαμουριάς	Τε μ.	1	1*	Ένα
στ) Lake party στην Τ.Κ. Περαιάς	Τε μ.	1	1*	Ένα
ζ) Πανηγύρι Κοιμήσεως της Θεοτόκου Τ.Κ. Ριζαρίου	Τε μ.	1	1*	Ένα
η) Πανηγύρι Ιωάννη του Προδρόμου στην Τ.Κ. Κλεισοχωρίου	Τε μ.	1	1*	Ένα

## **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ .**

### **1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**

Με την εργολαβία αυτή έγιναν διάφορες ηλεκτρολογικές εργασίες σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Έδεσσας.

### **2. ΜΕΛΕΤΗ - ΑΝΑΘΕΣΗ**

Συντάχθηκε μελέτη με αριθμό **31/2015** από την Τ.Υ.Δ.Ε. Η δημοπρασία έγινε στις **07-07-2015** και το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αριθ. **149/2015** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας.

### **3. ΣΥΜΒΑΣΗ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

Την **17-08-2015** υπογράφηκε εργολαβική σύμβαση για 23.640,57€ + ΦΠΑ 23% 5.437,33€, ήτοι σύνολο 29.077,90€ μεταξύ του κ. Δημητρίου Γιάννου Δημάρχου Έδεσσας και του εκπροσώπου της αναδόχου «ΠΕΤΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ ΕΔΕ», (ποσοστό έκπτωσης 3,00%).

### **4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ - ΠΕΡΑΙΩΣΗ**

Σύμφωνα με την σύμβαση ο αρχικός χρόνος περαίωσης ήταν 12 μήνες, με ημερομηνία περαίωσης την 17-08-2016.

Το έργο περαιώθηκε ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ, την 17-08-2016, όπως φαίνεται και από την βεβαίωση περαίωσης.

## **5. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ**

Συντάχθηκε **1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.** ποσού 23.576,47€ & 23% Φ.Π.Α. 4.570,16 € & 24% Φ.Π.Α. 889,49 € ήτοι συνολικά **29.036,12€** και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. **167/2016** Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

## **6. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ**

Συντάχθηκαν τρεις (3) λογαριασμοί:

1<sup>ος</sup> Λογαριασμός, συνολικής δαπάνης εργασιών 10.988,16€ & Φ.Π.Α. 23% 2.527,28€ ήτοι συνολικά **13.515,44€.**

2<sup>ος</sup> Λογαριασμός, συνολικής δαπάνης εργασιών 8.882,10€ & Φ.Π.Α. 23% 2.042,88€ ήτοι συνολικά **10.924,98€.**

3<sup>ος</sup> Λογαριασμός, συνολικής δαπάνης εργασιών 3.706,21€ & Φ.Π.Α. 24% 889,49€ ήτοι συνολικά **4.595,70€.**

## **7. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατό στις ποσότητες των εργασιών τις βρήκε όλες σωστές γι' αυτό και τις παραλαμβάνει όλες όπως γράφονται στο πρωτόκολλο αυτό.

\* Οι εργασίες των : Α.Τ. 7 , Α.Τ. 8 , Α.Τ. 9 , Α.Τ. 10 (α, β, γ, δ, ε, στ, ζ, η) δε δύναται να παραληφθούν ποσοτικά από την επιτροπή οριστικής παραλαβής διότι δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθούν κατά τον χρόνο παραλαβής του έργου.

Οι υπόλοιπες εργασίες του παραπάνω πίνακα παραλαμβάνονται ποσοτικά όπως αναγράφονται.

## **8. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Κατόπιν αυτών και ύστερα από την επί τόπου εξέταση του έργου, διαπίστωσε ότι οι εργασίες εκτελέσθηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις του αναδόχου, γι' αυτό παραλαμβάνει και ποιοτικά τις εκτελεσθείσες ποσότητες.

\* Οι εργασίες των : Α.Τ. 7 , Α.Τ. 8 , Α.Τ. 9 , Α.Τ. 10 (α, β, γ, δ, ε, στ, ζ, η) δε δύναται να παραληφθούν ποιοτικά από την επιτροπή οριστικής παραλαβής διότι δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθούν κατά τον χρόνο παραλαβής του έργου.

## **9. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

Η επιτροπή παίρνοντας υπόψη της το χρόνο εγγύησης (15 μήνες – 17.11.2017) και του χρόνου που πέρασε από την αποπεράτωση του έργου, παραλαμβάνει Προσωρινά & Οριστικά το ως άνω Έργο.

Το παρόν συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίτυπα.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη, το από 25-9-2018 Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής του έργου, τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 5 και άρθρου 75 του Ν 3669/2008(ΦΕΚ 116/18-6-2008 τ.Α') "Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου «**ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ**», του οποίου ανάδοχος είναι ο Θεοφάνης-Γεώργιος Πετρίδης, όπως αυτό παρουσιάστηκε αναλυτικά στο σκεπτικό της παρούσας.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 11:00 π.μ.

### **Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 229/2018.**

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Μουράτογλου, Μιχάλης Σαμλίδης, Ιωάννης Χατζόγλου (Αναπλ. μέλος).

Ακριβές Απόσπασμα  
Έδεσσα 19-10-2018  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

### **Αποδέκτες προς ενέργεια:**

- Αρμόδιο υπάλληλο κ. Σπυρίδωνα Μακατσώρη.

### **Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):**

- Δ/νση Τ.Υ. & Π κ. Ηλία Γκουγιάννο.

- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Προγραμματισμού Δ. Ε. Έδεσσας και Βεγορίτιδας) κ. Χρήστο Βερικούκη.