



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27^{ΗΣ} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΣΤΙΣ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **237/2016**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 3^{ΗΣ} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ «ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕΡΚΟΥΒΙ
ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ (3^Η ΔΕΞΑΜΕΝΗ)».**

Σήμερα Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2016 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 08:30 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 20942/11-10-2016 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα πέντε (5) από τα επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος- Πρόεδρος,
2. Αντώνιος Ρυσάφης Αντιπρόεδρος
3. Ιωάννης Χατζόγλου Τακτ. μέλος
4. Αναστάσιος Δίου Τακτικό μέλος,
5. Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Χρήστος Πισλίνας Τακτικό μέλος,
2. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτικό μέλος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Επίσης μετά από πρόσκληση παραβρέθηκε στην συνεδρίαση κι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γ. Δαλκαλίτσης.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει να συζητηθούν σήμερα ως κατεπείγοντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα:

1. Ψήφιση πιστώσεων 13^{ης} Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016.
2. Ορισμός υπολόγου παγίας προκαταβολής.

3. Έγκριση πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την **«Προμήθεια υλικών για αντικατάσταση της στέγης του Δ.Α.Κ. Δήμου Έδεσσας»** και λήψη απόφασης για την επανάληψη αυτού.
4. Κατάρτιση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση των Επιτροπών Διαγωνισμού και Ενστάσεων του Συνοπτικού Διαγωνισμού με τίτλο: **«Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για το έργο: Business Information, Innovation Center & MICE Actions “B.I.C.” (ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ)».**
5. Επικαιροποίηση της αριθ. 127/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής «Καταβολή ή μη αποζημίωσης στον κ. Ιωάννογλου Νικόλαο του Αθανασίου για τις υλικές ζημιές του αυτοκινήτου του λόγω ύπαρξης λακούβας στο 4^οχιλ. της Δημοτικής οδού Έδεσσας– Αγ. Φωτεινής (Διασταύρωση για Οικισμό Προαστίου)».

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6^ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. η οποία έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη:

α) την αρ. 30664/25-11-2015 σύμβαση εκτέλεσης του έργου “Στεγανοποίηση φράγματος Κερασιάς στη θέση Σέρκουβι Δήμου Έδεσσας (3^η δεξαμενή)”.

β) την αρ. 37/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση 1^{ης} παράτασης εξήντα (60) ημερών επιπλέον της αρχικής συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου, από την 25-2-2016 έως και την 25-4-2016.

γ) την αρ. 104/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση 2^{ης} παράτασης εκατόν πενήντα οκτώ (158) ημερών δηλ. έως την 30-09-2016 λόγω αδυναμίας εκτέλεσης του έργου εξαιτίας της ανάγκης πλήρωσης της δεξαμενής με νερό για την εξυπηρέτηση των αρδευτικών αναγκών κατά τη φάση έναρξης της αρδευτικής περιόδου, με αποτέλεσμα να είναι εφικτή η επανέναρξη των εργασιών του έργου μετά τα τέλη Αυγούστου.

δ) την Αρ. Πρωτ. 19977/27-09-2016 αίτηση 3^{ης} παράτασης του αναδόχου ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ με την οποία αιτείται παράταση ενενήντα ενός (91) ημερών δηλ. έως την 30-12-2016 λόγω αδυναμίας εκτέλεσης έργου εξαιτίας ανόδου της στάθμης του νερού της λίμνης και την αδυναμία του συστήματος της άμεσης απορροής των πρόσθετων ομβρίων υδάτων από αυτήν

ε) το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116/18-6-2008 τ.Α') “Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων”

εισηγούμαστε

την χορήγηση 3^{ης} παράτασης ενενήντα ενός (91) ημερών αποπεράτωσης του έργου “Στεγανοποίηση φράγματος Κερασιάς στη θέση Σέρκουβι Δήμου Έδεσσας (3^η δεξαμενή)” δηλ. έως την 30-12-2016, λόγω αδυναμίας εκτέλεσης του έργου εξαιτίας ανόδου της στάθμης του νερού της λίμνης, που σημειώθηκαν με τις έντονες βροχοπτώσεις στις αρχές Σεπτεμβρίου και την αδυναμία του συστήματος της άμεσης απορροής των πρόσθετων

ομβρίων υδάτων από αυτήν. Η επιμήκυνση του χρόνου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Δ/σης Τ. Υ.& Π., τις αριθ. 37/2016 και 104/2016 αποφάσεις της, την αριθ. 19977/27-9-2016 αίτηση του αναδόχου του έργου, τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της -Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν 3669/2008 (ΦΕΚ 116/18-6-2008 τ.Α') "Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων",

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση 3^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «**Στεγανοποίηση φράγματος Κερασιάς στη θέση Σέρκουβι Δήμου Έδεσσας (3^η δεξαμενή)**», για ενενήντα μία (91) ημέρες δηλαδή μέχρι και τις **30/12/2016**, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση της υπηρεσίας.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 09:00 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 237/2016

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αντώνιος Ρυσάφης, Μιχάλης Σαμλίδης, Αναστάσιος Δίου, Ιωάννης Χατζόγλου.

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 19-10-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Προϊστάμενο Δ/σης Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Η. Γκουγιάννο.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Αρμόδια υπάλληλο κα Χριστίνα Ασημακοπούλου.

- Αντιδήμαρχο Τ.Υ. ,Πολεοδομίας & Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μιχ. Σαμλίδη.

