



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 33^{ΗΣ} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ
ΣΤΙΣ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **242/2014**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

4. ΧΟΡΗΓΗΣΗ 2^{ΗΣ} ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Τ.Κ. ΣΩΤΗΡΑΣ».

Σήμερα Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2014 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 09:00 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθμ. πρωτ. 38412/24-12-2014 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα έξι (6) από τα επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος
Πρόεδρος

- | | |
|----------------------|----------------|
| 2. Αναστάσιος Δίου | Τακτικό μέλος |
| 3. Αντώνιος Ρυσάφης | Τακτικό μέλος |
| 4. Ιωάννης Χατζόγλου | Τακτικό μέλος |
| 5. Μιχάλης Σαμλίδης | Τακτικό μέλος |
| 6. Χρήστος Πέtkος | Αναπλ/κό μέλος |

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Χρήστος Πισλίνας | Τακτικό μέλος |
| 2. Ιωάννης Μουράτογλου | Τακτικό μέλος |

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Επίσης μετά από πρόσκληση παραβρέθηκε στην συνεδρίαση ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γ. Δαλκαλίτσης και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φ. Γκιούρος.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει να συζητηθούν σήμερα ως κατεπείγοντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση – Επισκευή Δημοτικών Κτιρίων».

2. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις Κοινόχρηστων χώρων».

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4^ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. η οποία έχει ως εξής

Έχοντας υπόψη:

Α) Την μελέτη με αριθ. 33/2011 της Δ/νσης Τ.Υ. & Π. Δήμου Έδεσσας που αφορά στο έργο «ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Τ.Κ ΣΩΤΗΡΑΣ».

Β) Το γεγονός ότι η συμβατική δαπάνη του έργου είναι 208007,60€ (με ΦΠΑ) και στον Προϋπολογισμό του Δήμου Έδεσσας, υπάρχει πίστωση 208007,60€ για το 2014, με κωδ. αριθ. 02.25/7312.049.

Γ) Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα του έργου στο οποίο η συμβατική προθεσμία του έργου είναι η 6-10-2014.

Δ) Την αριθ. 145/14 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του παραπάνω έργου τριών μηνών, ως τις 6-01-2015.

Ε) Την αριθ. πρωτ. 37792/16-12-2014 αίτηση της αναδόχου Κ/ξίας Παράσχος Α. Φωτιάδης Γ. για παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του παραπάνω έργου για ογδόντα τριών ημερών, ως τις 30-03-2015, για τους λόγους που αναφέρονται στην αίτηση δηλαδή λόγω συνεχόμενων βροχοπτώσεων κατά τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και τα μισά του Δεκεμβρίου 2014.

Εισηγούμαστε

για έγκριση της παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου για ογδόντα τρεις ημέρες δηλαδή ως και τις 30/03/2015.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. ,την αριθ.37792/26-12-2014 αίτηση παράτασης της «Κ/ξίας Παράσχος Α.-Φωτιάδης Γ. Ε.Δ.Ε.», τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν 3669/2008 (ΦΕΚ 116/18-6-2008 τ.Α') "Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων"

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης **ογδόντα τριών ημερών (83)** επιπλέον της αρχικής συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου **“ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Τ.Κ. ΣΩΤΗΡΑΣ ”**, από την **7-1-2015** έως τις **30-03-2015**, διότι λόγω συνεχόμενων βροχοπτώσεων κατά τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και τα

μισά του Δεκεμβρίου 2014, δεν κατάφεραν να ολοκληρωθούν οι εργασίες του προαναφερόμενου έργου.

Εφόσον δεν υπήρξε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 10:30 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 242/2014

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 9-1-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Αναστάσιος Δίου, Ιωάννης Χατζόγλου, Μιχαήλ
Σαμλίδης, Αντώνιος Ρυσάφης, Χρήστος Πέtkος
(Αναπληρωματικό μέλος).

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Η. Γκουγιάννο

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Αρμόδιο υπάλληλο κ. Σάββα Νεσλεχανίδη
- Αντιδήμαρχο Τ.Υ. ,Πολεοδομίας & Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Χρ. Πέtkο