



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 31^{ΗΣ} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΣΤΙΣ 14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **263/2016**

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΦΟΡΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ»
(ΜΕΛ.45/2014).**

Σήμερα Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 09:30 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 23887/10-11-2016 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα πέντε (5) από τα εφτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος- Πρόεδρος,
2. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτικό μέλος.
3. Ιωάννης Χατζόγλου Τακτ. μέλος
4. Αναστάσιος Δίου Τακτικό μέλος,
5. Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Χρήστος Πισλίνας Τακτικό μέλος,
2. Αντώνιος Ρυσάφης Αντιπρόεδρος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Επίσης μετά από πρόσκληση παραβρέθηκε στην συνεδρίαση κι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γ. Δαλκαλίτοης.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει να συζητηθεί σήμερα ως κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), το παρακάτω θέμα:

Επικύρωση πρακτικού δημοπρασίας για την ενοικίαση δημοτικής έκτασης στη θέση «ΚΕΡΑΣΙΑ» της Τ. Κ. Μεσημερίου του Δήμου Έδεσσας.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον, το οποίο πρέπει να συζητηθεί σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να ληφθεί σχετική απόφαση.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερησίας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής προς έγκριση, το από 27-10-2016 πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου «**Διάφορα Ηλεκτρολογικά Έργα σε Κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Έδεσσας**» το οποίο αναφέρει τα εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των, από τον ανάδοχο «**ΠΕΤΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΘΕΟΦΑΝΗ ΕΔΕ**», εκτελεσθέντων εργασιών για την παραλαβή του έργου «**ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ**»

Οι υπογράφοντες:

1. Ζήννας Δημήτριος, Πολιτικός Μηχανικός της Τ.Υ. του Δήμου Έδεσσας, ως πρόεδρος
2. Κοσμάς Καλογιαννίδης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός της Τ.Υ. του Δήμου Έδεσσας, ως μέλος
3. Φίλιππος Γκιούρος, Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Έδεσσας, ως μέλος

Αφού μετέβησαν σήμερα 27 του μηνός Οκτωβρίου του έτους **2016** ημέρα Πέμπτη με βάση την υπ' αριθ. **237/2016** Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, για την παραλαβή των εργασιών που εκτελέστηκαν για το έργο «**ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ**»

Έχοντας υπ' όψη:

1. την από **18-12-2014** Σύμβαση κατασκευής
2. την από **06-05-2015** Βεβαίωση περαίωσης
3. την από **08-05-2015** Τελική επιμέτρηση

παραλαμβάνουμε αυτές, όπως αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση και σύμφωνα με τον Ν.1418/84 και Π.Δ. 609/85 «περί εκτελέσεως των Δημόσιων έργων».

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΜ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		
			ΤΕΛΙΚΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Αριθμητικώς)	ΤΕΛΙΚΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ (Αριθμητικώς)	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ (Ολογράφως)
1	Διάνοιξης τάφρου σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	M3	28,50	28,50	Είκοσι οκτώ και πενήντα
2	Διάστρωση με διάτρητους πλίνθους	M	13,00	13,00	Δέκα τρία
3	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	M3	7,50	7,50	Επτά και πενήντα
4	Οπλισμένο C16/20 πλακών πλήρων, ολόσωμων βάθρων, κιβωτοειδών οχετών, λεπτοτοίχων	M3	2,00	2,00	Δύο
5	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων πλατειών κ.λ.π	M2	30,00	30,00	Τριάντα
6	Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων	M2	10,00	10,00	Δέκα
7	Βάση ιστού από άοπλο σκυρόδεμα B160	M3	4,00	4,00	Τέσσερα
8	Εκσκαφή για κατασκευή βάσης θεμελίωσης σιδηροστάτου	M3	4,00	4,00	Τέσσερα
9	Σιδηροστάτος 7μ οκταγωνικός γαλβανισμένος	Τεμ.	4	4	Τέσσερα
10	Σωλήνας προστασίας υπογείων καλωδίων από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPE)	M	18,00	18,00	Δέκα οκτώ

11	Γείωση με χάλκινο ηλεκτρόδιο 1,50μ	Τεμ.	7	7	Επτά
12	Καλώδιο NYM 3x1,5 mm ²	Μ	500,00	500,00	Πεντακόσια
13	Καλώδιο NYY 3X2,5 mm ²	Μ	300,00	300,00	Τριακόσια
14	Καλώδιο NYY 3 X 6 mm ²	Μ	150,00	150,00	Εκατόν πενήντα
15	Καλώδιο NYY 5 X 6 mm ²	Μ	160,00	160,00	Εκατόν εξήντα
16	Ηλεκτρικός Πίνακας τύπου ερμαρίου (Πίλλαρ)	Τεμ.	4	4	Τέσσερα
17	Βάση για Πίλλαρ οπλισμένη, σύμφωνα με τα σχέδια της υπηρεσίας και τις προδιαγραφές	Τεμ.	4	4	Τέσσερα
18	Αγωγός γυμνός χάλκινος 16 mm ²	Μ	50,00	50,00	Πενήντα
19	Μικροαυτόματος 16 Α	Τε	18	18	Δέκα οκτώ
20	Μικροαυτόματος 20 Α	Τεμ.	15	15	Δέκα πέντε
21	Διαμορφώσιμος κυματοειδής σωλήνας (σπιράλ) Φ 25 mm	Μ	79,00	79,00	Εβδομήντα εννέα
22	Διαμορφώσιμος κυματοειδής σωλήνας (σπιράλ) Φ 32 mm	Μ	100,00	100,00	Εκατό
23	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος 1"	Μ	20,00	20,00	Είκοσι
24	Φρεάτιο επισκέψεως 30x40 με κάλυμμα από μαντέμι	Τεμ.	3	3	Τρία
25	Κατασκευή μιας πλήρους παροχής ΔΕΗ	Τεμ.	5	5	Πέντε
26	Φωτιστικό υδραργύρου, εξωτερικό με λάμπα 125 W	Τεμ.	94	94	Εενήντα τέσσερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ .

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Με την εργολαβία αυτή έγιναν διάφορες ηλεκτρολογικές εργασίες σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Έδεσσας.

2. ΜΕΛΕΤΗ – ΑΝΑΘΕΣΗ

Συντάχθηκε μελέτη με αριθμό **45/2014** από την Τ.Υ.Δ.Ε. Η δημοπρασία έγινε στις **11-11-2014** και το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την αριθ. **213/2014** απόφαση της οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας.

3. ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Την **18-12-2014** υπογράφηκε εργολαβική σύμβαση για 20.487,79€ + ΦΠΑ 23% 4.712,20€, ήτοι σύνολο 25.199,99€ μεταξύ του κ. Δημητρίου Γιάννου Δημάρχου Έδεσσας και του εκπροσώπου της αναδόχου «ΠΕΤΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ ΕΔΕ», (ποσοστό έκπτωσης 37,00%).

4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΠΕΡΑΙΩΣΗ

Σύμφωνα με την σύμβαση ο αρχικός χρόνος περαίωσης ήταν 4 μήνες, με ημερομηνία περαίωσης την 18-04-2015.

Το έργο περαιώθηκε ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ, την 18-04-2015, όπως φαίνεται και από την βεβαίωση περαίωσης.

5. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Συντάχθηκε **1^{ος} Α.Π.Ε.** ποσού 20.103,47€ & 23% Φ.Π.Α. 4.623,80 € ήτοι συνολικά 24.727,27€ και εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. **59\2015** Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

6. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ

Συντάχθηκαν δύο (2) λογαριασμοί:

1^{ος} Λογαριασμός, συνολικής δαπάνης εργασιών 11.771,36€ & Φ.Π.Α. 23% 2.707,41€ ήτοι συνολικά **14.478,77€.**

2^{ος} Λογαριασμός, συνολικής δαπάνης εργασιών 8.332,11€ & Φ.Π.Α. 23% 1.916,38€ ήτοι συνολικά **10.248,49€.**

7. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έλεγξε την τελική επιμέτρηση των εργασιών, βρήκε ότι αυτή έχει καλώς και παραλαμβάνει τις εργασίες όπως αναγράφηκαν παραπάνω.

8. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Κατόπιν αυτών και ύστερα από την επί τόπου εξέταση του έργου, διαπίστωσε ότι οι εργασίες εκτελέστηκαν έντεχνα και σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις του αναδόχου, γι' αυτό και τις παραλαμβάνει και ποιοτικά.

9. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. ο χρόνος εγγύησης του έργου ορίζεται σε **δεκαπέντε (15) μήνες** από την βεβαιωμένη περαίωση του δηλαδή την **06-08-2016.**

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Δ/σης Τ.Υ.& Π. ,το με ημερομηνία 27-10-2016 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής του έργου, τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 5 και άρθρου 75 του Ν 3669/2008(ΦΕΚ 116/18-6-2008 τ.Α') "Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου **«ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ»**, του οποίου ανάδοχος είναι ο **Πετρίδης Γεώργιος – Θεοφάνης ΕΔΕ**, όπως παρουσιάστηκε αναλυτικά στην εισήγηση της Δ/σης Τ.Υ.& Π. του Δήμου.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 10:15 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 263/2016

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ιωάννης Μουράτογλου, Μιχάλης Σαμλίδης,
Αναστάσιος Δίου, Ιωάννης Χατζόγλου.

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 15-11-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

-Δ/ση Τ.Υ. & Π κ. Ηλία Γκουγιάννο.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

-Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Αγροτικής Ανάπτυξης.