

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**



**ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 21<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ**  
**ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **271/2023**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 232/23.10.2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ**  
**ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 2<sup>ης</sup> ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ**  
**ΕΡΓΟΥ «ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΔΗΕ»**

Σήμερα Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 15.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δια ζώσης, τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 15076/29.11.2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, τροποποιήθηκε και ισχύει.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι συμμετείχαν τα 14 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ**

- |   |                              |    |                           |
|---|------------------------------|----|---------------------------|
| 1 | Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) | 8  | Κατσάρα-Βλάχου Μαρία      |
| 2 | Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας)     | 9  | Κετσιτζίδης Ιγνάτιος      |
| 3 | Γιώγας Δημήτριος             | 10 | Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος |
| 4 | Δελής Αθανάσιος              | 11 | Μούκας Σωτήριος           |
| 5 | Θωμάς Ευάγγελος              | 12 | Σαμλίδης Μιχαήλ           |
| 6 | Ιατρίδου-Βλαδίκια Αναστασία  | 13 | Τσεπκεντζής Ιωάννης       |

7 Καραμάνη Δήμητρα

14 Χατζόγλου Ιωάννης

### **ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ**

#### **αν και κλήθηκαν νόμιμα**

1 Πέτκου Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος)	8 Παπαδόπουλος Ελευθέριος
2 Δίου Αναστάσιος	9 Πασχάλης Αλέξανδρος
3 Θεοδώρου Έλλη	10 Ρυσάφης Αντώνιος
4 Καραπατσούδη Ελένη	11 Ταμβίσκου Ευτυχία
5 Κίτσου Ελένη	12 Τζιάκος Δημήτριος
6 Μουστάκας Γεώργιος	13 Τσιτσάγκας Χαράλαμπος
7 Ξυλουργίδης Αντώνιος	

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αναστάσιος Δίου και Γεώργιος Μουστάκας προσήλθαν στη συνεδρίαση πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους και συμμετείχε μόνο ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός, ο οποίος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 21<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου.

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Μουράτογλου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τα θέματα, προτάσσοντας το 21<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, στη συνέχεια συζητήθηκαν τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και κατόπιν τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος θέτοντας προς συζήτηση το 1<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 14710/21.11.2023 εισήγηση της Δ/σης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

*«Επειδή εκ παραδρομής στην ως άνω απόφαση του Δ.Σ., ως ημερομηνία περαίωσης του έργου του θέματος γράφηκε η 23-02-2023 αντί του ορθού 23-02-2024*

**ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

Την τροποποίηση της αριθ. 232/23-10-2023 απόφασης Δ.Σ., που αφορά τη χορήγηση 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ», ως προς την ορθή ημερομηνία περαίωσης, ως ακολούθως :

«Χορήγηση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ», έως τις 23-02-2024, με πρωτοβουλία της Δ/νουσας Υπηρεσίας, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, προκειμένου οι εργασίες των 2 Υποέργων που αφορούν κοινά τμήματα του εμπορικού κέντρου της Έδεσσας να εκτελεσθούν το ίδιο χρονικό διάστημα».

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τη με αριθμ. πρωτ. 14710/21.11.2023 εισήγηση της Δ/σης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, την αριθμ. 232/2023 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

#### **Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει την τροποποίηση της αριθ. 232/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά τη χορήγηση 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ», ως προς την ορθή ημερομηνία περαίωσης, και συγκεκριμένα αντικαθίσταται η ημερομηνία «23.02.2023» στην ορθή «23.02.2024» και το αποφασιστικό μέρος της απόφασης έχει ως εξής;

«Εγκρίνει τη χορήγηση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ», έως τις 23.02.2024, με πρωτοβουλία της Δ/νουσας Υπηρεσίας, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, προκειμένου οι εργασίες των 2 Υποέργων που αφορούν κοινά τμήματα του εμπορικού κέντρου της Έδεσσας να εκτελεσθούν το ίδιο χρονικό διάστημα».

#### **Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 271/2023**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Γάτσης Χρήστος, Γιώγας Δημήτριος, Δελής

**Ακριβές απόσπασμα**  
**Έδρα 21.12.2023**  
**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

Αθανάσιος, Δίου Αναστάσιος, Θωμάς Ευάγγελος,  
Ιατρίδου-Βλαδίκια Αναστασία, Καραμάνη Δήμητρα,  
Κατσάρα-Βλάχου Μαρία, Κετσιτζίδης Ιγνάτιος,  
Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μούκας Σωτήριος,  
Μουστάκας Γεώργιος, Σαμλίδης Μιχαήλ,  
Τσεπκεντζής Ιωάννης, Χατζόγλου Ιωάννης,

**ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ**

**Αποδέκτες προς ενέργεια:**

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης  
Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Πέλλας
- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ & Πολεοδομίας Η. Γκουγιάννο

**Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):**

- Αντιδήμαρχο, Τεχνικών υπηρεσιών & Πολεοδομίας, Μ. Σαμλίδη