

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ



ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 21^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **277/2023**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

7. ΕΓΚΡΙΣΗ 1^{ης} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΡΓΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΟΚΩ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΣΑ - ΤΣΑΪΡ»

Σήμερα Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 15.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε δια ζώσης, τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 15076/29.11.2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, τροποποιήθηκε και ισχύει.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι συμμετείχαν τα 14 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

- | | | | |
|---|------------------------------|----|---------------------------|
| 1 | Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) | 8 | Κατσάρα-Βλάχου Μαρία |
| 2 | Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας) | 9 | Κετσιτζίδης Ιγνάτιος |
| 3 | Γιώγας Δημήτριος | 10 | Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος |
| 4 | Δελής Αθανάσιος | 11 | Μούκας Σωτήριος |
| 5 | Θωμάς Ευάγγελος | 12 | Σαμλίδης Μιχαήλ |
| 6 | Ιατρίδου-Βλαδίκια Αναστασία | 13 | Τσεπκεντζής Ιωάννης |

7 Καραμάνη Δήμητρα

14 Χατζόγλου Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

αν και κλήθηκαν νόμιμα

1 Πέτκου Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος)	8 Παπαδόπουλος Ελευθέριος
2 Δίου Αναστάσιος	9 Πασχάλης Αλέξανδρος
3 Θεοδώρου Έλλη	10 Ρυσάφης Αντώνιος
4 Καραπατσούδη Ελένη	11 Ταμβίσκου Ευτυχία
5 Κίτσου Ελένη	12 Τζιάκος Δημήτριος
6 Μουστάκας Γεώργιος	13 Τσιτσάγκας Χαράλαμπος
7 Ξυλουργίδης Αντώνιος	

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αναστάσιος Δίου και Γεώργιος Μουστάκας προσήλθαν στη συνεδρίαση πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους και συμμετείχε μόνο ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός, ο οποίος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 21^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η Πρόεδρος του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου.

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Μουράτογλου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τα θέματα, προτάσσοντας το 21^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, στη συνέχεια συζητήθηκαν τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και κατόπιν τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος θέτοντας προς συζήτηση το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 15039/29.11.2023 εισήγηση της Δ/σης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

Σχετ. Η, με αριθ. 11652/12.09.2023 σύμβαση του Αναδόχου με το Δήμο Έδεσσας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α'/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», όπως ισχύει

2. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α'/19.7.2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης», όπως ισχύει
3. Τα συμβατικά τεύχη και λοιπά στοιχεία της εργολαβίας
4. Το, με αριθ. 11652/12.09.2023 υπογεγραμμένο συμφωνητικό (σύμβαση) του έργου του θέματος ποσού 35.898,00€ με ημερομηνία περαίωσης 12/12/2023
5. Το γεγονός ότι το έργο είναι απολύτως απαραίτητο για την εγκατάσταση των χρηματοδοτούμενων προμηθειών από το ΠΔΕ/ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών α) Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένων οικίσκων εξυπηρέτησης χρηστών νέου γηπέδου στην περιοχή Πασά Τσαΐρ και β) Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικής κερκίδας νέου γηπέδου στην περιοχή Πασά Τσαΐρ

και επειδή:

Στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την υπογραφή της σύμβασης έως την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος του αναδόχου, διαπιστώθηκαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες (τουλάχιστον 10 ημέρες βροχόπτωσης) και δυσκολία πρόσβασης στο χώρο, λόγω εκτέλεσης εργασιών για την προμήθεια του χλοοτάπητα και του ταρτάν του ανοιχτού γηπέδου, αλλά και την εκτέλεση εργασιών τοποθέτησης περιφράξης και θυρών εισόδου στο ανοιχτό γήπεδο

Σε συνέχεια των ανωτέρω:

Εισηγούμαστε

Τη χορήγηση παράτασης δυο (2) μηνών, ήτοι έως 13/02/2024, της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Έργα αποστράγγισης ομβρίων και σύνδεση σε δίκτυα ΟΚΩ νέου γηπέδου περιοχής Πασά - Τσαΐρ», έως τις 12/01/2024, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, με σκοπό να ολοκληρωθεί το έργο ως φυσικό αντικείμενο.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τη με αριθμ. πρωτ. 15039/29.11.2023 εισήγηση της Δ/σης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης δυο (2) μηνών, ήτοι έως 13.02.2024, της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Έργα αποστράγγισης ομβρίων και σύνδεση σε δίκτυα ΟΚΩ νέου γηπέδου περιοχής Πασά - Τσαΐρ», έως τις 12.01.2024, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, με σκοπό να ολοκληρωθεί το έργο ως φυσικό αντικείμενο.

Την παραπάνω απόφαση εγκρίνει και ψηφίζει ο παρευρισκόμενος Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός (άρθρο 67 παρ. 8 του Ν. 3852/2010).

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 277/2023

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Γάτσης Χρήστος, Γιώγας Δημήτριος, Δελής

Αθανάσιος, Δίου Αναστάσιος, Θωμάς Ευάγγελος,

Ακριβές απόσπασμα
Έδεσσα 28.12.2023
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ιατρίδου-Βλαδίκια Αναστασία, Καραμάνη Δήμητρα,
Κατσάρα-Βλάχου Μαρία, Κετσιτζίδης Ιγνάτιος,
Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μούκας Σωτήριος,
Μουστάκας Γεώργιος, Σαμλίδης Μιχαήλ,
Τσεπκεντζής Ιωάννης, Χατζόγλου Ιωάννης,

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης
Τμήμα Διοικητικού Οικονομικού Ν. Πέλλας
- Δ/ση Τ.Υ & Πολεοδομίας Θ. Δανιηλίδη

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Προϊστάμενο Δ/σης Τ.Υ & Πολεοδομίας Η. Γκουγιάννο
- Αντιδήμαρχο Συντηρήσεων υποδομών, Τεχνικών υπηρεσιών & Πολεοδομίας και Αγροτικής ανάπτυξης Μ. Σαμλίδη