



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 34^{ΗΣ} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΣΤΙΣ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **283/2016**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΤΣΙΜΙΣΚΗ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ Κ. ΑΓΡΑ».

Σήμερα Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 09:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 24970/24-11-2016 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα πέντε (5) από τα εφτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος- Πρόεδρος,
2. Αντώνιος Ρυσάφης Αντιπρόεδρος
3. Ιωάννης Χατζόγλου Τακτ. μέλος
4. Αναστάσιος Δίου Τακτικό μέλος,
5. Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Χρήστος Πισλίνας Τακτικό μέλος,
2. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτικό μέλος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει να συζητηθούν σήμερα ως κατεπείγοντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα:

1. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού για επέκταση και βελτίωση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στον Δήμο Έδεσσας.
2. Χορήγηση παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ "B.I.C." (Business Information - Innovation Center & MICE Actions)**».

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερησίας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής προς έγκριση, το από 18-11-2016 πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου «**Επισκευή τμήματος οδού Τσιμισκή και τμήματος πεζόδρομου Κ. Άγρα**» το οποίο αναφέρει τα εξής:

Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής :

Σήμερα Παρασκευή 18 / 11 / 2016 οι

α. Νεολεξανίδης Σάββας, Τοπογράφος μηχανικός Π.Ε. ως πρόεδρος

β. Ασημακοπούλου Χριστίνα, Πολιτικός Μηχανικό Τ.Ε. ως μέλος

γ. Γκιούρος Φίλιππος, Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος

μέλη της επιτροπής που συγκροτήθηκε με την 187/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του παραπάνω έργου και έχοντας υπόψη:

α) το Ν. 1418/84, άρθρο 11, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2229/94, άρθρο 2,

β) το Π.Δ.609/85, άρθρα 53,54,55 και το Π.Δ. 171/87, άρθρο 16,

γ) την τελική επιμέτρηση των εργασιών θεωρημένη από τον προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών στις 29/4/2015

δ) τη βεβαίωση περάτωση των εργασιών από όπου προκύπτει ότι έχει περάσει ο χρόνος εγγύησης,

μεταβήκαμε στον τόπο του έργου και με την παρουσία του αναδόχου, αφού ελέγξαμε τόσο την ποιότητα των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί και που τις διαπιστώσαμε σύμφωνες με τις προδιαγραφές και σε καλή κατάσταση, όσο και τις ποσότητες της τελικής επιμέτρησης με σποραδικές καταμετρήσεις,

α/ α	Αριθμ. Τιμολογίου	Είδος εργασίας	Μ.Μ.	Ποσότητες Εργασιών		
				Προϋπ ο λογισμ ού	Εκτελεσθείσες	
					Αριθ/κ ως	Ολογράφως
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ						
1	A.1	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακέραιων πλακών	M2	67,35	67,35	Τετραγωνικά μέτρα: ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
2	A.2	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	M3	10,10	10,10	Κυβικά : ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ
3	A.3	Εκσκαφή χωρίς την χρήση μηχανικών μέσων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	M3	40,15	40,15	Κυβικά : ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
4	A.4	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με τα χέρια	M3	55,00	55,00	Κυβικά : ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
5	A.5	Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλην αυτοκινήτου	tonX 10m	219,00	219,00	ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ
6	A.6	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	M3	55,00	55,00	Κυβικά : ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ
7	A.7	Μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με μηχανικά μέσα	M3*K M	385,00	385,00	ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

8	A.8	Υπόβαση οδοστρώσις μεταβλητού πάχους 10cm	M3	23,30	23,30	Κυβικά :ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΔΕΚΑΤΑ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ						
9	A.9	Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 Άοπλο C12/15 (B10) ρείθρων, τάφρων κλπ	M3	10,10	10,10	Κυβικά : ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ
10	A.10	Δομικό πλέγμα St I, εκτός υπογείων έργων	KGR	128,93	128,93	Χιλιόγραμμα: ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ						

11	A.11	Κοπή ασφαλτ/δέματος	MM	524,00	524,00	Μέτρα: ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ						
12	B.1	Επίστρωση με τοιμεντοκυβόλιθους 10x10x6	M2	1,00	1,00	Τετραγωνικά μέτρα: ΕΝΑ
13	B.2	Επίστρωση δαπέδων με κυβόλιθους τραβερτινης	M2	54,35	54,35	Τετραγωνικά μέτρα: ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
14	B.3	Επίστρωση δαπέδων με πλάκες τοιμέντου	M2	90,35	90,35	Τετραγωνικά μέτρα: ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ
15	B.4	Χυτό έγχρωμο βοτσαλωτό δάπεδο	M2	10,00	10,00	Τετραγωνικά μέτρα: ΔΕΚΑ
16	B.5	Επιστρώσεις με πλάκες τραβερτινης	M2	2,00	2,00	Τετραγωνικά μέτρα: ΔΥΟ
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΑ						
17	Γ.1	Εκκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες	M3	109,00	109,00	Κυβικά : ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΝΕΑ
18	Γ.2	Επίκωση ορυγμάτων με θραυστό υλικό λατομείου	M3	109,00	109,00	Κυβικά : ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΝΕΑ
19	Γ.3	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκκαφών με μηχανικά μέσα	M3	109,00	109,00	Κυβικά : ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΝΕΑ
20	Γ.4	Μεταφορά προϊόντων εκκαφών και κατεδαφίσεων με μηχανικά μέσα	M3*K M	764,00	764,00	ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ
21	Γ.5	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	M2	182,00	182,00	Τετραγωνικά μέτρα: ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ
22	Γ.6	Ασφαλτική στρώση βάσης πάχους 0,05	M2	182,00	182,00	Τετραγωνικά μέτρα: ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Για το έργο συντάχθηκε η 47/2014 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Έδεσσας με προϋπολογισμό: 9.756,06 Ευρώ

για απρόβλεπτα 0,00 Ευρώ
για Φ.Π.Α. 2.243,94 Ευρώ

δηλαδή συνολικά 12.000,00 Ευρώ

2. Η εκτέλεση του έργου ανατέθηκε στην "ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ Α.Ε." με την 178/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας, για συμβατικό ποσό 12.000,00 Ευρώ.

3. Η συμβατική έναρξη των εργασιών έγινε στις 13/01/2015 με συμβατική προθεσμία 5 μήνες. Το έργο περαιώθηκε την 27/4/2015, δηλαδή εμπρόθεσμα.

4. Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε:

για εργασίες 9.756,06 Ευρώ

για Φ.Π.Α. 2.243,94 Ευρώ

δηλαδή συνολικά 12.000,00 Ευρώ

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. ,το με ημερομηνία 18-11-2016 Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής της Επιτροπής Παραλαβής του έργου, τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 5 και άρθρου 75 του Ν 3669/2008(ΦΕΚ 116/18-6-2008 τ.Α') "Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής κι Οριστικής Παραλαβής του έργου «**Επισκευή τμήματος οδού Τσιμισκή και τμήματος πεζόδρομου Κ. Άγρα**» του οποίου ανάδοχος είναι η εταιρεία ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ Α.Ε., όπως παρουσιάστηκε αναλυτικά στο σκεπτικό της παρούσας.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 10:00 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 283/2016

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μιχάλης Σαμλίδης, Ιωάννης Χατζόγλου, Αντώνιος Ρυσάφης, Αν. Δίου.

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 2-12-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

-Δ/νση Τ.Υ. & Π κ. Ηλία Γκουγιάννο.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

-Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης.