



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ**

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 24^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022
(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: **288/2022**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

7. ΕΓΚΡΙΣΗ 1^{ΗΣ} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΤΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ «ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΩΤΗΡΑΣ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ - ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ».

Σήμερα Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε δια ζώσης και με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 13179/12-10-2022 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133), σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ Α' 136), και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί συμμετείχαν τα πέντε (5) από τα (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

| ΠΑΡΟΝΤΕΣ | ΑΠΟΝΤΕΣ |
|--|---|
| 1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος - Πρόεδρος 2. Μιχαήλ Σαμλίδης - Αντιπρόεδρος 3. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκια -Τακτ. Μέλος 4. Ιωάννης Μουράτογλου -Τακτ. Μέλος, 5. Ευάγγελος Θωμάς- Τακτ. Μέλος | 1.Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. Μέλος, 2.Ιωάννης Χατζόγλου- Τακτ. Μέλος. |

Ο Πρόεδρος καθώς και τα μέλη Μιχάλης Σαμλίδης, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκια και Ευάγγελος Θωμάς συμμετείχαν δια ζώσης στη συνεδρίαση ενώ το μέλος Ιωάννης Μουράτογλου, με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης.

Επιπλέον στη συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν τις αντίστοιχες Δημοτικές Κοινότητες τους, και συμμετείχε μόνο ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σωτήρας κ. Χρήστος Δούμτσης κατά την συζήτηση του 6^{ου} και 7^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής κι ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία πρότεινε να συζητηθούν σήμερα

ως κατεπείγοντα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), τα παρακάτω θέματα:

1. Κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην Κοινότητα Αγ. Αθανασίου του Δήμου Έδεσσας.

2. Έγκριση υπογραφής μνημονίου συνεργασίας με το Δήμο Οχρίδας και αποδοχή χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για υλοποίηση στρατηγικών δράσεων για έξυπνη, πράσινη και καινοτόμα μετακίνηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 6^ο, 7^ο, 5^ο, 4^ο, 3^ο, 2^ο και 1^ο.

Ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο 7ο θέμα της ημερησίας διάταξης, γνωστοποίησε ηλεκτρονικά στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τη με αριθμ. πρωτ. 12.994/7-10-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία αναφέρει τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

Α) Την αριθ. **1019/31-1-2022** σύμβαση εκπόνησης της **υδρογεωλογικής και περιβαλλοντικής μελέτη της μελέτης «Μελέτες τροποποίησης αρδευτικού δικτύου Σωτήρας - Μετατροπή ερευνητικής γεώτρησης σε παραγωγική - άδεια χρήσης νερού»..**

Β) Το εγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα του έργου στο οποίο η συμβατική προθεσμία του έργου είναι η **31-09-2022**.

Γ) Η **16-09-2022** αίτηση της μελετήτριας **Μαρία Τσίτση** για παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της μελέτης κατά **149 ημέρες** συνολικά, δηλ. ως την **28-02-2023**, λόγω της καθυστέρησης που υπήρξε στην οριστική αποτύπωση της όδευσης και της τελικής χάραξης τμήματος του αγωγού εντός δασικών περιοχών, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπόνηση των μελετών του θέματος

Δ) Την **θετική γνωμοδότηση** του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας.

Εισηγούμαστε

την έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της μελέτης κατά **149 ημέρες** συνολικά, δηλ. έως την **28-02-2023**, λόγω της καθυστέρησης που υπήρξε στην οριστική αποτύπωση της όδευσης και της τελικής χάραξης τμήματος του αγωγού εντός δασικών περιοχών, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπόνηση των μελετών του θέματος, σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν. 4782/2021 ΦΕΚ/τ.Α'/36/09.03.2021

Στον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Σωτήρας κ. Χρήστο Δούμτση δόθηκαν διευκρινήσεις σχετικά με τη μελέτη από τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κάλεσε τα μέλη αυτής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθ. πρωτ. 12.994/7-10-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π., τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της -Διοίκησης και

Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 παρ. 1ί του Ν. 4735/20120 (ΦΕΚ Α'197) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τη χορήγηση 1^{ης} παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκπόνησης της υδρογεωλογικής και περιβαλλοντικής μελέτης με τίτλο **«Μελέτες τροποποίησης αρδευτικού δικτύου Σωτήρας - Μετατροπή ερευνητικής γεώτρησης σε παραγωγική - άδεια χρήσης νερού»**, «με αναθεώρηση», κατά εκατόν σαράντα εννιά (149) μέρες δηλαδή έως την 28-2-2023, σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, με αντίστοιχη τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 288/2022

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 10:30 π.μ.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
 ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
 Μιχαήλ Σαμλίδης, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκια,
 Ιωάννης Μουράτογλου, Ευάγγελος Θωμάς.

Ακριβές Απόσπασμα
 Έδεσσα 19-10-2022
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Ηλ. Γκουγιάννο.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

-Αρμόδιο υπάλληλο κ. Σάββα Νεσλεχανίδη.
 -Αντιδήμαρχο Συντηρήσεων Υποδομών, Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Πολιτικής Προστασίας κ. Μιχ. Σαμλίδη.