



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28^{ΗΣ} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΣΤΙΣ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **296/2015**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

4. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ».

Σήμερα Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 32227/14-12-2015 (ορθή επανάληψη) του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα τέσσερα (4) από τα επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος- Πρόεδρος,
2. Αναστάσιος Δίου Τακτικό μέλος,
3. Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος,
4. Χρήστος Πέtkος Αναπλ. μέλος.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Χρήστος Πισλίνας Τακτικό μέλος,
2. Αντώνιος Ρυσάφης Αντιπρόεδρος,
3. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτικό μέλος,
Ιωάννης Χατζόγλου Τακτικό μέλος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Επίσης μετά από πρόσκληση παραβρέθηκε στην συνεδρίαση ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γ. Δαλκαλίτης .

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει να συζητηθεί σήμερα ως κατεπείγοντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα:

1. Ψήφιση πιστώσεων 27^{ης} Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου.
2. Απευθείας ανάθεση μελέτης με τίτλο «**Γεωτεχνική προμελέτη λιμνοδεξαμενής Τ.Κ. Παναγίτσας**» (ΚΑΕ 25/7412.512 - ΣΑΤΑ).
3. Απόκρουση δικογράφων για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου.
4. Έλεγχος των απαιτούμενων τυπικών δικαιολογητικών του αναδόχου κατακύρωσης της ανάθεσης του έργου « Επένδυση Λιμνοδεξαμενής Τ. Κ. Αγίας Φωτεινής» και πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4^ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π. η οποία έχει ως εξής:

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Ε Ρ Γ Ο Υ

Τίτλος έργου:	«Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Δημοτικά Κτίρια».
Αριθ, μελέτης:	38 / 2014

Συνολική Πίστωση Έργου:	430.919,00 €
Φορέας Χρηματοδότησης / Συνολικό Ποσό Επιχορήγησης:	Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Κωδικός Πράξης ΣΑ: 2012ΣΕ06180033 , Κωδικός ΜΙΣ: 373698) με ποσό 430.919,00 € , και από πόρους της Ε.Ε., μέσω του Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης .
Απόφαση Ο.Ε.-Καθορ. Όρων Δημοπρασίας:	204 / 2014
Ημερομηνία Δημοπράτησης:	16-12-2014
Απόφαση Ο.Ε.- Επικύρωσης Πρακτικών Δημοπρασίας:	240 / 2014
Ανάδοχος Έργου:	Κ/ΞΙΑ ΠΟΛΑΤΣΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ -ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ημερομηνία Ανάθεσης (Συμφων/κού):	19 - 03 - 2015
Ποσό Σύμβασης (με ΦΠΑ):	411.474,39 €
Αρχική Ημερομηνία Ολοκλήρωσης Έργου:	Έξι (6) ΜΗΝΕΣ 19 / 09 / 2015
1 ^η Παράταση ολοκλήρωσης του Έργου:	Μέχρι τις 30/11/2015

Μετά την υποβληθείσα αίτηση με αρ. πρωτ. 30398/23-11-2015, από τον ανάδοχο του έργου: «Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Δημοτικά Κτίρια», για παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών λόγω δυσκολιών που προκαλούνται από την εφαρμογή από τις τράπεζες του ελέγχου κεφαλαίων (capital control), καθώς και της καθυστέρησης προμήθειας του φυτικού υλικού από το εξωτερικό, και την διατύπωση σύμφωνης γνώμης του ΕΦΔ: ΚΑΠΕ/ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, με αρ. πρωτ. 2259/8-12-2015.

Εισηγούμαστε

την παράταση της συνολικής περαίωσης των εργασιών του παραπάνω έργου, μέχρι τις **15/12/2015**, με αντίστοιχη τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ.& Π., το αριθ. 2259/8-12-2015 έγγραφο Διατύπωσης σύμφωνης γνώμης από το Κέντρο

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, τις διατάξεις άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν 3669/2008 (ΦΕΚ 116/18-6-2008 τ.Α') "Κωδικοποίηση Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων",

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την χορήγηση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Δημοτικά Κτίρια**», δηλαδή έως τις **15-12-2015**, με αντίστοιχη τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος, λόγω καθυστέρησης της προμήθειας του φυτικού υλικού από το εξωτερικό, και της διατύπωσης της σύμφωνης γνώμης του ΕΦΔ: ΚΑΠΕ/ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 10:45 π. μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 296/2015

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Μιχάλης Σαμλίδης, Αναστάσιος Δίου, Χρήστος Πέtkος
(Αναπλ. μέλος).

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 21-12-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Η. Γκουγιάννο

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Αρμόδιο υπάλληλο κ. Ιωάννη Καντούτση.

Αντιδήμαρχο Τ.Υ. ,Πολεοδομίας & Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Χρ. Πέtkο.