



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ**

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 26^{ης} ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2024
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2024
ΤΑΚΤΙΚΗ (ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ)**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: **299/2024**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

3. ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ» (Α.Μ. 18/2021)

Σήμερα Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2024 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε σε τακτική (**δια ζώσης**) η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 17076/21.11.2024 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ' όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία, καθώς συμμετείχαν τα έξι (6) από τα επτά (7) μέλη της Δημοτικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ιωάννης Τσεπκεντζής, Δήμαρχος - Πρόεδρος 2. Ευάγγελος Θωμάς -Τακτ. Μέλος, 3. Ηλίας Τόσης - Τακτ. Μέλος, 4. Αλκιβιάδης Νουσηκύρου – Τακτ. Μέλος, 5. Δήμητρα Καραμάνη – Αναπληρωματικό Μέλος, 6. Μιχαήλ Σαμλίδης – Τακτ. Μέλος.	1. Τρύφων Νίκου- Τακτ. Μέλος. 2. Φίλιππος Γκιούρος – Αντιπρόεδρος.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 2,3,4,6,7,10,12,13,15,1,5,8,9,11,14,16 & 17

Το Αναπληρωματικό Μέλος κ. Δήμητρα Καραμάνη εισήλθε στην συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Το μέλος κ. Αλκιβιάδης Νουσηκύρου αποχώρισε κατά την συζήτηση του 9^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Επιπλέον στη συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο κ. Χρήστος Μητσαράκης τακτικός υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη άρχισαν να συζητούν τα θέματα.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής σχετικά με το 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών τη με αριθ. πρωτ. 16590/13-11-2024 εισήγηση της Δ/σης Τ.Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «**Κατασκευές & επισκευές περιφράξεων κοιμητηρίων οικισμών Δήμου Έδεσσας**» και εισηγούμαστε την έγκρισή του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170 & 172 του Ν.4412/2016.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Αριθμ. Μελ. : 18/2021

ΕΡΓΟ : Κατασκευές & επισκευές περιφράξεων
κοιμητηρίων οικισμών Δήμου Έδεσσας
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Σήμερα στις **13 / 11 / 2024** ημέρα Τετάρτη οι παρακάτω :

- 1) Μαρία Χαλκοπούλου, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ (ως πρόεδρος)
- 2) Δημήτριος Ζήμνας, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ
- 3) Θεόδωρος Δανιηλίδης, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

που οριστήκαμε επιτροπή παραλαβής του έργου με την υπ' αριθμ. **112/15-5-2024** απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού πήγαμε επιτόπου του έργου με την επιβλέπουσα, **ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ Τ.Ε.** και τον ανάδοχο του έργου **Κων/νο Αθανασίου** και έχοντας υπόψη:

- 1) Τη μελέτη του έργου
- 2) Την από 14-9-2022 τελική επιμέτρηση του έργου

ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

Τις εργασίες όπως γράφονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016):

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	
			ΤΕΛΙΚΑ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ	ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΙΣΕΣ
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ			
	ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ			
1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	m ³	5,72	5,72
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων			

α	σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	m ³	37,06	37,06
3	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	m ³	43,72	43,72
4	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.			
α	Με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης	m ³	2,19	2,19
5	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	m ³	87,28	87,28
	ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ, ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ, ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ, ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ			
6	Σκυροδέματα μικρών έργων			
α	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	m ³	49,92	49,92
7	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	m ²	169,74	169,74
8	Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων	m ²	12,00	12,00
9	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας S500 ή S5005	kgr	2,080,37	2,080,37
	ΟΜΑΔΑ Γ: ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ, ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ			
10	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου			
α	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα μιας ορατής όψης	m ³	20,18	20,18
6	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα δύο ορατών όψεων	m ³	50,33	50,33
11	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών χωρικού τύπου			
α	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού τύπου	m ²	182,29	182,29
12	Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm			
α	Με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m ³ ασβέστου	m ²	78,01	78,01
13	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα			
α	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων	m	7,00	7,00
14	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	m ²	222,43	222,43
15	Υδροχρωματισμοί ασβέστου νέων επιφανειών	m ²	96,82	96,82
16	Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών			
α	Με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό έως 5%	m ²	124,50	124,50

ΟΜΑΔΑ Δ: ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ				
17	Πόρτα συρόμενη/ανοιγόμενη διαστάσεων μήκους 4,00μ και ύψους 1,50μ	τεμ.	2,00	2,00
18	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 2 "	μμ	12,00	12,00
19	Συρματοπλέγμα με ρομβοειδή οπή	m ²	18,00	18,00
20	Κατασκευή σιδηρών εσχάρων - λασπωτήρων πεζοδρομίων	kg	250,00	250,00
ΟΜΑΔΑ Ε: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ				
21	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.	m ²	2,20	2,20
22	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	kg	20,00	20,00
23	Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10 (Minimum Required Strength = Ελάχιστη Απαιτούμενη Αντοχή = 10 MPa), κατά ΕΛΟΤ EN 12201-2:2003			
α	Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / PN 10 atm	m	6,64	6,64
24	Προθήκες σιδηρές απλές	kg	150,00	150,00

1) ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

α) Αρχικός προϋπολογισμός 40.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)

β) Ποσό συμφωνητικού 25.551,82 € + 24% Φ.Π.Α. (6.132,44 €) = 31.684,26 €

γ) αρ. 288/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής κατακύρωσης διαγωνισμού

δ) Έκπτωση : 21%

ε) Αρχική προθεσμία τέσσερις (4) μήνες

στ) Παράταση: 1η παράταση έως 8/5/2022 αρ. 55/2022 απόφαση Ο.Ε.

2η παράταση έως 8/7/2022 αρ. 123/2022 απόφαση Ο.Ε.

ζ) ΑΠΕ: 1ος ΑΠΕ αρ. 193/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δαπάνης 31.294,67 €

η) Περαιώση έργου 18-7-2022

θ) Τελική δαπάνη 31.293,84 €

2) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Με την εργολαβία αυτή έγιναν εργασίες στα κοιμητήρια ως εξής:

α) στην Άρνισσα, επισκευή της υφιστάμενης περίφραξης αργολιθοδομής, προμήθεια και τοποθέτηση σιδερένιας πόρτας, κάλυψη του ανοιχτού αυλακιού με σκυρόδεμα και σχάρες ομβρίων υδάτων και επίστρωση διαδρόμων με σκυρόδεμα

β) στην Παναγίτσα, επισκευή της υφιστάμενης περίφραξης αργολιθοδομής, προμήθεια και τοποθέτηση συρματοπλέγματος πάνω από την αργολιθοδομή, κατασκευή περίφραξης αργολιθοδομής οριοθέτησης του χώρου εισόδου και προμήθεια και τοποθέτηση σιδερένιας πόρτας

γ) στο Ριζάρι, χτίσιμο της όψης του υφιστάμενου κτιρίου με τσιμεντόλιθους, σοβάτισμα, χρωματισμοί της εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειας του κτιρίου, προμήθεια και τοποθέτηση εξωτερικής θύρας και εσωτερικά σιδηρά ράφια.

δ) στο Μεσημέρι, καθαίρεση της υφιστάμενης περίφραξης και κατασκευή νέας με τσιμεντόλιθους με επιχρίσματα, χρωματισμούς και προμήθεια και τοποθέτηση σιδερένιας πόρτας.

ε) στην Κεδρώνα, επισκευή της υφιστάμενης περίφραξης αργολιθοδομής και επανατοποθέτηση του υφιστάμενου κιγκλιδώματος και

στ) στην Έδεσσα τσιμεντόστρωση δύο διαδρόμων

3) ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατό στις ποσότητες των εργασιών τις βρήκε όλες σωστές γι' αυτό και τις παραλαμβάνει όλες, όπως γράφονται στο πρωτόκολλο αυτό.

4) ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατό και στην ποιότητα των εργασιών τις βρήκε όλες σωστές γι' αυτό και τις παραλαμβάνει όλες, όπως γράφονται στο πρωτόκολλο αυτό.

5) ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η Επιτροπή παραλαβής παίρνοντας υπόψη της το χρόνο εγγύησης (**15 μήνες**) και τον χρόνο που πέρασε από την αποπεράτωση του έργου προτείνει η παραλαβή να θεωρηθεί **προσωρινή και οριστική**.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

1) Μαρία Χαλκοπούλου,
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

2) Δημήτριος Ζήμνας,
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Χριστίνα Ασημακοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Χ. ΚΩΝ/ΝΟΣ

3) Θεόδωρος Δανηλίδης,
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον Προϊστάμενο της Δ/σης Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Ηλία Γκουγιάννο, προκειμένου να δώσει τις απαραίτητες διευκρινήσεις για το θέμα.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Δημοτική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε τον Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις σχετικές διατάξεις των άρθρ. 72, 73, 74 & 74Α του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει,
2. Την υπ' αριθ. 303 (Α.Π. 30971-02-04-2024) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,
3. Την υπ' αριθ. 16590/13-11-2024 εισήγηση της Δ/σης Τ.Υ. & Πολεοδομίας,
4. Το από 13-11-2024 Πρωτόκολλο Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευές & επισκευές περιφράξεων κοιμητηρίων οικισμών Δήμου Έδεσσας»,

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει το πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευές & επισκευές περιφράξεων κοιμητηρίων οικισμών Δήμου Έδεσσας» (Α.Μ.18/2021), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170 & 172 του Ν.4412/2016, όπως αυτό αναφέρεται στο προοίμιο της παρούσης.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 299/2024

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 11:00 π.μ.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ευάγγελος Θωμάς, Ηλίας Τόσης,
Αλκιβιάδης Νουσηκύρου, Δήμητρα
Καραμάνη, Μιχαήλ Σαμλίδης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΠΚΕΝΤΖΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 26.11.2024
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΕΠΚΕΝΤΖΗΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:

- Δ/νση Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Χριστίνα Ασημακοπούλου.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Αντιδήμαρχο Οικονομικού Προγραμματισμού, Δημοτικής Περιουσίας, Διοικητικών Υπηρεσιών και Εξυπηρέτησης των Πολιτών κ. Αλκιβιάδη Νουσηκύρου.
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Συντήρησης Υποδομών, Πολεοδομίας, Βιώσιμης Κινητικότητας & Πολιτικής Προστασίας κ. Ευάγγελο Θωμά.
- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Ηλία Γκουγιάννο.