

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»



**ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ**

### ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 3<sup>ης</sup> ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : **3/2024**

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

**1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 1<sup>ης</sup> ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΙΖΑΡΙΟΥ»**

Σήμερα 24 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια, δια ζώσης συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 786/19.1.2024 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Αργύριου Μπόγια, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα τα 20 από τα 25 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ**

1	Μπόγιας Αργύριος (Πρόεδρος)	11	Λαζάρου Ελένη
2	Γιώγας Δημήτριος (Αντιπρόεδρος)	12	Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος
3	Παπαχριστοδούλου Βασιλική (Γρ/τεας)	13	Μπιτέρνας Μιχαήλ
4	Αγγέλου Μαρία - Ζωή	14	Μπόγια Μελπομένη
5	Αποστόλου Θεόδωρος	15	Νίκου Τρύφων

6	Γκιούρος Φίλιππος	16	Νουσηκύρου Αλκιβιάδης
7	Θεοδώρου – Ντουμπάρατζη Φανή	17	Παπαδόπουλος Ελευθέριος
8	Θωμάς Ευάγγελος	18	Σαμλίδης Μιχαήλ
9	Καραμάνη Δήμητρα	19	Τόσης Ηλίας
10	Κυρμιζογλου Αντώνιος	20	Τσακίρης Ιωάννης

### **ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ**

#### **αν και κλήθηκαν νόμιμα**

1	Ιατρίδου – Βλαδίκια Αναστασία	4	Μουράτογλου Ιωάννης
2	Καραπατσούδη Ελένη	5	Τρυψιάνης Ευάγγελος
3	Μούκας Σωτήριος		

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σωτήριος Μούκας προσήλθε στη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητες τους και συμμετείχαν οι:

α. Έδεσσας κ. Θεοφάνης Τζουβάρας

β. Άρνισσας κα Ελένη Μπόγια – Παπατραϊανού, η οποία προσήλθε μετά τη συζήτηση του 15<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

γ. Ριζαρίου κ. Ευθυμία Λυκίδου

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν και οι παρακάτω Πρόεδροι:

α. Βρυτών κ. Χρήστος Παπαδόπουλος

β. Περαιάς κ. Δημήτριος Ναλμπάντης

γ. Πλατάνης κ. Χρήστος Σπρίτας

δ. Γραμματικού κ. Σωκράτης Πετρίδης

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Τσεπκεντζής προσκλήθηκε και παρευρέθηκε στη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 12<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τα θέματα.

Ο Πρόεδρος σχετικά με το 1<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 16171/23//11.1.2024 εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, η οποία έχει ως εξής:

«Σχετ.: 1) Την αριθ. πρωτ. 16171/20-12-2023 αίτηση της κ. Σοφία Κων. Γιαλαμά, η οποία συνοδεύεται από επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα

Έχοντας υπόψη:

α) την αριθ. 14672/21-11-2023 σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας κοινότητας Ριζαρίου» (Αριθ. Μελ. 43/2017), με συμβατική προθεσμία περαίωσης την 21-07-2024,

β) την αριθ. πρωτ. 16171/20-12-2023 εμπρόθεσμη αίτηση της αναδόχου κ. Σοφίας Κων. Γιαλαμά με την οποία αιτείται την μετατόπιση της 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας κατά ένα (1) μήνα,

δ) το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ" και επειδή δεν έχουν υποβληθεί τα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο έως το θεωρητικό πέρας της 1<sup>ης</sup> ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας (21-12-2023) για έγκριση από την Υπηρεσία, καθίσταται αναγκαία η μετατόπιση της, χωρίς ταυτόχρονη περαιτέρω επιμήκυνση του συνολικού χρόνου ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου.

εισηγούμαστε

την χορήγηση παράτασης της 1<sup>ης</sup> ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών εγκατάστασης του εργοταξίου, έγκρισης των υλικών, καθαρισμού του έργου από φυτικές γαίες κλπ., των αναγκαίων τοπογραφικών εργασιών και μετακίνησης των Ο.Κ.Ω, κατά ένα (1) μήνα, του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας κοινότητας Ριζαρίου» (Αρ. Μελ. 47/2017).

Η επιμήκυνση του χρόνου της 1<sup>ης</sup> τμηματικής προθεσμίας κρίνεται σκόπιμη για την ομαλή εκτέλεση του έργου».

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, τη με αριθμ. πρωτ. 16171/20.12.2023 αίτηση της αναδόχου καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016

**Αποφασίζει ομόφωνα**

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης της 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών εγκατάστασης του εργοταξίου, έγκρισης των υλικών, καθαρισμού του έργου από φυτικές γαίες κλπ., των αναγκαίων τοπογραφικών εργασιών και μετακίνησης των Ο.Κ.Ω, κατά ένα (1) μήνα, του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας κοινότητας Ριζαρίου» (Αρ. Μελ. 47/2017).

Η επιμήκυνση του χρόνου της 1ης τμηματικής προθεσμίας κρίνεται σκόπιμη για την ομαλή εκτέλεση του έργου.

Την παραπάνω απόφαση εγκρίνει και ψηφίζει η παρευρισκόμενη Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου (άρθρο 67 παρ. 8 του Ν. 3852/2010).

**Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 3/2024**

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΟΓΙΑΣ	Αγγέλου Μαρία – Ζωή, Αποστόλου Θεόδωρος, Γιώγας Δημήτριος, Γκιούρος Φίλιππος, Θεοδώρου –
<b>Ακριβές απόσπασμα</b>	Ντουμπάρατζη Φανή, Θωμάς Ευάγγελος,
<b>Έδεσσα 5.2.2024</b>	Καραμάνη Δήμητρα. Κυρμιζογλου Αντώνιος, Λαζάρου
<b>Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.</b>	Ελένη, Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μούκας Σωτήριος
	Μπιτέρνας Μιχαήλ, Μπόγια
	Μελπομένη, Νίκου Τρύφων, Νουσηκύρου Αλκιβιάδης,
	Παπαδόπουλος Ελευθέριος, Παπαχριστοδούλου Βασιλικ
<b>ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΠΟΓΙΑΣ</b>	Σαμλίδης Μιχαήλ, Τόσης Ηλίας, Τσακίρης Ιωάννης,

**Αποδέκτες προς ενέργεια:**

- Δ/νση Τ.Υ & Πολεοδομίας Μ. Σταματοπούλου

**Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):**

- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ & Πολεοδομίας Η. Γκουγιάννο
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Συντήρησης Υποδομών, Πολεοδομίας, Βιώσιμης Κινητικότητας και Πολιτικής Προστασίας Ε. Θωμά